



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

POROČILO

POVRNITEV VODNE INFRASTRUKTURE V
FUNKCIONALNO STANJE PO 4. AVGUSTU 2023
V LETU 2024

Ljubljana, julij 2025

SPLOŠNO	3
POREČJE MURE	5
POREČJE DRAVE	38
POREČJE SAVINJE	193
POREČJE ZGORNJE SAVE	401
POREČJE SREDNJE SAVE	503
POREČJE SPODNJE SAVE	712
POREČJE SOČE	745

SPLOŠNO

Močno neurje z večdnevni obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, je zajelo območje Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Ljubljansko, Notranjsko, Podravsko, Pomursko, Posavsko, Severnoprimerjsko, Vzhodnoštajersko, Zahodnoštajersko in Zasavsko, ki skupno znaša 2.999.802.159,20 evra. Ocenjeno škodo je dne 18.10.2023 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Zaradi intenzivnih padavin so narastle reke in hudourniki. Na številnih vodotokih je zaradi tega prišlo do poškodb vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč. Poškodbe so se manifestirale kot poglobitve strug, odnesene brežine in povzročene zajede. Na vodni infrastrukturi, ki je zaradi nezadostnega vzdrževanja bistveno bolj ranljiva pa je prišlo do spodjedanja, delne ali popoldne rušitve objektov. Na odsekih vodotokov z manjšim padcem oziroma na odsekih, kjer drugi posegi v vodotok predstavljajo oviro v pretočnem profilu, pa je prišlo do odlaganja plavja in naplavin. Poleg padavin je na škodo na vodotoki vplivalo tudi padlo drevje in plazovi. Zaradi tega se je pretočnost strug zmanjšala in prišlo je do dodatnega prelivanja visokih voda iz strug vodotokov.

Koncesionarji – izvajalci javne službe na področju urejanja voda in Sektorji območij Direkcije RS za vode na prizadetih območjih, so po prejemu prvih hidroloških opozoril začeli z izvajanjem aktivnosti v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, jih nadaljevali med samo nesrečo – poplavami in tudi po naravni nesreči – poplavi. V času povečane stopnje ogroženosti je bilo vzpostavljeno dežurstvo, intenziviralo se je spremljanje stanja in razvoja dogodkov na vodotokih, ter spremljanje stanja pomembnejših objektov vodne infrastrukture. Med samimi poplavami so bile možnosti za aktivno ukrepanje zaradi visokih voda minimalne, pa vendar, kjer so to dopuščale razmere se je poskušalo zagotavljati pretočnost strug. Po poplavih se je pristopilo k izvedbi najnujnejših interventnih ukrepov zlasti odstranjevanje plavja in naplavin in s tem zagotavljanja vsaj minimalne pretočnosti poškodovanih odsekov vodotokov, zavarovanja večjih zajed in poškodb vse z namenom. preprečevanja povečevanja škode na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih in zavarovanja premoženja in življenj pred škodljivim delovanjem voda.

Uprava RS za zaščito in reševanje je s sklepom za ocenjevanje škod skladno z metodologijo za ocenjevanje škod pozvala pristojne za popis in oceno škode po dogodku.

Vlada Republike Slovenije se je s sklepom št. 84400-1/2023/7 z dne 25.10.2023 seznanila s končno oceno neposredne škode na stvarih zaradi posledic močnega neurja z večdnevni obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023. V nadaljevanje tega sklepa je Vlada Republike Slovenije pristojnim ministrstvom naložila izdelavo programa povrnitve vodne infrastrukture v prvotno funkcionalno stanje.

Končna ocena neposredne škode na vodotokih znaša tako 1.322.389.093,02 evrov. Škoda na območjih Sektorjev Direkcije RS za vode znaša:

Sektor	Vrednost z DDV
Sektor območja Soče	8.500.210,43
Sektor območja sp. Save	1.526.710,36
Sektor območja sr. Save	468.558.928,7
Sektor območja zg. Save	113.117.033,59
Sektor območja Savinje	434.201.725,82
Sektor območja Drave	278.233.653,44
Sektor območja Mure	18.250.830,68
Skupaj:	1.322.389.093,02

Program je bil pripravljen na podlagi ocenjene škode na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih, predvidenih razpoložljivih sredstev, izvedenih interventnih delih, stanja na terenu in prioritete povrnitve vodne infrastrukture v prvotno funkcionalno stanje, vodnih in priobalnih zemljišč.

V okviru odprave posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture je bilo v letu 2024 saniranih 229 objektov v skupni dolžini 102,36 km s skupno realizacijo 62.191.966,12 EUR z DDV, od tega po posameznem območju:

Sektor območja	št. saniranih objektov	dolžina saniranih objektov (km)	EUR z DDV
SO Mura	9	1,25	669.944,87
SO Drava	45	35,32	10.334.578,60
SO Savinja	67	28,85	20.776.228,62
SO zgornja Sava	32	11,81	11.188.831,59
SO srednja Sava	58	22,77	17.736.292,65
SO spodnja Sava	11	0,44	334.072,75
SO Soča	7	1,92	1.152.017,04
SKUPAJ	229	102,36	62.191.966,12

V nadaljevanju so podana Poročila o izvedenih projektih v okviru Programa povrnitve vodne infrastrukture v funkcionalno stanje po 4. avgustu 2023 v letu 2024 po posameznem območju.

POREČJE MURE

zap. št. poročila	številka vloge	vodotok	objekt, odsek	občina
Porečje Mure – Mura s pritoki				
1	0068-11026524-501-0043	reka Mura	VVN levi breg - Ižakovci	Beltinci
Porečje Mure – Mura s pritoki (VVN desni breg v naselju Mota)				
2	10068-11027857-501-0026	reka Mura	VVN desni breg - Mota	Ljutomer
Porečje Mure – Ščavnica s pritoki				
3	0068-11027857-501-0030	Kostanjevica	Radomerje	Ljutomer
4	0068-11027857-501-0033	Turja	Sitarovci	Ljutomer
5	0068-11027857-501-0034	Turja	Sitarovci	Ljutomer
6	0068-11027857-501-0035	Turja	Sitarovci	Ljutomer
7	0068-21427896-501-0031	Scavnica	Šafarsko	Razkrižje
8	0068-21427896-501-0032	Scavnica	Gibina	Razkrižje
9	30068-11026826-501-0001	neimenovan vodotok	Spodnja Ščavnica	Gornja Radgona



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Mure – Mura s pritoki

Vodotok: reka Mura

Naziv projekta/odseka: VVN levi breg - Ižakovci

Občina izvajanja: Beltinci

Številka vloge: 0068-11026524-501-0043

Številka projektne dokumentacije: VGP – 01S/08-2024

Številka pogodbe: 2560-24-420087

Številka delovnega naloga: 88/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Stabilizacija in izvedba tesnitve visokovodnega nasipa

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Pripravljalna dela (zakoličba trase, postavljanje prečnih profilov, posek), zemeljska dela (strojni izkop humusa, zemeljskega materiala, vgradnja zemeljskega materiala v nasip, zasip glinenega jedra) in izgradnja dovozne poti.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.06 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

25.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

17.12.2024


VREDNOST DEL

284.929,67 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Med sanacijo



Med sanacijo



Med sanaciju



Med sanaciju



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Mure – Mura s pritoki (VVN desni breg v naselju Mota)

Vodotok: reka Mura

Naziv projekta/odseka: VVN desni breg - Mota

Občina izvajanja: Ljutomer

Številka vloge: 10068-11027857-501-0026

Številka projektne dokumentacije: VGP – 03S/09-2024

Številka pogodbe: 2560-24-420099

Številka delovnega naloga: 87/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Stabilizacija in izvedba tesnitve visokovodnega nasipa

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Poseki zarasti na nasipu

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.08 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

06.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

17.12.2024

VREDNOST DEL

9.207,99 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Med sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Mure – Ščavnica s pritoki

Vodotok: Kostanjevica

Naziv projekta/odseka: Radomerje

Občina izvajanja: Ljutomer

Številka vloge: 0068-11027857-501-0030

Številka projektne dokumentacije: VGP – 01S/08-2024

Številka pogodbe: 2560-24-420059

Številka delovnega naloga: 77/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija erodiranih brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanitarno čiščenje

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.01 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

21.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

17.12.2024

VREDNOST DEL

99.430,46 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Med sanacijo



Med sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Mure – Ščavnica s pritoki

Vodotok: Turja

Naziv projekta/odseka: Sitarovci

Občina izvajanja: Ljutomer


Številka vloge: 0068-11027857-501-0033

Številka projektne dokumentacije: VGP – 01S/08-2024

Številka pogodbe: 2560-24-420059

Številka delovnega naloga: 77/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija erodiranih brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanitarno čiščenje in sanacija zajed

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.18 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

17.12.2024

VREDNOST DEL

30.360,78 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Mure – Ščavnica s pritoki

Vodotok: Turja

Naziv projekta/odseka: Sitarovci

Občina izvajanja: Ljutomer


Številka vloge: 0068-11027857-501-0034

Številka projektne dokumentacije: VGP – 01S/08-2024

Številka pogodbe: 2560-24-420059

Številka delovnega naloga: 77/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija erodiranih brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanitarno čiščenje in sanacija zajed

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.2 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

17.12.2024

VREDNOST DEL

20.213,81 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanaciju



Med sanaciju



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Mure – Ščavnica s pritoki

Vodotok: Turja

Naziv projekta/odseka: Sitarovci

Občina izvajanja: Ljutomer


Številka vloge: 0068-11027857-501-0035

Številka projektne dokumentacije: VGP – 01S/08-2024

Številka pogodbe: 2560-24-420059

Številka delovnega naloga: 77/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija erodiranih brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanitarno čiščenje in sanacija zajed

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.13 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

17.12.2024

VREDNOST DEL

175.066,61 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Mure – Ščavnica s pritoki

Vodotok: Scavnica

Naziv projekta/odseka: Šafarsko

Občina izvajanja: Razkrižje

Številka vloge: 0068-21427896-501-0031

Številka projektne dokumentacije: VGP – 01S/08-2024

Številka pogodbe: 2560-24-420059

Številka delovnega naloga: 77/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija desne brežine

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanitarno čiščenje in sanacija zajede na Ščavnici

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.06 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

25.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

17.12.2024

VREDNOST DEL

10.255,67 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanaciju



Po sanaciji



Po sanaciji



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Mure – Ščavnica s pritoki

Vodotok: Scavnica

Naziv projekta/odseka: Gibina

Občina izvajanja: Razkrižje

Številka vloge: 0068-21427896-501-0032

Številka projektne dokumentacije: VGP – 01S/08-2024

Številka pogodbe: 2560-24-420059

Številka delovnega naloga: 77/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija erodiranih brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežine

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.05 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

18.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

17.12.2024


VREDNOST DEL

18.159,14 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Med sanacijo



Med / po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Mure – Ščavnica s pritoki

Vodotok: neimenovan vodotok

Naziv projekta/odseka: Spodnja Ščavnica

Občina izvajanja: Gornja Radgona


Številka vloge: 30068-11026826-501-0001

Številka projektne dokumentacije: VGP – 01S/08-2024

Številka pogodbe: 2560-24-420059

Številka delovnega naloga: 77/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Vzpostavitev pretočnega profila

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanitarno čiščenje in izkop naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.48 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

28.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

17.12.2024

VREDNOST DEL

22.320,74 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Med / po sanaciji

POREČJE DRAVE

zap. št. poročila	številka vloge	vodotok	objekt, odsek	občina
Porečje Drave – Drava s pritoki				
1	0068-11026796-501-0004	MID 5296 / ID 98178 (ni imena)	D. neim. pritok Vurberškega p. na odseku dolvodno od mosta pri h.št. Dvorjane 51, dolžina cca 390 m	Duplek
2	0068-11026818-501-0025	MID 2699 / ID 21887 (Drava)	Drava - Sipina Zavrč 2 (desni breg)	Gorišnica
3	0068-11026818-501-0025	MID 2699 / ID 21887 (Drava)	Drava - v območju sipine Mala vas	Gorišnica
4	0068-11026818-501-0025	MID 2699 / ID 21887 (Drava)	Drava - sipina Borl	Gorišnica
5	0068-11027938-501-0069	MID 7366 / ID 72907 (ni imena)	Dolvodno od hiše Gortina 134	Muta
6	0068-11028012-501-0090	MID 6648 / ID 22938 (Velka)	Gorvodno in dolvodno od hiše Podvelka 35	Podvelka
7	0068-11028098-501-0142	MID 7429 / ID 72922 (Kosov graben)	Gorvodno od Pohorske ceste 45	Vuzenica
8	0068-11028098-501-0146	MID 30194 / ID 137827 (Crkvenica)	Odsek gorvo.od Pohorske c. 97 do Pohorska c. 110A	Vuzenica
9	0068-11028098-501-0148	MID 7464 / ID 137847 (Požarnica)	V bližini hiše Šentjanž nad Dravčami 58	Vuzenica
10	0068-21427900-501-0052	MID 5825 / ID 23566 (Logarjev potok)	Dolvodno od Lovske ulice 4	Selnica ob Dravi
11	0068-21428019-501-0001	MID 2699 / ID 21949 (Drava)	Drava - nasip ob h. št. Bukovci 156	Markovci
12	0068-21428019-501-0001	MID 2699 / ID 21949 (Drava)	Drava - sipina pod jezo Markovci 3	Markovci
13	0068-21428019-501-0001	MID 2699 / ID 21949 (Drava)	Drava - odsek dolvodno od Palaske	Markovci
Porečje Drave – Dravinja s pritoki				
14	0068-11027407-501-0080	ID 3909 / ID 129806 (Dravinja)	Slovenske Konjice - Dobrava pri Konjicah	Slovenske Konjice

15	0068-11027687-501-0049	MID 5095 / ID 129848 (Ljubnica)	Loška gora, 1. faza	Zreče
16	0068-21427861-501-0025	MID 4945 / ID 129782 (Oplopnica)	Oplopnica - Koritno-Cezlak, 1. faza	Oplopnica
17	0068-21427861-501-0035	MID 4980 / ID 32429 (Potok Božjenica)	Božjenica - Malahorna	Oplopnica
Porečje Drave – Meža s pritoki				
18	0068-11026672-501-0029	MID 8708 / ID 130341 (Javorski potok s pritoki)	Levi pritoki Javorskega potoka v sp. Javorju - Pritok 5	Črna na Koroškem
19	0068-11026672-501-0029	MID 8708 / ID 130341 (Javorski potok s pritoki)	Levi pritoki Javorskega potoka v sp. Javorju - Pritok 3	Črna na Koroškem
20	0068-11026672-501-0029	MID 8708 / ID 130341 (Javorski potok s pritoki)	Levi pritoki Javorskega potoka v sp. teku - izlivni odseki	Črna na Koroškem
21	0068-11026672-501-0029	MID 8708 / ID 130341 (Javorski potok)	Lampreče	Črna na Koroškem
22	0068-11026672-501-0029	MID 8708 / ID 130341 (Javorski potok)	Sp. Javorje	Črna na Koroškem
23	0068-11026672-501-0083	MID 8839 / ID 141809 (Bistra)	Izlivni odsek	Črna na Koroškem
24	0068-11026672-501-0083	MID 8839 / ID 141809 (Bistra)	Pristava	Črna na Koroškem
25	0068-11026672-501-0192	MID 7770 / ID 130249 (Meža)	dolvodno od sotočja z Bistro - Levi breg	Črna na Koroškem
26	0068-11026672-501-0192	MID 7770 / ID 130249 (Meža)	dolvodno od sotočja z Bistro - Desni breg	Črna na Koroškem
27	0068-11026672-501-0192	MID 7770 / ID 130249 (Meža)	gorvodno od Prahovega mostu - Desni breg	Črna na Koroškem
28	0068-11026672-501-0192	MID 7770 / ID 130249 (Meža)	gorvodno od Prahovega mostu - Levi breg	Črna na Koroškem
29	0068-11026672-501-0192	MID 7770 / ID 130249 (Meža)	dolvondo od Prahovega mostu	Črna na Koroškem
30	0068-11026672-501-0192	MID 7770 / ID 130249 (Meža)	Žerjav 11	Črna na Koroškem
31	0068-11026788-501-0594	MID 7798 / ID 111543 (Hud. Sv. Ema)	Srednji tek	Dravograd
32	0068-11027113-501-0042	MID 8129 / ID 129872	Nad sotočjem z Jamovico	Mislinja

33	0068-11027288-501-0297	MID 8302 / ID 130481 (Hotuljka)	Kotlje (srednji tek)	Ravne na Koroškem
34	0068-11027288-501-0307	MID 8345 / ID 130299 (Suha)	Preški Vrh 7 - Podkraj 1	Ravne na Koroškem
35	0068-11027288-501-0307	MID 8345 / ID 130299 (Suha)	Gorvodno od hiše z naslovom Podkraj 1	Ravne na Koroškem
36	0068-11027288-501-0329	MID 7770 / ID 130184 (Meža)	Dobrije	Ravne na Koroškem
37	0068-11027385-501-0300	MID 7771 / ID 129625	Gorvodno od mosta v Bukovski vasi	Slovenj Gradec
38	0068-11027385-501-0300	MID 7771 / ID 129625	Pameče 201 - Pameče 205	Slovenj Gradec
39	0068-11027385-501-0300	MID 7771 / ID 129625	Desna brežina dolvodno od hiše Pameče 184	Slovenj Gradec
40	0068-21428043-501-0508	MID 7770 / ID 29577 (Meža)	Prevalje II	Prevalje
41	0068-21428043-501-0543	MID 7770 / ID 130230 (Meža)	Ind. cona Lahovnikovo	Prevalje
Porečje Drave - Meža s pritoki (Zelenbreški jarek, odsek Ravne-Zelenbreg)				
42	0068-11027288-501-0336	MID 8368 / ID 130699 (Zelenbreški jarek)	Ravne - Zelenbreg	Ravne na Koroškem
Porečje Drave – Pesnica s pritoki				
43	0068-11027008-501-0045	MID 3620 / ID 136866 (Radečki potok)	Radečki potok od izliva v Pesnico gorvodno	Kungota
44	0068-11027016-501-0004	AK Pristava	Plaz na nasipu AK Pristava z izlivnim delom Pesnice	Lenart
45	0068-11028039-501-0031	MID 2958 / ID 134048 (Južni obrobni jarek)	Južni obrobni jarek od izliva v Pesnico gorvodno proti Ločiču (deljen odsek)	Ptuj



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 5296 / ID 98178 (ni imena)

Naziv projekta/odseka: D. neim. pritok Vurberškega p. na odseku dolvodno od mosta pri h.št. Dvorjane 51, dolžina cca 390 m

Občina izvajanja: Duplek


Številka vloge: 0068-11026796-501-0004

Številka projektne dokumentacije: 189/24-TK

Številka pogodbe: 2560-24-420081

Številka delovnega naloga: 92/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Visoke vode so na obravnavanem odseku odložile naplavine.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Odstranitev naplavin in prekomerne zarasti.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.41 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.08.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

35.164,64 €

FOTOGRAFIJE



D. neimenovani pritok Vurberškega potoka pred izvedbo del.



D. neimenovani pritok Vurberškega potoka po izvedbi del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 2699 / ID 21887 (Drava)

Naziv projekta/odseka: Drava - Sipina Zavrč 2 (desni breg)

Občina izvajanja: Gorišnica

Številka vloge: 0068-11026818-501-0025

Številka projektne dokumentacije: 267/24-TK

Številka pogodbe: 2560-24-420081

Številka delovnega naloga: 104/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Na sipini Zavrč 2 (desni breg) so visoke vode poškodovale zarast, odložile plavje, naplavine in večjo količino gramoza. Pretočni profil Drave je zaradi omenjenega zožen. Matica toka je preusmerjena proti levemu bregu, kjer prihaja do erodiranja brežine.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Posek zarasti, odstranitev plavja, odstranitev naplavin, premet proda, odziv proda v matico toka.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.37 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

04.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

438.876,66 €

FOTOGRAFIJE



Drava - Sipina Zavrč 2 (d.b.) pred izvedbo del.



Drava - Sipina Zavrč 2 (d.b.) pred izvedbo del.



Drava - Sipina Zavrč 2 (d.b.) pred izvedbo del.



Drava - Sipina Zavrč 2 (d.b.) po izvedbi del.



Drava - Sipina Zavrč 2 (d.b.) po izvedbi del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 2699 / ID 21887 (Drava)

Naziv projekta/odseka: Drava - v območju sipine Mala vas

Občina izvajanja: Gorišnica

Številka vloge: 0068-11026818-501-0025

Številka projektne dokumentacije: 255/24-TK

Številka pogodbe: 2560-24-420081

Številka delovnega naloga: 132/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Visoke vode so na obeh sipinah v Mali vasi odložile večjo količino proda, ki močno zožuje pretočni profil Drave in preusmerja matico toka proti brežinam. Na desni brežini je zaradi navedenega ogrožena DC Ptuj- Zavrč.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Odstranitev zarasti in plavja iz sipine Mala vas (d.b.). Odpiranje pretočnega profila struge s premestitvijo proda iz sipine Mala vas (l.b.) na sipino Mala vas (d.b.) in odziv proda iz Sipine Mala vas (d.b.) v matico toka.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.28 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

19.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

496.966,07 €


FOTOGRAFIJE



Zarast na sipina Mala vas (d.b.) pred izvedbo del.



Sipina Mala vas (l.b.) pred izvedbo del.



Sipina Mala vas (l.b.) po izvedbi del.



Sipina Mala vas (d.b.) po izvedbi del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 2699 / ID 21887 (Drava)

Naziv projekta/odseka: Drava - sipina Borl

Občina izvajanja: Gorišnica

Številka vloge: 0068-11026818-501-0025

Številka projektne dokumentacije: 314/24-TK

Številka pogodbe: 2560-24-420081

Številka delovnega naloga: 147/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Visoke vode so na sipini pod gradom Borl poškodovale obrežno vegetacijo in odložile plavje (podrta in polomljena drevesa ter vejevje).

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Odstranitev zarasti in plavja iz sipine pod gradom Borl.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.09 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

03.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

169.989,37 €

FOTOGRAFIJE



Drava - sipina pod gradom Borl pred izvedbo del.



Drava - sipina pod gradom Borl po izvedbi del.



Drava - sipina pod gradom Borl pred izvedbo del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 7366 / ID 72907 (ni imena)

Naziv projekta/odseka: Dolvodno od hiše Gortina 134

Občina izvajanja: Muta


Številka vloge: 0068-11027938-501-0069

Številka projektne dokumentacije: 44/24-AB

Številka pogodbe: 2560-24-420081

Številka delovnega naloga: 126/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Stabilizacija dna struge in brežin. Ostranitev naplavin iz spodnjega obravnavanega odseka.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Na obravnavanem odseku so se zavarovale konkavne brežine s kamnito zložbo v betonu. Konveksne s kamnito zložbo v suho. Na odseku sta locirana dva stopenjska pragova z zaključnim pragom. Po celotnem odseku so se odstranile naplavine. Po izvedbi so se brežine poplanirale in zatravile.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.08 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

12.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

54.713,88 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del.



Pred izvedbo del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 6648 / ID 22938 (Velka)

Naziv projekta/odseka: Gorvodno in dolvodno od hiše Podvelka 35

Občina izvajanja: Podvelka

Številka vloge: 0068-11028012-501-0090

Številka projektne dokumentacije: 50/24-AB

Številka pogodbe: 256-24-420081

Številka delovnega naloga: 128-A/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Odstranitev naplavin in sanacija obstoječe vodne infrastrukture.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Iz obravnavanega odseka so se odstranile naplavine po celotni dolžini. V podslapju jeza se je zavarovala desna brežina iz grobega zida iz kamna v betonu naklona 5:1. Po izvedbi del so se brežine poplanirale in zatravile.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.19 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

02.12.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

76.982,78 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Po izvedbi.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 7429 / ID 72922 (Kosov graben)

Naziv projekta/odseka: Gorvodno od Pohorske ceste 45

Občina izvajanja: Vuzenica

Številka vloge: 0068-11028098-501-0142

Številka projektne dokumentacije: 159/24-AB

Številka pogodbe: 2560-24-420081

Številka delovnega naloga: 94/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Stabilizacija dna struge in brežin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Zavarovanje desne brežine iz kamnite zložbe v betonu. Nad zložbo je položeno kokosovo pletivo z zasaditvijo vrbovih potaknjencev. Stabilizacija dna struge z dvema lesenima pragoma. Na dveh odsekih zavarovanje leve brežine iz kamnite zložbe v betonu. Odstranitev naplavin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.13 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

23.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

24.10.2024

VREDNOST DEL

50.882,86 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 30194 / ID 137827 (Crkvenica)

Naziv projekta/odseka: Odsek gorvo.od Pohorske c. 97 do
Pohorska c. 110A

Občina izvajanja: Vuzenica

Številka vloge: 0068-11028098-501-0146

Številka projektne dokumentacije: 62/24-NČ

Številka pogodbe: 2560-24-420081

Številka delovnega naloga: 109/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija obstoječe vodne infrastrukture z ustalitvijo dna in brežin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija desne brežine je zavarovana s kamnito zložbo v betonu od Pohorska cesta 108a dolvodno. Gorvodno se je saniral obstoječi prag ter višje podbetoniral obstoječi zid in saniralo podslapje obstoječih pragov. Izvedeni so leseni pragovi različnih stopenj, dno zavarovano iz kamnite zložbe v suho. Leva brežina je v območju pragov zavarovana s kamnito zložbo v betonu ter v suho.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.42 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

14.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

06.12.2024

VREDNOST DEL

307.743,30 €


FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 7464 / ID 137847 (Požarnica)

Naziv projekta/odseka: V bližini hiše Šentjanž nad Dravčami 58

Občina izvajanja: Vuzenica

Številka vloge: 0068-11028098-501-0148

Številka projektne dokumentacije: 266/24-AB

Številka pogodbe: 256-24-420081

Številka delovnega naloga: 111/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija bočne in globinske erozije.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Stabilizacija dna struge z dvema prelivnima in zaključnima pragoma. Zavarovanje brežin s kamnito zložbo v betonu ter zasaditev vrbovih potaknjencev. Zavarovanje krivine z vrbovimi popleti. Odstranitev naplavin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.17 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

07.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

07.11.2024

VREDNOST DEL

82.707,67 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 5825 / ID 23566 (Logarjev potok)

Naziv projekta/odseka: Dolvodno od Lavske ulice 4

Občina izvajanja: Selnica ob Dravi


Številka vloge: 0068-21427900-501-0052

Številka projektne dokumentacije: 59/24-AB

Številka pogodbe: 2560-24-420081

Številka delovnega naloga: 93-A/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija obstoječe kinete, stabilizacija brežin in odstranitev naplavin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Čiščenje naplavin iz profila struge. Sanacija poškodovane kinete. Stabilizacija struge z dvema pragoma ter zavarovanje brežin s kamnito zložbo v betonu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.44 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

23.10.2024

VREDNOST DEL

70.627,63 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Pred izvedbo.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



Po izvedbi del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 2699 / ID 21949 (Drava)

Naziv projekta/odseka: Drava - nasip ob h. št. Bukovci 156

Občina izvajanja: Markovci

Številka vloge: 0068-21428019-501-0001

Številka projektne dokumentacije: 269/24-TK

Številka pogodbe: 2560-24-420081

Številka delovnega naloga: 125/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Visoke vode so poškodovale nasip v bližini h. št. Bukovci 156.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanega nasipa ob h. št. Bukovci 156 - popravilo poškodbe, nadvišanje in podaljšanje nasipa.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.08 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

12.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

12.12.2024

VREDNOST DEL

61.617,48 €

FOTOGRAFIJE



Nasip v bližini h. št. Bukovci 156 pred izvedbo del.



Nasip v bližini h. št. Bukovci 156 po izvedbi del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 2699 / ID 21949 (Drava)

Naziv projekta/odseka: Drava - sipina pod jezo Markovci 3

Občina izvajanja: Markovci


Številka vloge: 0068-21428019-501-0001

Številka projektne dokumentacije: 254/24-TK

Številka pogodbe: 2560-24-420081

Številka delovnega naloga: 105-A/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sipina je zaraščena z zarastjo, ki je metoma poškodovana. Na sipini so visoke vode odložile plavje (podrta drevesa in veje) in meljaste naplavine.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Odstranitev prekomerne zarasti in plavja ter odstranitev meljaste plasti naplavin z odvozom na deponijo. Del sipine (prod) se je odrinil v matico toka.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.82 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

440.753,34 €

FOTOGRAFIJE



Drava - sipina pod jezo Markovci 3 pred izvedbo del



Drava - sipina pod jezo Markovci 3 po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Drava s pritoki

Vodotok: MID 2699 / ID 21949 (Drava)

Naziv projekta/odseka: Drava - odsek dolvodno od Palaske

Občina izvajanja: Markovci

Številka vloge: 0068-21428019-501-0001

Številka projektne dokumentacije: 270/24-TK

Številka pogodbe: 2560-24-420081

Številka delovnega naloga: 112-A/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Visoke vode so poškodovale obrežne vegetacijo in odložile plavje (podrta drevesa in vejevje). Prav tako je prišlo do poškodbe obstoječega obrežnega zavarovanja in brežine dolvodno od le-tega.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Odstranitev prekomerne zarasti in plavja na sipinah ob d. bregu dolvodno od Palaske, sanacija obrežnega zavarovanja in erozijske zajede dolvodno od obstoječega zavarovanja.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.53 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

21.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

457.337,64 €


FOTOGRAFIJE




Drava - Palaska pred izvedbo del.



Drava - Palaska pred izvedbo del.



Drava - Palaska pred izvedbo del.



Drava - Palaska pred izvedbo del.



Drava - Palaska po izvedbi del.



Drava - Palaska po izvedbi del.



Drava - Palaska po izvedbi del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Dravinja s pritoki

Vodotok: ID 3909 / ID 129806 (Dravinja)

Naziv projekta/odseka: Slovenske Konjice - Dobra pri Konjicah

Občina izvajanja: Slovenske Konjice

Številka vloge: 0068-11027407-501-0080

Številka projektne dokumentacije: 274/24-ML

Številka pogodbe: 2560-24-420055

Številka delovnega naloga: 110/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana in uničena obstoječa vodna infrastruktura, erozija brežin, nanosi naplavin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obstoječe vodne infrastrukture, sanacija in ustalitev erozije, čiščenje naplavin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.65 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

30.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

135.808,85 €


FOTOGRAFIJE



Uničeno obrežno zavarovanje na odseku ob Rimski cesti v Sl. Konjicah



Sipine na odseku ob Rimski cesti v Sl. Konjicah



Zajede brežin in poškodovano obrežno zavarovanje ob hiši Dobrava pri Konjicah 4E



Uničeni temelji obrežnega zavarovanja v območju hiše Gabrovlje 25A



Sonaravno zavarovanje brežine pri hiši Dobrava 1.



Kašta v tekom izvajanja pri hiši Dobrava 3A.



Sanacija obrežnega zavarovanja tekom izvedbe ob Rimski cesti v Sl. Konjicah.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Dravinja s pritoki

Vodotok: MID 5095 / ID 129848 (Ljubnica)

Naziv projekta/odseka: Loška gora, 1. faza

Občina izvajanja: Zreče


Številka vloge: 0068-11027687-501-0049

Številka projektne dokumentacije: 271/24-RF

Številka pogodbe: 2560-24-420055

Številka delovnega naloga: 122/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obstoječe vodne infrastrukture v območju naselja, erozija brežin, nanosi naplavin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija vodne infrastrukture, sanacija erozije in stabilizacija struge, čiščenje naplavin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.42 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

14.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

42.628,50 €

FOTOGRAFIJE



Poškodbe obstoječe vodne infrastrukture, nanosi naplavin



Erozija brežin in poškodbe obstoječe vodne infrastrukture



Erozija brežin in poškodbe obstoječe vodne infrastrukture



Erozija brežin in poškodbe obstoječe vodne infrastrukture



Erozija brežin in poškodbe obstoječe vodne infrastrukture



Sanacija erozije, obrežno zavarovanje tekom izvajanja.



Sanacija erozije, obrežno zavarovanje tekom izvajanja.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Dravinja s pritoki

Vodotok: MID 4945 / ID 129782 (Oplotnica)

Naziv projekta/odseka: Oplotnica - Koritno-Cezlak, 1. faza

Občina izvajanja: Oplotnica

Številka vloge: 0068-21427861-501-0025

Številka projektne dokumentacije: 275/24-ML

Številka pogodbe: 2560-24-420055

Številka delovnega naloga: 120/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija vodne infrastrukture in sanacija erozije ter ustalitev dna, čiščenje naplavin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija vodne infrastrukture in sanacija erozije ter ustalitev dna, čiščenje naplavin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.42 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

06.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

166.016,39 €

FOTOGRAFIJE



Velika količina naplavin v zaplavku pregrade, poškodbe obstoječe vodne infrastrukture v zaledju pregrade.



Uničeno obstoječe obrežno zavarovanje v zaledju pregrade



Uničeno obrežno zavarovanje in dostop do zaplavlka pregrade



Globinska erozija, spodjedeni temelji obstoječe vodne infrastrukture



Globinska erozija, spodjedeni temelji obstoječe vodne infrastrukture



Sanacija in ustalitev struge v zaplavku pregrade in na dostopu v zaplavek.



Sanacija brežin v zaledju pregrade in odstranitev naplavin iz zaplavka.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Dravinja s pritoki

Vodotok: MID 4980 / ID 32429 (Potok Božjenica)

Naziv projekta/odseka: Božjenica - Malahorna

Občina izvajanja: Oplotnica

Številka vloge: 0068-21427861-501-0035

Številka projektne dokumentacije: 222/24-ML

Številka pogodbe: 2560-24-420055

Številka delovnega naloga: 106/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana obstoječa vodna infrastruktura, erozija brežin in dna v bližini infrastrukture, polomljena in poškodovana zarast v pretočnem profilu.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija vodne infrastrukture, sanacija erozije, ustalitev dna, selektivni posek.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.23 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

04.12.2024

VREDNOST DEL

96.732,82 €

FOTOGRAFIJE



Uničeni temelji obstoječega zavarovanja, erozija dna



Uničeno obstoječe obrežno zavarovanje



Poškodbe obstoječega zavarovanja, zajede brežin, globinska erozija



Zajeda brežine, odnos brežine, poškodbe vegetacije v bližini cestne infrastrukture



Sanirani temelji obrežnega zavarovanja, ustalitev dna s pragovi, zavarovanje brežin s kamnitimi zložbami v betonu.



Večstopenjski leseni prag z obrežnim zavarovanjem.



Večstopenjski leseni prag, zavarovanje brežin.



Zavarovanje bočne erozije in ustalitev dna s pragom.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 8708 / ID 130341 (Javorski potok s pritoki)

Naziv projekta/odseka: Levi pritoki Javorskega potoka v sp.
Javorju - Pritok 5

Občina izvajanja: Črna na Koroškem

Številka vloge: 0068-11026672-501-0029

Številka projektne dokumentacije: 228/24- RF

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 117/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.9 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

04.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

156.067,54 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 8708 / ID 130341 (Javorski potok s pritoki)

Naziv projekta/odseka: Levi pritoki Javorskega potoka v sp.
Javorju - Pritok 3

Občina izvajanja: Črna na Koroškem


Številka vloge: 0068-11026672-501-0029

Številka projektne dokumentacije: 228/24- RF

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 114/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.41 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

04.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

344.103,48 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 8708 / ID 130341 (Javorski potok s pritoki)

Naziv projekta/odseka: Levi pritoki Javorskega potoka v sp. teku
- izlivni odseki

Občina izvajanja: Črna na Koroškem


Številka vloge: 0068-11026672-501-0029

Številka projektne dokumentacije: 223/24- RF

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 118/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.09 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

04.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

227.328,14 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 8708 / ID 130341 (Javorski potok)

Naziv projekta/odseka: Lampreče

Občina izvajanja: Črna na Koroškem


Številka vloge: 0068-11026672-501-0029

Številka projektne dokumentacije: 236/24-EG

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 137/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.47 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

07.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

333.151,67 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 8708 / ID 130341 (Javorski potok)

Naziv projekta/odseka: Sp. Javorje

Občina izvajanja: Črna na Koroškem

Številka vloge: 0068-11026672-501-0029

Številka projektne dokumentacije: 236/24-EG

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 116/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.1 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

25.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

367.732,11 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 8839 / ID 141809 (Bistra)

Naziv projekta/odseka: Izlivni odsek

Občina izvajanja: Črna na Koroškem


Številka vloge: 0068-11026672-501-0083

Številka projektne dokumentacije: 257/24-EG

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 100-B/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.14 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024


VREDNOST DEL

338.621,71 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 8839 / ID 141809 (Bistra)

Naziv projekta/odseka: Pristava

Občina izvajanja: Črna na Koroškem


Številka vloge: 0068-11026672-501-0083

Številka projektne dokumentacije: 181/24-EG

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 163/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.19 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

06.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

151.091,35 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7770 / ID 130249 (Meža)

Naziv projekta/odseka: dolvodno od sotočja z Bistro - Levi breg

Občina izvajanja: Črna na Koroškem


Številka vloge: 0068-11026672-501-0192

Številka projektne dokumentacije: 194/23- NV

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 115/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.19 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

07.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

330.250,69 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7770 / ID 130249 (Meža)

Naziv projekta/odseka: dolvodno od sotočja z Bistro - Desni breg

Občina izvajanja: Črna na Koroškem


Številka vloge: 0068-11026672-501-0192

Številka projektne dokumentacije: 260/24-EG

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 119/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.19 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

21.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

101.372,69 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7770 / ID 130249 (Meža)

Naziv projekta/odseka: gorvodno od Prahovega mostu - Desni breg

Občina izvajanja: Črna na Koroškem


Številka vloge: 0068-11026672-501-0192

Številka projektne dokumentacije: 261/24-EG

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 99-C/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.32 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

340.943,86 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7770 / ID 130249 (Meža)

Naziv projekta/odseka: gorvodno od Prahovega mostu - Levi breg

Občina izvajanja: Črna na Koroškem


Številka vloge: 0068-11026672-501-0192

Številka projektne dokumentacije: 262/24-EG

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 101/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.32 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

498.760,40 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7770 / ID 130249 (Meža)

Naziv projekta/odseka: dolvondo od Prahovega mostu

Občina izvajanja: Črna na Koroškem

Številka vloge: 0068-11026672-501-0192

Številka projektne dokumentacije: 57/24-EG

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 102-A/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.15 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024


VREDNOST DEL

292.557,24 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Med sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7770 / ID 130249 (Meža)

Naziv projekta/odseka: Žerjav 11

Občina izvajanja: Črna na Koroškem

Številka vloge: 0068-11026672-501-0192

Številka projektne dokumentacije: 319/24-EG

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 159/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.39 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

06.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

280.970,11 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7798 / ID 111543 (Hud. Sv. Ema)

Naziv projekta/odseka: Srednji tek

Občina izvajanja: Dravograd


Številka vloge: 0068-11026788-501-0594

Številka projektne dokumentacije: 190/24-NČ

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 124/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.41 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

85.006,60 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 8129 / ID 129872

Naziv projekta/odseka: Nad sotočjem z Jamovico

Občina izvajanja: Mislinja

Številka vloge: 0068-11027113-501-0042

Številka projektne dokumentacije: 281/24-AB

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 121/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.46 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

07.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

179.841,90 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 8302 / ID 130481 (Hotuljka)

Naziv projekta/odseka: Kotlje (srednji tek)

Občina izvajanja: Ravne na Koroškem


Številka vloge: 0068-11027288-501-0297

Številka projektne dokumentacije: 251/24-RF

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 113-A/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

2.35 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

01.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

280.135,00 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 8345 / ID 130299 (Suha)

Naziv projekta/odseka: Preški Vrh 7 - Podkraj 1

Občina izvajanja: Ravne na Koroškem

Številka vloge: 0068-11027288-501-0307

Številka projektne dokumentacije: 218/24-NČ

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 134/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.26 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

08.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

109.232,09 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 8345 / ID 130299 (Suha)

Naziv projekta/odseka: Gorvodno od hiše z naslovom Podkraj 1

Občina izvajanja: Ravne na Koroškem


Številka vloge: 0068-11027288-501-0307

Številka projektne dokumentacije: 219/24-NČ

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 135/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.8 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

24.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

198.595,04 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7770 / ID 130184 (Meža)

Naziv projekta/odseka: Dobrije

Občina izvajanja: Ravne na Koroškem


Številka vloge: 0068-11027288-501-0329

Številka projektne dokumentacije: 287/24-NV

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 164/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.4 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

06.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

222.997,32 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7771 / ID 129625

Naziv projekta/odseka: Gorvodno od mosta v Bukovski vasi

Občina izvajanja: Slovenj Gradec

Številka vloge: 0068-11027385-501-0300

Številka projektne dokumentacije: 283/24-NV

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 162/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.36 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

06.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

237.255,56 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7771 / ID 129625

Naziv projekta/odseka: Pameče 201 - Pameče 205

Občina izvajanja: Slovenj Gradec

Številka vloge: 0068-11027385-501-0300

Številka projektne dokumentacije: 284/24-NV

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 160/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.63 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

06.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

256.669,80 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7771 / ID 129625

Naziv projekta/odseka: Desna brežina dolvodno od hiše Pameče 184

Občina izvajanja: Slovenj Gradec

Številka vloge: 0068-11027385-501-0300

Številka projektne dokumentacije: 285/24- NV

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 133/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.42 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

01.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

476.400,09 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7770 / ID 29577 (Meža)

Naziv projekta/odseka: Prevalje II

Občina izvajanja: Prevalje

Številka vloge: 0068-21428043-501-0508

Številka projektne dokumentacije: 115/24-RF

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 98-B/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.86 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

230.518,54 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Meža s pritoki

Vodotok: MID 7770 / ID 130230 (Meža)

Naziv projekta/odseka: Ind. cona Lahovnikovo

Občina izvajanja: Prevalje

Številka vloge: 0068-21428043-501-0543

Številka projektne dokumentacije: 240/24-RF

Številka pogodbe: 2560-24-420056

Številka delovnega naloga: 138/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.21 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

04.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

370.527,79 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave - Meža s pritoki (Zelenbreški jarek, odsek Ravne-Zelenbreg)

Vodotok: MID 8368 / ID 130699 (Zelenbreški jarek)

Naziv projekta/odseka: Ravne - Zelenbreg

Občina izvajanja: Ravne na Koroškem

Številka vloge: 0068-11027288-501-0336

Številka projektne dokumentacije: 305/24-RF

Številka pogodbe: 2560-24-420088

Številka delovnega naloga: 165/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana vodna infrastruktura in ovirana pretočnost

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Vzpostavitev pretočnosti in sanacija brežin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.15 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

06.11.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

73.898,00 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Pesnica s pritoki

Vodotok: MID 3620 / ID 136866 (Radečki potok)

Naziv projekta/odseka: Radečki potok od izliva v Pesnico gorvodno

Občina izvajanja: Kungota


Številka vloge: 0068-11027008-501-0045

Številka projektne dokumentacije: 151/24-GČ

Številka pogodbe: 2560-24-420057

Številka delovnega naloga: 95/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovana struga - daljši odsek

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija struge

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

4.14 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

19.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

242.500,00 €

FOTOGRAFIJE



Erodiran material, sipina



Poškodbe obrežnega zavarovanja



Erodirana brežina



Plavje, podrta vegetacija



Po sanaciji



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Pesnica s pritoki

Vodotok: AK Pristava

Naziv projekta/odseka: Plaz na nasipu AK Pristava z izlivnim delom Pesnice

Občina izvajanja: Lenart

Številka vloge: 0068-11027016-501-0004

Številka projektne dokumentacije: 101/24-GČ

Številka pogodbe: 2560-24-420057

Številka delovnega naloga: 97/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovan nasip in struga.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija nasipa, čiščenje struge

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.72 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

19.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

12.12.2024

VREDNOST DEL

178.000,00 €

FOTOGRAFIJE



Nasip




Nasip



Nasip po sanaciji



Nasip po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Drave – Pesnica s pritoki

Vodotok: MID 2958 / ID 134048 (Južni obrobni jarek)

Naziv projekta/odseka: Južni obrobni jarek od izliva v Pesnico gorvodno proti Ločiču (deljen odsek)

Občina izvajanja: Ptuj

Številka vloge: 0068-11028039-501-0031

Številka projektne dokumentacije: 192/24-GČ

Številka pogodbe: 2560-24-420057

Številka delovnega naloga: 96/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Odložene naplavine

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Odstranitev naplavin, profiliranje struge

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

7.56 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

19.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

18.11.2024

VREDNOST DEL

244.500,00 €

FOTOGRAFIJE



Naplavine



Naplavine



Naplavine



po izvedbi



po izvedbi



po izvedbi

POREČJE SAVINJE

zap. št. poročila	številka vloge	vodotok	objekt, odsek	občina
Porečje Savinje – Dreta s pritoki				
1	0068-11026834-501-0419	Dreta	Prekštan 1A	Gornji Grad
2	0068-11026834-501-0419	Dreta	Šmiklavž 47A – levi breg	Gornji Grad
3	0068-11027954-501-0614	Dreta	Polje 13	Nazarje
4	0068-11027954-501-0614	Dreta	Savinjska cesta 1	Nazarje
5	0068-11027954-501-0614	Dreta	Spodnje Kraše 31	Nazarje
6	0068-11027954-501-0614	Dreta	Šmartno ob Dreti 6	Nazarje
7	0068-11026834-501-0418	Mačkovca	Šmiklavž 16	Gornji Grad
8	0068-11026834-501-0418	Mačkovca	Šmiklavž 66	Gornji Grad
9	0068-11026834-501-0423	Šokatnica	Šokat 15	Gornji Grad
10	0068-11026834-501-0423	Šokatnica	Tlaka 32	Gornji Grad
Porečje Savinje – Ljubnica s pritoki				
11	0068-11027032-501-0566	Ljubnica	Cesta v Rastke 87	Ljubno
12	0068-11027032-501-0566	Ljubnica	Ter 21a	Ljubno
13	0068-11027032-501-0566	Ljubnica	Plac 6 – levi breg	Ljubno
14	0068-11027032-501-0566	Ljubnica	Za Ljubnico 4	Ljubno

Porečje Savinje – Paka s pritoki				
15	0068-11027385-501-0548	Velunja	Zgornji Razbor 19	Slovenj Gradec
16	0068-11027539-501-0247	Paka	Rečica ob Paki 49j	Šmartno ob Paki
17	0068-11027547-501-0526	Florjanščica	Florjan 13	Šoštanj
18	0068-11027547-501-0526	Florjanščica	Skorno pri Šoštanju 63B – desni breg	Šoštanj
19	0068-11027547-501-0526	Florjanščica	Skorno pri Šoštanju 63B – levi breg	Šoštanj
20	0068-11027547-501-0531	Klančnica	Topolšica 217	Šoštanj
21	0068-11027547-501-0539	Pečovnica	Ravne 42e	Šoštanj
22	0068-11027547-501-0541	Velunja	Plešivec 46	Šoštanj
Porečje Savinje – Savinja s pritoki				
23	0068-11026621-501-0039	Savinja	Kettejeva ulica 15	Celje
24	0068-11026621-501-0039	Savinja	Zagrad 83a	Celje
25	0068-11027032-501-0599	Gračnica	Okonina 35 – desni breg	Ljubno
26	0068-11027032-501-0610	D pritok Savinje	Savina 75A,	Ljubno
27	0068-11027032-501-0610	Savinja	Okonina 45A	Ljubno
28	0068-11027032-501-0610	Savinja	Meliše 14 – desni breg	Ljubno
29	0068-11027032-501-0610	Savinja	Meliše 14 – levi breg	Ljubno
30	0068-11027032-501-0610	Savinja	Podter 23	Ljubno
31	0068-11027032-501-0610	Savinja	Prod 1a	Ljubno
32	0068-11027032-501-0610	Savinja	Primož pri Ljubnem 22 – desni breg	Ljubno
33	0068-11027032-501-0610	Savinja	Primož pri Ljubnem 22 – levi breg	Ljubno

34	0068-11027032-501-0610	Savinja	Radmirje 82B – levi breg	Ljubno
35	0068-11027032-501-0610	Savinja	Radmirje 82B – desni breg	Ljubno
36	0068-11027032-501-0610	Savinja	Okonina 38	Ljubno
37	0068-11027032-501-0610	Savinja	Savina 71- levi breg	Ljubno
38	0068-11027075-501-0264	Lučnica	Krnica 63B - desni breg	Luče
39	0068-11027075-501-0278	Rogačnikov graben	Podvolovljek 24	Luče
40	0068-11027075-501-0279	Savinja	Konjski Vrh 4 - desni breg	Luče
41	0068-11027075-501-0279	Savinja	Raduha 39	Luče
42	0068-11027814-501-0278	Savinja	Celjska cesta 42	Laško
43	0068-11027814-501-0280	Gračnica	Paneče 41	Laško
44	0068-11027920-501-0351	Ljubija	Lepa njiva 86	Mozirje
45	0068-11027920-501-0351	Ljubija	Ljubija 10	Mozirje
46	0068-11027920-501-0355	Savinja	Loke pri Mozirju 71	Mozirje
47	0068-11027920-501-0355	Savinja	V Savinjski Gaj 2	Mozirje
48	0068-11027920-501-0357	Trnava	Savinjska cesta 2 - levi breg	Mozirje
49	0068-11027920-501-0357	Trnava	Savinjska cesta 2 - desni breg	Mozirje
50	0068-11027954-501-0630	Savinja	Lesarska cesta 10	Nazarje
51	0068-21427667-501-0655	Savinja	Letuš 55 – desni breg	Braslovče
52	0068-21427667-501-0655	Savinja	Letuš 55 – levi breg	Braslovče
53	0068-21427667-501-0655	Savinja	Letuš 4i	Braslovče
54	0068-21427667-501-0655	Savinja	Parižlje 8a – levi breg	Braslovče

55	0068-21427667-501-0655	Savinja	Parižlje 8a – desni breg	Braslovče
56	0068-21427667-501-0655	Savinja	Savinjsko nabrežje 56	Braslovče
57	0068-21427888-501-0066	Savinja	Latkova vas 83a	Prebold
58	0068-21427888-501-0066	Savinja	Latkova vas 228	Prebold
59	0068-21427918-501-0168	Jezera	Logarska Dolina 17	Solčava
60	0068-21427918-501-0174	Savinja	Solčava 4	Solčava
61	0068-21427918-501-0174	Savinja	Solčava 41 – levi breg	Solčava
62	0068-21427918-501-0174	Savinja	Solčava 36	Solčava
63	0068-21427918-501-0176	Suhelj	Solčava 53 - levi breg	Solčava
64	0068-21428124-501-0690	Savinja	Cesta na Roje 14	Žalec
65	0068-24063488-501-0384	Savinja	Trnovec 13	Rečica ob Savinji
66	0068-24063488-501-0384	Savinja	Grušovlje 15	Rečica ob Savinji
67	0068-24063488-501-0384	Savinja	Šentjanž 36	Rečica ob Savinji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Dreta s pritoki

Vodotok: Dreta

Naziv projekta/odseka: Prekštan 1A

Občina izvajanja: Gornji Grad


Številka vloge: 0068-11026834-501-0419

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-23/24

Številka pogodbe: 2560-24-420060

Številka delovnega naloga: S-avg23-4/24-D

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Lokalna sanacija struge Drete na odseku od km 18+434 do km 19+107

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.63 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

28.10.2024

VREDNOST DEL

227.705,09 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Dreta s pritoki

Vodotok: Dreta

Naziv projekta/odseka: Šmiklavž 47A – levi breg

Občina izvajanja: Gornji Grad

Številka vloge: 0068-11026834-501-0419

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-23/24

Številka pogodbe: 2560-24-420060

Številka delovnega naloga: S-avg23-5/24-D

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Lokalna sanacija struge od km 17+665 do km 18+230

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.53 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

365.707,98 €

FOTOGRAFIJE




Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



med izvedbo del



Po izvedbi del (Lesena kašta)



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Dreta s pritoki

Vodotok: Dreta

Naziv projekta/odseka: Polje 13

Občina izvajanja: Nazarje

Številka vloge: 0068-11027954-501-0614

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-53/24

Številka pogodbe: 2560-24-420060

Številka delovnega naloga: S-avg23-7/24-D

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe leve in desne brežine

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija leve in desne brežine

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.14 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

78.300,82 €

FOTOGRAFIJE



Naplavina v PP30



Naplavina v PP30



Zajeda v PP32



Zajeda in naplavina v PP33-PP34



po izvedbi del



po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Dreta s pritoki

Vodotok: Dreta

Naziv projekta/odseka: Savinjska cesta 1

Občina izvajanja: Nazarje


Številka vloge: 0068-11027954-501-0614

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-19/24

Številka pogodbe: 2560-24-420060

Številka delovnega naloga: S-avg23-1/24-D

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Ureditev struge in VV nasipa od km 0+180 do km 1+360

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija VV nasipa ter sanacija brežin in čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.06 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

459.567,65 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Med izvedbo del



Med izvedbo del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Dreta s pritoki

Vodotok: Dreta

Naziv projekta/odseka: Spodnje Kraše 31

Občina izvajanja: Nazarje

Številka vloge: 0068-11027954-501-0614

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-52/24

Številka pogodbe: 2560-24-420060

Številka delovnega naloga: S-avg23-8/24-D

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.24 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

09.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

362.133,99 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Dreta s pritoki

Vodotok: Dreta

Naziv projekta/odseka: Šmartno ob Dreti 6

Občina izvajanja: Nazarje

Številka vloge: 0068-11027954-501-0614

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-48/24

Številka pogodbe: 2560-24-420060

Številka delovnega naloga: S-avg23-6/24-D

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.21 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

17.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

499.992,06 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Dreta s pritoki

Vodotok: Mačkovca

Naziv projekta/odseka: Šmiklavž 16

Občina izvajanja: Gornji Grad


Številka vloge: 0068-11026834-501-0418

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-63/24

Številka pogodbe: 2560-24-420060

Številka delovnega naloga: S-avg23-10/24-D

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter dna struge

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter dna struge

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.12 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

160.033,85 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo sanacije



Med izvedbo sanacije



Med izvedbo sanacije



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Dreta s pritoki

Vodotok: Mačkovca

Naziv projekta/odseka: Šmiklavž 66

Občina izvajanja: Gornji Grad

Številka vloge: 0068-11026834-501-0418

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-62/24

Številka pogodbe: 2560-24-420060

Številka delovnega naloga: S-avg23-9/24-D

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter dna struge

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin ter dna struge

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.14 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

21.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

189.964,94 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Med izvedbo del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Dreta s pritoki

Vodotok: Šokatnica

Naziv projekta/odseka: Šokat 15

Občina izvajanja: Gornji Grad


Številka vloge: 0068-11026834-501-0423

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-43/24

Številka pogodbe: 2560-24-420060

Številka delovnega naloga: S-avg23-2/24-D

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Ureditev struge v območju objekta Lenart pri Gornjem Gradu 32A

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin ter dna Šokatnice

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.07 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

28.10.2024

VREDNOST DEL

163.778,75 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Dreta s pritoki

Vodotok: Šokatnica

Naziv projekta/odseka: Tlaka 32

Občina izvajanja: Gornji Grad


Številka vloge: 0068-11026834-501-0423

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-30/24

Številka pogodbe: 2560-24-420060

Številka delovnega naloga: S-avg23-3/24-D

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Ureditev struge od km 0+680 do km 1+010

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin ter dna

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.4 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

20.11.2024


VREDNOST DEL

136.216,85 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Med izvedbo del



Med izvedbo del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Ljubnica s pritoki

Vodotok: Ljubnica

Naziv projekta/odseka: Cesta v Rastke 87

Občina izvajanja: Ljubno


Številka vloge: 0068-11027032-501-0566

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-55/24

Številka pogodbe: 2560/24-420061

Številka delovnega naloga: S-avg23-4/24-L

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.46 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

02.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

499.427,68 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Med izvedbo del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Ljubnica s pritoki

Vodotok: Ljubnica

Naziv projekta/odseka: Ter 21a

Občina izvajanja: Ljubno

Številka vloge: 0068-11027032-501-0566

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-15/24

Številka pogodbe: 2560-24-420061

Številka delovnega naloga: S-avg23-3/24-L

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter dna struge in nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter dna struge in čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.27 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

358.301,41 €


FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Ljubnica s pritoki

Vodotok: Ljubnica

Naziv projekta/odseka: Plac 6 – levi breg

Občina izvajanja: Ljubno


Številka vloge: 0068-11027032-501-0566

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-14/24

Številka pogodbe: 2560-24-420061

Številka delovnega naloga: S-avg23-2/24-L

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija struge od km 0+000 do km 0+600

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin ter dna struge ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.47 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

17.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

339.357,75 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Ljubnica s pritoki

Vodotok: Ljubnica

Naziv projekta/odseka: Za Ljubnico 4

Občina izvajanja: Ljubno

Številka vloge: 0068-11027032-501-0566

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-13/24

Številka pogodbe: 2560-24-420061

Številka delovnega naloga: S-avg23-1/24-L

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija struge nad Petovčkim mostom od km 2+800 do km 3+150

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj, čiščenje naplavin ter formiranje struge

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.4 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.09.2024


VREDNOST DEL

211.220,34 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Po neurju 4.8.2023



Pred izvedbo del



Med izvedbo del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Paka s pritoki

Vodotok: Velunja

Naziv projekta/odseka: Zgornji Razbor 19

Občina izvajanja: Slovenj Gradec

Številka vloge: 0068-11027385-501-0548

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-25/24

Številka pogodbe: 2560-24-420062

Številka delovnega naloga: S-avg23-1/24-P

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Lokalna sanacija struge od Hlivnikovega do Farovškega grabna

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin Velunje

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.55 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

28.10.2024

VREDNOST DEL

299.877,97 €


FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Paka s pritoki

Vodotok: Paka

Naziv projekta/odseka: Rečica ob Paki 49j

Občina izvajanja: Šmartno ob Paki


Številka vloge: 0068-11027539-501-0247

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-24/24

Številka pogodbe: 2560-24-420062

Številka delovnega naloga: S-avg23-7/24-P

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.77 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

06.11.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024


VREDNOST DEL

487.333,34 €


FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Paka s pritoki

Vodotok: Florjanščica

Naziv projekta/odseka: Florjan 13

Občina izvajanja: Šoštanj


Številka vloge: 0068-11027547-501-0526

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-39/24

Številka pogodbe: 2560-24-420062

Številka delovnega naloga: S-avg23-4/24-P

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija struge pri objektu Lepa Njiva 99

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin v območju objektov

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.06 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.09.2024

VREDNOST DEL

48.554,66 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Paka s pritoki

Vodotok: Florjanščica

Naziv projekta/odseka: Skorno pri Šoštanju 63B – desni breg

Občina izvajanja: Šoštanj

Številka vloge: 0068-11027547-501-0526

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-05/24

Številka pogodbe: 2560-24-420062

Številka delovnega naloga: S-avg23-5/24-P

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter dna struge in nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter dna struge in čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.47 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

07.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

207.210,83 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Paka s pritoki

Vodotok: Florjanščica

Naziv projekta/odseka: Skorno pri Šoštanju 63B – levi breg

Občina izvajanja: Šoštanj

Številka vloge: 0068-11027547-501-0526

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-26/24

Številka pogodbe: 2560-24-420062

Številka delovnega naloga: S-avg23-6/24-P

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter dna in nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter dna struge. Čiščenje naplavin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.47 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

07.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024


VREDNOST DEL

144.231,34 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Paka s pritoki

Vodotok: Klančnica

Naziv projekta/odseka: Topolšica 217

Občina izvajanja: Šoštanj

Številka vloge: 0068-11027547-501-0531

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-32/24

Številka pogodbe: 2560-24-420062

Številka delovnega naloga: S-avg23-2/24-P

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter dna struge in nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter dna struge in čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.26 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

30.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

99.998,53 €

FOTOGRAFIJE




Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Paka s pritoki

Vodotok: Pečovnica

Naziv projekta/odseka: Ravne 42e

Občina izvajanja: Šoštanj

Številka vloge: 0068-11027547-501-0539

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-6/24

Številka pogodbe: 2560-24-420062

Številka delovnega naloga: S-avg23-3/24-P

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Ureditev struge v območju objekta Ravne 42E

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin ter formiranje struge

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.1 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

10.10.2024

VREDNOST DEL

69.992,52 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred zaključkom del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Paka s pritoki

Vodotok: Velunja

Naziv projekta/odseka: Plešivec 46

Občina izvajanja: Šoštanj


Številka vloge: 0068-11027547-501-0541

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-01/24

Številka pogodbe: 2560-24-420062

Številka delovnega naloga: S-avg23-8/24-P

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter naplavine

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.25 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

09.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

18.11.2024


VREDNOST DEL

149.998,68 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Kettejeva ulica 15

Občina izvajanja: Celje


Številka vloge: 0068-11026621-501-0039

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-44/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: s-avg23-37/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija leve brežine na sotočju z Voglajno ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

2.49 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

14.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

482.978,83 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Zagrad 83a

Občina izvajanja: Celje

Številka vloge: 0068-11026621-501-0039

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-29/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: s-avg23-38/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Čiščenje prekomerno odloženih naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.36 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

14.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

117.015,20 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Med izvedbo del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Gračnica

Naziv projekta/odseka: Okonina 35 – desni breg

Občina izvajanja: Ljubno


Številka vloge: 0068-11027032-501-0599

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-31/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-1/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter dna struge. Nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin ter dna struge in čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.38 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

30.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

199.987,43 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: D pritok Savinje

Naziv projekta/odseka: Savina 75A,

Občina izvajanja: Ljubno


Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-42/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: s-avg23-32/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter dna struge

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter dna struge ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.15 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

14.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

125.164,13 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Okonina 45A

Občina izvajanja: Ljubno

Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-37/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-2/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija struge v Okonini in sotočje z Mešico (sanacija levega kraka Savinje)

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija levega kraka Savinje v Okonini

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.56 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

28.10.2024

VREDNOST DEL

474.507,99 €

FOTOGRAFIJE



Po poplavi 4.8.2023



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Meliša 14 – desni breg

Občina izvajanja: Ljubno

Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-37/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-3/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija struge v Okonini in sotočje z Mešico (sanacija desnega kraka Savinje) - poškodbe brežin ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.28 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

28.10.2024

VREDNOST DEL

482.483,79 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Meliše 14 – levi breg

Občina izvajanja: Ljubno

Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-37/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-4/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodba brežin na sotočju z Mešico ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija struge v Okonini in sotočje z Mešico (sanacija sotočja) - poškodbe brežin ter nanosi naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.14 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.09.2024

VREDNOST DEL

114.473,27 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Podter 23

Občina izvajanja: Ljubno


Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-49/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-29/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodba leve brežine Savinje ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija leve brežine ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.21 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

30.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

20.11.2024

VREDNOST DEL

93.092,55 €

FOTOGRAFIJE



ob pričetku del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Prod 1a

Občina izvajanja: Ljubno


Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-36/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-5/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija LB Savinje nad Pekovim jezom

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija leve brežine Savinje

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.1 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.09.2024

VREDNOST DEL

147.379,64 €

FOTOGRAFIJE



ob pričetku del



Ob zaključku del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Primož pri Ljubnem 22 – desni breg

Občina izvajanja: Ljubno


Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-27/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-6/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.3 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024


VREDNOST DEL

485.367,78 €


FOTOGRAFIJE




Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Med izvedbo del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Primož pri Ljubnem 22 – levi breg

Občina izvajanja: Ljubno


Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-27/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-26/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.29 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

285.061,42 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Radmirje 82B – levi breg

Občina izvajanja: Ljubno

Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-28/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-40/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter jezovne zgradbe

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj ter jezovne zgradbe

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.06 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

25.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

419.315,38 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Med izvedbo del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Radmirje 82B – desni breg

Občina izvajanja: Ljubno

Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-28/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-41/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj in jezovne zgradbe

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj ter jezovne zgradbe

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.06 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

25.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

478.650,90 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Med izvedbo del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Okonina 38

Občina izvajanja: Ljubno


Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-08/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-34/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe leve brežine Savinje

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija leve brežine Savinje

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.05 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

215.017,79 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Med izvedbo del



Med izvedbo del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Savina 71- levi breg

Občina izvajanja: Ljubno

Številka vloge: 0068-11027032-501-0610

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-27/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-27/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter podenja Kolenčevega jezu

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter sanacija jezu

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.27 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

297.559,40 €

FOTOGRAFIJE




Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Lučnica

Naziv projekta/odseka: Krnica 63B - desni breg

Občina izvajanja: Luče


Številka vloge: 0068-11027075-501-0264

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-58/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-42/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.08 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

02.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

324.164,78 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Rogačnikov graben

Naziv projekta/odseka: Podvolovljek 24

Občina izvajanja: Luče


Številka vloge: 0068-11027075-501-0278

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-59/24

Številka pogodbe: 2560-24-240063

Številka delovnega naloga: s-avg23-45/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter dna struge. Nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter dna struge in čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.29 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

214.999,49 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Konjski Vrh 4 - desni breg

Občina izvajanja: Luče

Številka vloge: 0068-11027075-501-0279

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-02/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-36/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter sotočja z Dupeljnikom

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija leve brežine Savinje ter sotočja z Dupeljnikom

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.17 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

378.340,92 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Raduha 39

Občina izvajanja: Luče

Številka vloge: 0068-11027075-501-0279

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-60/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-43/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.2 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

25.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

363.366,59 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Celjska cesta 42

Občina izvajanja: Laško

Številka vloge: 0068-11027814-501-0278

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-12/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-7/24-s

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodba desne brežine

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija desne brežine ter izvedba talnih pragov

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.24 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

499.957,34 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Med sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Gračnica

Naziv projekta/odseka: Paneče 41

Občina izvajanja: Laško


Številka vloge: 0068-11027814-501-0280

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-04/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-25/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter dna struge in nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin ter dna struge na sotočju Gračnice ter Paneškega potoka in čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.45 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

30.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

197.998,40 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Ljubija

Naziv projekta/odseka: Lepa njiva 86

Občina izvajanja: Mozirje


Številka vloge: 0068-11027920-501-0351

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-46/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-8/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj, talnih zavarovanj ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj, talnih zavarovanj ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.85 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

499.014,15 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Ljubija

Naziv projekta/odseka: Ljubija 10

Občina izvajanja: Mozirje


Številka vloge: 0068-11027920-501-0351

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-45/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-9/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih ter talnih zavarovanj

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin ter talnih zavarovanj. Čiščenje naplavin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.42 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

30.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

400.983,65 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Loke pri Mozirju 71

Občina izvajanja: Mozirje

Številka vloge: 0068-11027920-501-0355

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-22/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-10/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.26 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

499.980,41 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: V Savinjski Gaj 2

Občina izvajanja: Mozirje


Številka vloge: 0068-11027920-501-0355

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-22/24-S

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-11/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj ter čiščenje prekomerno odloženih naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.57 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

499.987,54 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Trnava

Naziv projekta/odseka: Savinjska cesta 2 - levi breg

Občina izvajanja: Mozirje


Številka vloge: 0068-11027920-501-0357

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-40/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-12/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih ter talnih zavarovanj, podrto drevje

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj, izvedba pragov, čiščenje struge.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.2 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

312.986,14 €


FOTOGRAFIJE




Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Trnava

Naziv projekta/odseka: Savinjska cesta 2 - desni breg

Občina izvajanja: Mozirje


Številka vloge: 0068-11027920-501-0357

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-57/24

Številka pogodbe: 260-24-420063

Številka delovnega naloga: s-avg23-44/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.28 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

02.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

87.007,79 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Lesarska cesta 10

Občina izvajanja: Nazarje


Številka vloge: 0068-11027954-501-0630

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-18/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-28/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija leve in desne brežine Savinje, čiščenje plavja in naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.15 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

18.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

499.926,24 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Letuš 55 – desni breg

Občina izvajanja: Braslovče

Številka vloge: 0068-21427667-501-0655

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-09/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-14/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe VV nasipa ter obrežnih zavarovanj, nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija VV nasipa z izvedbo obrežnih zavarovanj ter čiščenje plavja

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.07 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

09.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

317.359,05 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Letuš 55 – levi breg

Občina izvajanja: Braslovče


Številka vloge: 0068-21427667-501-0655

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-09/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-14/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter VV nasipa in nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin na VV nasipu ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.26 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

09.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

252.186,70 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Letuš 4i

Občina izvajanja: Braslovče

Številka vloge: 0068-21427667-501-0655

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-16/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-15/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj na levi in desni brežini

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.42 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

09.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

375.361,08 €


FOTOGRAFIJE




Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Parižlje 8a – levi breg

Občina izvajanja: Braslovče

Številka vloge: 0068-21427667-501-0655

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-16/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-16/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin, čiščenje naplavin ter izvedba usmerjevalnikov toka

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.47 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

09.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

289.038,26 €

FOTOGRAFIJE




Pred sanacijo



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Parižlje 8a – desni breg

Občina izvajanja: Braslovče

Številka vloge: 0068-21427667-501-0655

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-38/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-17/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodba leve brežine Savinje

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija leve brežine Savinje nad mostom

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.62 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.09.2024

VREDNOST DEL

294.543,70 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Med / po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Savinjsko nabrežje 56

Občina izvajanja: Braslovče


Številka vloge: 0068-21427667-501-0655

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-16/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-18/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj, izvedba usmerjevalnikov toka ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.47 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

09.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.11.2024

VREDNOST DEL

461.647,18 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Latkova vas 83a

Občina izvajanja: Prebold


Številka vloge: 0068-21427888-501-0066

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-11/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-19/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija struge v območju Grobelskega mostu (sanacija desne brežine)

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija desne brežine Savinje pod Grobelskim mostom

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.24 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.09.2024

VREDNOST DEL

344.333,87 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Pred zaključkom del



Pred zaključkom del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Latkova vas 228

Občina izvajanja: Prebold

Številka vloge: 0068-21427888-501-0066

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-11/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-20/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodba leve brežine Savinje pod grobeljskim mostom

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija struge v območju Grobelskega mostu (sanacija leve brežine)

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.29 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

28.10.2024

VREDNOST DEL

255.653,12 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



med izvedbo del



med izvedbo del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Jezera

Naziv projekta/odseka: Logarska Dolina 17

Občina izvajanja: Solčava


Številka vloge: 0068-21427918-501-0168

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-61/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-30/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih ter talnih zavarovanj, polomljeno plavje, nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj, stopenjskih pragov ter čiščenje struge (plavje in naplavine)

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.31 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

17.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

20.11.2024

VREDNOST DEL

149.674,10 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Očiščena prodna pregrada



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Solčava 4

Občina izvajanja: Solčava


Številka vloge: 0068-21427918-501-0174

Številka projektne dokumentacije: 24/37_1

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-21/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija desne brežine Savinje

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.18 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

12.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

482.873,72 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Solčava 41 – levi breg

Občina izvajanja: Solčava


Številka vloge: 0068-21427918-501-0174

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-51/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-33/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe obrežnih zavarovanj ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodb obrežnih zavarovanj ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.16 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.11.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

04.12.2024


VREDNOST DEL

332.088,77 €


FOTOGRAFIJE




Pred sanacijo



Pred sanacijo




Pred sanacijo



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Solčava 36

Občina izvajanja: Solčava


Številka vloge: 0068-21427918-501-0174

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-50/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-31/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter odstranitev naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.5 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

18.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

282.985,65 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Suhelj

Naziv projekta/odseka: Solčava 53 - levi breg

Občina izvajanja: Solčava


Številka vloge: 0068-21427918-501-0176

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-17/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-22/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija brežin ter dna vodotoka

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin ter dna struge

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.32 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.09.2024

VREDNOST DEL

299.920,41 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Cesta na Roje 14

Občina izvajanja: Žalec

Številka vloge: 0068-21428124-501-0690

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-10/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-23/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija leve brežine Savinje

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.19 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

28.10.2024

VREDNOST DEL

499.992,72 €


FOTOGRAFIJE




Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Trnovec 13

Občina izvajanja: Rečica ob Savinji

Številka vloge: 0068-24063488-501-0384

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-41/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-24/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obrežnih zavarovanj ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.67 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.10.2024


VREDNOST DEL

386.817,63 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del




Pred izvedbo del



Med izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Grušovlje 15

Občina izvajanja: Rečica ob Savinji


Številka vloge: 0068-24063488-501-0384

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-03/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-35/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodbe brežin ter nanosi naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija leve brežine ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.39 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

21.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

496.144,27 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Po izvedbi del



Po izvedbi del



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Savinje – Savinja s pritoki

Vodotok: Savinja

Naziv projekta/odseka: Šentjanž 36

Občina izvajanja: Rečica ob Savinji

Številka vloge: 0068-24063488-501-0384

Številka projektne dokumentacije: S-avg23-56/24

Številka pogodbe: 2560-24-420063

Številka delovnega naloga: S-avg23-39/24-S

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovane brežine ter nanos naplavin

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin ter čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.36 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

22.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

499.932,42 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo del



Pred izvedbo del



Sanacija LB Savinje



Sanacija LB Savinje

POREČJE ZGORNJE SAVE

zap. št. poročila	številka vloge	vodotok	objekt, odsek	občina
Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki				
1	0068-11026800-501-0379	Hotoveljščica	Od sotočja s Poljansko Soro gorvodno do povirja	Gorenja vas-Poljane
2	0068-11027482-501-0872	Sovpat	Log nad Škofjo Loko	Škofja Loka
3	0068-11026800-501-0416	Ločivnica	Od sotočja s Poljansko Soro gorvodno	Gorenja vas-Poljane
4	0068-11026800-501-0425	Hlapnik	Pred Gorenjo vasjo	Gorenja vas-Poljane
5	0068-11027482-501-0777	Hrastnica	odsek od Pasjevaške grape dolvodno	Škofja Loka
6	0068-11027482-501-0777	Hrastnica	na odseku od Sv. Andreja dolvodno	Škofja Loka
7	0068-11027482-501-0777	Hrastnica	na odseku skozi Sv. Barbaro	Škofja Loka
8	0068-11027482-501-0859	Petruzzova grapa	Od sotočja s Poljansko Soro gorvodno	Škofja Loka
9	0068-11027695-501-0258	Jarešca	Od sotočja s Poljansko Soro do pregrad	Žiri
10	0068-11027695-501-0260	Rakulka	Od sotočja s Poljansko Soro, gorvodno do pregrade	Žiri
11	0068-11027695-501-0261	Plastuhova grapa	od sotočja z Račevo gorvodno	Žiri
12	0068-11027695-501-0272	Kopišarjev graben	Selo pri Žireh	Žiri
Porečje zgornje Save – Sava Dolinka s pritoki				
13	0068-21428116-501-0002	Završnica	odsek mimo stanovanjskega objekta Moste 53	Žirovnica
14	0068-21428116-501-0002	Završnica	odsek pod občinsko cesto	Žirovnica

Porečje zgornje Save – Selška Sora s pritoki				
15	0068-11027482-501-0533	Luša	dolvodno izliva Pustotnice	Škofja Loka
16	0068-11027482-501-0533	Luša	od izliva Udečkarice do Ambruškega potoka	Škofja Loka
17	0068-11027482-501-0548	Pustotnica	gorvodno Zg. Luša 60	Škofja Loka
18	0068-11028128-501-0035	Sorški potok	dolvodno Zgornja Sorica 48	Železniki
19	0068-11028128-501-0059	Kršivnik	v območju Dolenja vas 25	Železniki
20	0068-11028128-501-0066	Selška Sora	pod Zalim Logom	Železniki
Porečje zgornje Save – Sora s pritoki				
21	0068-11027482-501-0912	Sora	Od sotočja Sor do reteške brvi	Škofja Loka
22	0068-11027482-501-0912	Sora	Od sotočja Poljanske in Selške Sore do Traškega grabna	Škofja Loka
23	0068-11027890-501-0364	Ločnica	Sora	Medvode
24	0068-11027890-501-0364	Ločnica	Trnovec	Medvode
Porečje zgornje Save – Tržiška Bistrica s pritoki				
25	0068-11027598-501-0043	Mošenik	območje Kraljevega travnika	Tržič
26	0068-11027598-501-0043	Mošenik	sotočje z desnim pritokom na območju Kr. Travnika	Tržič
27	0068-11027598-501-0063	desni pritok Lomščice	od Lom pod Storžičem 1 do prve serpentine pod Grahovšami	Tržič
Porečje zgornje Save – Zgornja Sava s pritoki				
28	0068-11027270-501-0016	Blatnica	od pregrade dolvodno do Krpina	Radovljica
29	0068-11027270-501-0016	Blatnica	od bolnišnice gorvodno	Radovljica
30	0068-11027270-501-0041	Zgoša	od Begunje na Gorenjskem 120 do	Radovljica

			Begunje na Gorenjskem 109b	
31	0068-11027270-501- 0042	Zgoša	od Begunje na Gorenjskem 109b do Begunje na Gorenjskem 97	Radovljica
32	0068-11027270-501- 0042	Zgoša	od Begunje na Gorenjskem 63 do Begunje na Gorenjskem 66	Radovljica



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Hotoveljščica

Naziv projekta/odseka: Od sotočja s Poljansko Soro gorvodno do povirja

Občina izvajanja: Gorenja vas-Poljane


Številka vloge: 0068-11026800-501-0379

Številka projektne dokumentacije: P-B-94/24

Številka pogodbe: 560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 08 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poplave avgusta 2023 so povzročile poplavljanje Hotoveljščice skozi naselje Hotovlja. Zaradi velikega vzdolžnega padca in posledične močne erozije je spodjedala pete obstoječih zavarovanj. Na nekaterih odsekih so bila zavarovanja v celoti poškodovana oziroma uničena, na daljšem odseku pa močno spodjedena.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija globoko spodjedenih obrežnih zavarovanj, porušenih objektov in stabilizacija nivelete s sanacijo obstoječih oz. ureditvijo novih pragov.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.65 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

02.08.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

330.211,02 €


FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Med izvedbo.



Po izvedbi.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Sovpat

Naziv projekta/odseka: Log nad Škofjo Loko

Občina izvajanja: Škofja Loka


Številka vloge: 0068-11027482-501-0872

Številka projektne dokumentacije: P-A-31/24

Številka pogodbe: 2560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 04 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Na desni brežini se je ob poplavih naredila večja erozijska zajeda v dolžini 27m. Visoke vode so odnesle travnato zemljišče v širini do 6m. Leva brežina je dolvodno od zavarovanja do občestnega zidu erodirana.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

V okviru sanacije:

- o vzpostavljena širina dna 3,5m-4,0m
- o izvedeno zavarovanje leve brežine v dolžini 17,2m
- o izvedeno zavarovanje desne brežine v dolžini 27,1m
- o stabilizirana niveleta s talnimi pragovi
- o narejen zasip erozijske zajede
- o zasajene bodo brežine nad zavarovanjem
- o izvedeno čiščenje naplavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.05 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

22.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

74.315,23 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo



Med izvedbo - pogled gorvodno.



po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Ločivnica

Naziv projekta/odseka: Od sotočja s Poljansko Soro gorvodno

Občina izvajanja: Gorenja vas-Poljane


Številka vloge: 0068-11026800-501-0416

Številka projektne dokumentacije: P-A-41/24

Številka pogodbe: 2560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 28 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Desna brežina je od praga do mostu v naselje Podobeno močno zaraščena. Nekatera drevesa segajo globoko v pretočni profil struge. Tik ob levi brežini stoji Povličeva žaga, ki je zavarovana kot kulturna dediščina. Leva brežina je zaraščena z drevjem in grmovjem, ob žagi je nižje rastje.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija leve brežine, stabilizacija nivelete, vzpostavitev pretočnega profila in odstranitev naplavin in čiščenje zarasti ter dodatna potrebna sanacijska dela zaradi zavarovanja ceste.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.11 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

25.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

448.033,61 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo



pred izvedbo



po izvedbi



med izvedbo



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Hlapnik

Naziv projekta/odseka: Pred Gorenjo vasjo

Občina izvajanja: Gorenja vas-Poljane

Številka vloge: 0068-11026800-501-0425

Številka projektne dokumentacije: P-B-99/24

Številka pogodbe: 560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 25 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V avgustovskih poplavah (avgust 2023) je Hlapnik poplavljal, zaradi velikega vzdolžnega padca in precej velike prodonosnosti je poškodoval obstoječe brežine in odlagal velike količine plavja in plavin. Le te so preplavile in stekle čez bližnjo regionalno cesto, kjer se je tudi večja količina naplavin nahajala na cesti. V avgustovskih poplavah (avgust 2023) je Hlapnik poplavljal, zaradi velikega vzdolžnega padca in precej velike prodonosnosti je poškodoval obstoječe brežine in odlagal velike količine plavja in plavin. Le te so preplavile in stekle čez bližnjo regionalno cesto, kjer se je tudi večja količina naplavin nahajala na cesti. V času interventnih del so večinoma plavin in plavja odstranili in odložili na desno poplavno ravnico Hlapnika. Struga Hlapnika priteče iz precej strmega pobočja v dolino, kjer se le ta nekoliko razširi in položi. Preden se dolina položi in razširi Hlapnik pridobi desni neimenovan pritok. Na tem območju so brežine hudournika precej poškodovane in deloma tudi erodirane. Na desni brežini se nahajajo kupi plavin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Stabilizacija nivelete, sanacija poškodovanega objekta.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.01 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

15.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

174.447,20 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Med izvedbo.



Zaključevanje del.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Hrastnica

Naziv projekta/odseka: odsek od Pasjevaške grape dolvodno

Občina izvajanja: Škofja Loka


Številka vloge: 0068-11027482-501-0777

Številka projektne dokumentacije: P-B-87/24

Številka pogodbe: 560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 09 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija erodiranih brežin struge, z izvedbo protierozijskega zavarovanja brežin in stabilizacijo nivelete, na sonaraven način.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Povrnitev erodirane struge v prvotno stanje, na trajnosten način, z izvedbo inženirsko bioloških ureditev

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.17 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

04.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

23.10.2024

VREDNOST DEL

489.101,22 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo



Po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Hrastnica

Naziv projekta/odseka: na odseku od Sv. Andreja dolvodno

Občina izvajanja: Škofja Loka


Številka vloge: 0068-11027482-501-0777

Številka projektne dokumentacije: P-B-87/24

Številka pogodbe: 560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 10 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija erodiranih brežin struge, z izvedbo protierozijskega zavarovanja brežin in stabilizacijo nivelete, na sonaraven način.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Povrnitev erodirane struge v prvotno stanje, na trajnosten način, z izvedbo inženirsko bioloških ureditev

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.17 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

10.09.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.10.2024

VREDNOST DEL

572.368,93 €

FOTOGRAFIJE



Med izvedbo.



Pred izvedbo.



Po izvedbi.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Hrastnica

Naziv projekta/odseka: na odseku skozi Sv. Barbaro

Občina izvajanja: Škofja Loka


Številka vloge: 0068-11027482-501-0777

Številka projektne dokumentacije: P-B-87/24

Številka pogodbe: 560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 11 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija erodiranih brežin struge, z izvedbo protierozijskega zavarovanja brežin in stabilizacijo nivelete, na sonaraven način.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Povrnitev erodirane struge v prvotno stanje, na trajnosten način, z izvedbo inženirsko bioloških ureditev

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.16 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

09.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

11.11.2024

VREDNOST DEL

331.451,20 €


FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Med izvedbo.



Po izvedbi.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Petruzzova grapa

Naziv projekta/odseka: Od sotočja s Poljansko Soro gorvodno

Občina izvajanja: Škofja Loka


Številka vloge: 0068-11027482-501-0859

Številka projektne dokumentacije: P-A-27/24

Številka pogodbe: 2560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 05 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Padec struge je prevelik in ga je potrebno zmanjšati s pragovi.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Načrtovana sanacijska dela vključujejo vzpostavitev dna širine 2,50 m ali 3,0 m, zavarovanje leve in desne brežine, stabilizacijo nivelete s talnimi pragovi, formiranje brežin, humusiranje in zatravitev, zasaditev avtohtonega grmičevja in dreves ter ureditev sotočja. Konstrukcijski elementi vključujejo kamnite in lesene zložbe ter pragove za stabilizacijo in zaščito brežin ter dna struge.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.1 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

291.237,25 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo



med izvedbo



po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Jarešca

Naziv projekta/odseka: Od sotočja s Poljansko Soro do pregrad

Občina izvajanja: Žiri

Številka vloge: 0068-11027695-501-0258

Številka projektne dokumentacije: P-B-117/24

Številka pogodbe: 560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 14 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V lanski ujmi je bila struga Jarešce degradirana, obstoječi objekti so bili poškodovani. V okviru izrednih ukrepov je bilo vzpostavljeno prvotno stanje, izveden sanacijski ukrep - stabilizacija nivelete s skritimi pragovi iz kamna v betonu, za ohranitev kmetijske rabe na pašniku ter zaplavnim objektom, pa predstavlja zaključno ureditev.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Stabilizacija erodirane brežine na odseku od Jarčja Dolina 8 do Jarčja Dolina 18

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.37 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

10.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

312.547,38 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo



Med izvedbo



Po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Rakulka

Naziv projekta/odseka: Od sotočja s Poljansko Soro, gorvodno do pregrade

Občina izvajanja: Žiri

Številka vloge: 0068-11027695-501-0260

Številka projektne dokumentacije: P-A-44/24

Številka pogodbe: 2560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 27 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Visoke vode avgusta 2023 na tem odseku poplavno niso ogrožale stanovanjskih objektov, poškodovani so bili predvsem obstoječi prečni objekti za stabilizacijo nivelete. Le ta je bila po poplavih poglobljena za cca. 20-40 cm. Vidne so erozijske poškodbe brežin, posebej v podslapjih poškodovanih - dotrajanih prečnih objektov. Na odseku mimo stanovanjskega objekta Dobračevska ulica 36a je razvidno obsežnejše odlaganje naplavin. Struga je na celotnem odseku močno zaraščena. Ponekod večja drevesa rastejo v pretočnem profilu, tam so razvidne erozijske poškodbe dna in brežin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

V okviru sanacije so predvidena sledeča dela:

- o Sanacija poškodovanih prečnih objektov na stacionažah 0,96, 1,11, 1,28 z zavarovanjem podslapja in brežin na dolžini podslapja in zagotovitvijo prehodnosti za vodne organizme
- o Sanacija desno obrežne erozijske zajede v območju elektro stebra z vrbovo preprogo in lesenim talnim pragom
- o Zavarovanje brežin s kamnom v suho do višine $h=1.00\text{m}$ na stacionaži 1,28- 1,18 (faza 2)
- o Vzpostavljanje pretočnosti (odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin) na odseku od 0,88-0,96
- o Posek grmovnic in posameznih dreves, ki ovirajo gradnjo ali ležijo v strugi.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.41 km


DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:	Datum zaključka izvedbe del / ukrepa
27.11.2024	15.12.2024

VREDNOST DEL

555.643,90 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo



Med izvedbo.



Po izvedbi.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Plastuhova grapa

Naziv projekta/odseka: od sotočja z Račevo gorvodno

Občina izvajanja: Žiri


Številka vloge: 0068-11027695-501-0261

Številka projektne dokumentacije: P-B-107/24

Številka pogodbe: 560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 16 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V poplavah avgusta 2023 je Plastuhova grapa poplavljala, zaradi velikega vzdolžnega padca in precej velike prodonosnosti je deloma poškodovala obstoječe brežine. Tako je na območju urejanja vidnih več manjših erozij brežin, kot tudi spodjedeni temelji obstoječih zavarovanj in en večji podor na območju vrta.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija struge na dveh odsekih z zavarovanjem nivelete z umestitvijo novih stopenjskih pragov na dveh odsekih struge in zavarovanjem brežin ter saniranje mestoma poškodovane pete zavarovanja brežine z novim temeljem.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.38 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

17.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

437.959,54 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Med izvedbo.



Po izvedbi.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Poljanska Sora s pritoki

Vodotok: Kopišarjev graben

Naziv projekta/odseka: Selo pri Žireh

Občina izvajanja: Žiri


Številka vloge: 0068-11027695-501-0272

Številka projektne dokumentacije: P-A-28/24

Številka pogodbe: 560-24-420068

Številka delovnega naloga: SP08-23 12 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poplave v avgustu 2023 so sprostile velike količine materiala na dveh hudournikih nad zaselkom. V dneh po hudourniškem izbruhu so bili območje zaselka in struga očiščeni. Odstranjene so bile popolnoma zasute betonske cevi na desnem hudourniku. V zaledju so se še vedno nahajale velike količine materiala, ki se bodo še prožile.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Ureditev odseka struge hudournika nad zaselkom oz. na izteku desne grape s kineto in ustalitvenim pragom s stopnjo in podslapjem ter zaključnim pragom.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.03 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

14.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

71.232,31 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Po izvedbi.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Sava Dolinka s pritoki

Vodotok: Završnica

Naziv projekta/odseka: odsek mimo stanovanjskega objekta
Moste 53

Občina izvajanja: Žirovnica

Številka vloge: 0068-21428116-501-0002

Številka projektne dokumentacije: P-A-38/24

Številka pogodbe: 2560-24-420067

Številka delovnega naloga: SP08-23 21 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Med poplavami avgusta 2023 je prišlo do poglobitve struge in erozije brežin, kar je povzročilo širjenje struge in odlaganje materiala. Na desni brežini so intenzivni erozijski procesi, leva brežina pa je zaradi strmega pobočja močno erodirana, kar ogroža hišo. Ustalitveni prag in zid iz kamna sta v slabem stanju.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Namen sanacije je vzpostavitev obstoječega stanja z dodatnimi ukrepi za preprečevanje erozije in stabilizacijo nivelete. Predvidena dela obsegajo formiranje normalnega profila struge, stabilizacijo nivelete s kamnito-betonskimi ustalitvenimi pragovi, zavarovanje in zasip brežin ter odstranitev naplavin in podrtega drevja. Pri načrtovanju je bil upoštevan pretok s stoletno povratno dobo in vpliv podnebnih sprememb.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.14 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

23.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

470.284,79 €

FOTOGRAFIJE



po izvedbi



Pred izvedbo



pred izvedbo



med izvedbo



po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Sava Dolinka s pritoki

Vodotok: Završnica

Naziv projekta/odseka: odsek pod občinsko cesto

Občina izvajanja: Žirovnica


Številka vloge: 0068-21428116-501-0002

Številka projektne dokumentacije: P-A-38-24

Številka pogodbe: 2560-24-420067

Številka delovnega naloga: SP08-23 22 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Med poplavami avgusta 2023 je prišlo do poglobitve struge in erozije brežin, kar je povzročilo širjenje struge in odlaganje materiala. Na desni brežini so intenzivni erozijski procesi, leva brežina pa je zaradi strmega pobočja močno erodirana, kar ogroža hišo. Ustalitveni prag in zid iz kamna sta v slabem stanju.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Namen sanacije je vzpostavitev obstoječega stanja z dodatnimi ukrepi za preprečevanje erozije in stabilizacijo nivelete. Predvidena dela obsegajo formiranje normalnega profila struge, stabilizacijo nivelete s kamnito-betonskimi ustalitvenimi pragovi, zavarovanje in zasip brežin ter odstranitev naplavin in podrtega drevja. Pri načrtovanju je bil upoštevan pretok s stoletno povratno dobo in vpliv podnebnih sprememb.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.06 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

23.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

229.625,95 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo



med izvedbo



po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Selška Sora s pritoki

Vodotok: Luša

Naziv projekta/odseka: dolvodno izliva Pustotnice

Občina izvajanja: Škofja Loka

Številka vloge: 0068-11027482-501-0533

Številka projektne dokumentacije: P-C-12/24

Številka pogodbe: 2560-24-420071

Številka delovnega naloga: SP08-23 29/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija poškodovane vodne infrastrukture, stabilizacija nivelete, zagotovitev potrebne pretočne sposobnosti

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedba obrežnih zavarovanj z kamnito zložbo v suho, v betonu in lesenimi kaštami, stabilizacija nivelete s prečnimi objekti

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.37 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

13.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

434.426,38 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo



Pred izvedbo



Med izvedbo



Po izvedbi



Po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Selška Sora s pritoki

Vodotok: Luša

Naziv projekta/odseka: od izliva Udečkarice do Ambruškega potoka

Občina izvajanja: Škofja Loka


Številka vloge: 0068-11027482-501-0533

Številka projektne dokumentacije: P-C-12/24

Številka pogodbe: 2560-24-420071

Številka delovnega naloga: SP08-23 30/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija obstoječe vodne infrastrukture in stabilizacija nivelete ter vzpostavitev potrebne pretočne sposobnosti

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedba obrežnega zavarovanja in prečnih objektov ter visokovodnega nasipa

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.25 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

13.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

262.326,86 €


FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo



Pred izvedbo



Med izvedbo



Po izvedbi



Po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Selška Sora s pritoki

Vodotok: Pustotnica

Naziv projekta/odseka: gorvodno Zg. Luša 60

Občina izvajanja: Škofja Loka


Številka vloge: 0068-11027482-501-0548

Številka projektne dokumentacije: P-C-15/24

Številka pogodbe: 2560-24-420071

Številka delovnega naloga: SP08-23 17/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

stabilizacija nivelete, sanacija bočnih erozijskih poškodb in usadov

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Stabilizacija nivelete s prečnimi objekti, protierozijsko zavarovanje brežin, zagotavljanje pretočne sposobnosti in zadrževanje plavin

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.26 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

24.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024


VREDNOST DEL

461.435,35 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo



Pred izvedbo



Med izvedbo



Po izvedbi



Po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Selška Sora s pritoki

Vodotok: Sorški potok

Naziv projekta/odseka: dolvodno Zgornja Sorica 48

Občina izvajanja: Železniki


Številka vloge: 0068-11028128-501-0035

Številka projektne dokumentacije: P-C-31/24

Številka pogodbe: 2560-24-420071

Številka delovnega naloga: SP08-23 26 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Na obravnavanem območju je bilo v času neurja ekstremno prizadeto. Vode iz zaletja so transportirale ogromne količine plavin ter jih odložile tik nad kmetijo Tonček. Sotočje je bilo ekstremno erodirano, odneslo je brežine in poglobilo strugo. Zaradi zatrpanja zožanega dela struge je bil poplavljen objekt na naslovu Zg. Sorica 69. Med SS95 in SS96 se je sprožil usad.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija grape vključuje stabilizacijo nivelete z ustalitvenimi pragovi iz kamna v betonu. Prelivne sekcije bodo izvedene z nepravilnimi skalami za sonaraven izgled. Predvidena je sanacija podslapij in prelivnih delov z novimi pragovi. Zavarovanje dna in kril bo izvedeno z lomljencem debeline 50-100 cm. Saniral se bo nastali usad s kamnito zložbo v betonu. Dostopne poti bodo urejene, prizadeta območja pa ozelenjena z avtohtonimi rastlinami. Cilj je zagotoviti stabilnost in kontrolirano prevodnost visokih voda.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.2 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

19.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

318.517,70 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo



med izvedbo



po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Selška Sora s pritoki

Vodotok: Kršivnik

Naziv projekta/odseka: v območju Dolenja vas 25

Občina izvajanja: Železniki

Številka vloge: 0068-11028128-501-0059

Številka projektne dokumentacije: P-C-21/24

Številka pogodbe: 2560-24-420071

Številka delovnega naloga: SP08-23 24 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V času poplav so se poškodovale obstoječe obrežne ureditve in zavarovanja. Na izteku grape je izvedena prebiralna zaplavna pregrada z volumnom ca 600 m³ in uvajalnim pragom na vtoku v zadrževalni prostor. Tako pregrada kot uvajalni prag imata poškodovani prelivni sekcijsi. Zaradi podminezioniranosti mostov obstaja velika možnost odtekanja visokih voda mimo prepusta proti stanovanjskim dolvodno.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

V sklopu sanacije je predvidena sanacija erozijskih poškodb na obstoječih objektih (zaplavna pregrada z uvajalnim pragom, obrežna zavarovanja in brežine) ter predvideva ureditev oz. nadomestitev objektov za zadostitev pričakovanim vplivom podnebnih sprememb.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.29 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

381.043,39 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo



med izvedbo



po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Selška Sora s pritoki

Vodotok: Selška Sora

Naziv projekta/odseka: pod Zalim Logom

Občina izvajanja: Železniki

Številka vloge: 0068-11028128-501-0066

Številka projektne dokumentacije: P-C-22/24

Številka pogodbe: 2560-24-420071

Številka delovnega naloga: SP08-23 03 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovani objekti vodne infrastrukture na območju Zalega Loga, na odseku dolžine okoli 500 m. Načrt vsebuje sanacijo poškodovanih obrežnih zavarovanj iz kamnite zložbe v suho oz. v betonu ter sanacijo drče s podslapjem iz kamnite zložbe v suho.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedenih je 174 m predložja obstoječih objektov iz kamna v suho, za stabilizacijo objektov je zabitih 188 tirnic, kamnite zložbe v betonu višine 2,5-3,0m v dolžini 78 m, kamnite zložbe v suho, višine 1,5-2,0 m, v dolžini 29 m ter 1 drča iz kamna v betonu s podslapjem iz kamnite zložbe v suho/v betonu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.4 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

25.07.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

02.09.2024

VREDNOST DEL

336.375,46 €

FOTOGRAFIJE



pred pričetkom del - pogled dolvodno



med izvajanjem del - pogled z brvi dolvodno



po zaključenih delih - pogled dolvodno



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Sora s pritoki

Vodotok: Sora

Naziv projekta/odseka: Od sotočja Sor do reteške brvi

Občina izvajanja: Škofja Loka

Številka vloge: 0068-11027482-501-0912

Številka projektne dokumentacije: P-C-47/24

Številka pogodbe: 560-24-420069

Številka delovnega naloga: SP08-23 31 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Odsek med sotočjem Poljanske in Selške Sore ter reteško brvjo poteka mimo naselij Puštal, Hosta, Pungart in Gosteče ter prečka Suški most in most obvoznice, ki sta bila poškodovana v poplavih avgusta 2023. Brežine so porasle z obrežno vegetacijo, na katerih so najboljša kmetijska zemljišča. Struga sprejema pritoka Traški graben in Suho, na katerih so vidne erozijske poškodbe, še posebej na konkavni levi brežini, kjer erozija hitro napreduje. Obrežno zavarovanje je večinoma dotrajano, ogroženi pa so tudi stanovanjski objekti in lokalna cesta. Erozija je prisotna predvsem na mestih z redko vegetacijo.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

V 1. fazi je na gorvodnem odseku na dolžini cca 285 m, predviden sistem treh usmerjevalnih jezbic, ter protierozijska zaščita brežine s kamnito zložbo v suho, na delu brežine pod vodomerno postajo in pod desnobrežnim ter levobrežnim krajnim opornikom suškega mostu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.13 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

26.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

315.249,09 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo - pogled gorvodno.



Med izvedbo - pogled gorvodno.



Po izvedbi.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Sora s pritoki

Vodotok: Sora

Naziv projekta/odseka: Od sotočja Poljanske in Selške Sore do Traškega grabna

Občina izvajanja: Škofja Loka

Številka vloge: 0068-11027482-501-0912

Številka projektne dokumentacije: P-C-47/24

Številka pogodbe: 560-24-420069

Številka delovnega naloga: SP08-23 32 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Odsek med sotočjem Poljanske in Selške Sore ter reteško brvjo poteka mimo naselij Puštal, Hosta, Pungart in Gosteče ter prečka Suški most in most obvoznice, ki sta bila poškodovana v poplavih avgusta 2023. Brežine so porasle z obrežno vegetacijo, na katerih so najboljša kmetijska zemljišča. Struga sprejema pritoka Traški graben in Suho, na katerih so vidne erozijske poškodbe, še posebej na konkavni levi brežini, kjer erozija hitro napreduje. Obrežno zavarovanje je večinoma dotrajano, ogroženi pa so tudi stanovanjski objekti in lokalna cesta. Erozija je prisotna predvsem na mestih z redko vegetacijo.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

V 1. fazi je na gorvodnem odseku na dolžini cca 285 m, predviden sistem treh usmerjevalnih jezbic, ter protierozijska zaščita brežine s kamnito zložbo v suho, na delu brežine pod vodomerno postajo in pod desnobrežnim ter levobrežnim krajnim opornikom suškega mostu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.13 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

26.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

474.339,94 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo - pogled dolvodno.



Med izvedbo - pogled gorvodno.



Po izvedbi sanacije



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Sora s pritoki

Vodotok: Ločnica

Naziv projekta/odseka: Sora

Občina izvajanja: Medvode

Številka vloge: 0068-11027890-501-0364

Številka projektne dokumentacije: P-B-96/24

Številka pogodbe: 560-24-420069

Številka delovnega naloga: SP08-23 12 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Visoka voda leta 2023 je vzdolž doline poškodovala pretočni prerez. S premeščanjem prodnega nanosa je odsekoma zasipala strugo potoka in na več odsekih naredila novo. V prvi fazi po poplavih je bila z odstranitvijo nanosa zagotovljena pretočnost struge potoka in prevoznost ceste. Ostale so nezavarovane in odsekoma poškodovane brežine. Na odsekih, kjer so bila v preteklosti izvedena dela na stabilizaciji pretočnega prereza pa se je ohranil potek struge. Visoka voda se je razlivala po kmetijskih in gozdnih površinah med cesto in pobočjem na desni ali levi brežini doline. K poslabšanju razmer so prispevale tudi hudourniške grape, ki so zaradi sproščanja materiala le tega odlagale v strugo potoka Ločnica.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija erodiranih brežin, poškodovanih objektov in usadov, z izvedbo protierozijskega zavarovanja brežin in stabilizacijo nivelete, na sonaraven način.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.16 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

29.08.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

363.538,55 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Med izvajanjem del.



Po izvedbi.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Sora s pritoki

Vodotok: Ločnica

Naziv projekta/odseka: Trnovec

Občina izvajanja: Medvode


Številka vloge: 0068-11027890-501-0364

Številka projektne dokumentacije: P-B-96/24

Številka pogodbe: 560-24-420069

Številka delovnega naloga: SP08-23 13 / 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Visoka voda leta 2023 je vzdolž doline poškodovala pretočni prerez. S premeščanjem prodnega nanosa je odsekoma zasipala strugo potoka in na več odsekih naredila novo. V prvi fazi po poplavih je bila z odstranitvijo nanosa zagotovljena pretočnost struge potoka in prevoznost ceste. Ostale so nezavarovane in odsekoma poškodovane brežine. Na odsekih, kjer so bila v preteklosti izvedena dela na stabilizaciji pretočnega prereza pa se je ohranil potek struge. Visoka voda se je razlivala po kmetijskih in gozdnih površinah med cesto in pobočjem na desni ali levi brežini doline. K poslabšanju razmer so prispevale tudi hudourniške grape, ki so zaradi sproščanja materiala le tega odlagale v strugo potoka Ločnica.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija poškodovanih brežin s stabilizacijo nivelete in brežin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

2.39 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

29.08.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

04.11.2024


VREDNOST DEL

123.314,86 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo.



Po izvedbi.



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Tržiška Bistrica s pritoki

Vodotok: Mošenik

Naziv projekta/odseka: območje Kraljevega travnika

Občina izvajanja: Tržič


Številka vloge: 0068-11027598-501-0043

Številka projektne dokumentacije: P-C-20/24

Številka pogodbe: 2560-24-420070

Številka delovnega naloga: SP08-23 06/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

stabilizacija nivelete, zavarovanje brežin, vzpostavitev pretočnosti

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Protierozijska zaščita brežin, stabilizacija nivelete, zagotovitev potrebne pretočne sposobnosti in dodatni objekti za razgibanje vodnega toka.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.36 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

01.07.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

12.11.2024

VREDNOST DEL

465.266,70 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo



Pred izvedbo



Med izvedbo



Po izvedbi



Po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Tržiška Bistrica s pritoki

Vodotok: Mošenik

Naziv projekta/odseka: sotočje z desnim pritokom na območju
kr. travnika

Občina izvajanja: Tržič

Številka vloge: 0068-11027598-501-0043

Številka projektne dokumentacije: P-C-20/24

Številka pogodbe: 2560-24-420070

Številka delovnega naloga: SP08-23 07/2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

stabilizacija nivelete, zavarovanje brežin, vzpostavitev pretočnosti

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Protierozijsko zavarovanje brežin, stabilizacija nivelete, zagotovitev potrebne pretočne sposobnosti in razgibanje toka z dodatnimi objekti

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.28 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

01.07.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

12.11.2024

VREDNOST DEL

306.419,75 €

FOTOGRAFIJE



Pred izvedbo



Pred izvedbo



Med izvedbo



Po izvedbi



Po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Tržiška Bistrica s pritoki

Vodotok: desni pritok Lomščice

Naziv projekta/odseka: od Lom pod Storžičem 1 do prve serpentine pod Grahovšami

Občina izvajanja: Tržič


Številka vloge: 0068-11027598-501-0063

Številka projektne dokumentacije: P-C-18/24

Številka pogodbe: 2560-24-420070

Številka delovnega naloga: SP08-23 23 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Obravnavani odsek desnega pritoka Lomščice je bil med neurjem ekstremno prizadet. Visoke vode so iz zalednih hudourniških jarkov transportirale velike količine erozijskega materiala, tako da je prišlo do pojava masovnega transporta plavin, ki so bile delno zaustavljene na območju dveh zaplavnih pregrad pri prvi serpentine pod Grahovšami. Zaradi velike količine plavin (več tisoč m³) so hudourne vode znaten del odplavile dolvodno preko pregrad, zasule in erodirale strugo ter poplavile kmetijske površine nad hišo Lom pod Storžiče 57. Struga je bila močno zasuta, mestoma pa razširjena kot posledica ekstremne erozije.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

V okviru sanacije bo izvedena zaplavna pregrada kot težnostni objekt iz grobega kamna v betonu. Predvidena je ustalitev nivelete z več ustalitvenimi pragovi. Brežine se zavaruje s kamnito zložbo v suho ter sanira poškodovane brežine z ozelenitvijo z avtohtonimi vrstami.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.6 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

22.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

277.970,50 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo



pred izvedbo



med izvedbo



po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Zgornja Sava s pritoki

Vodotok: Blatnica

Naziv projekta/odseka: od pregrade dolvodno do Krpina

Občina izvajanja: Radovljica


Številka vloge: 0068-11027270-501-0016

Številka projektne dokumentacije: P-A-9-4/24, P-A-9-1/24

Številka pogodbe: 2560-24-420066

Številka delovnega naloga: SP08-23 01 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V času poplav avgusta 2023 je Zgoša na tem odseku struge močno erodirala brežine struge ter poškodovala obstoječe ureditve in prodno pregrado.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Trasa na obravnavanem odseku bo spremenjena na način, da povečamo pretočnost struge ter v čim večji meri strugo potisnemo nazaj na svoje zemljišče. Za namen sanacije bo niveleta stabilizirana z dodatnimi lesenimi talnimi pragovi ter izvedena bodo zavarovanja s kamnito zložbo v suho na desnem bregu in kamnito betonske zložbe na levem bregu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.12 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

12.07.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

24.09.2024

VREDNOST DEL

443.614,36 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo




med izvedbo



po izvedbi



po izvedbi



pred izvedbo



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Zgornja Sava s pritoki

Vodotok: Blatnica

Naziv projekta/odseka: od bolnišnice gorvodno

Občina izvajanja: Radovljica

Številka vloge: 0068-11027270-501-0016

Številka projektne dokumentacije: P-A-9-2/24

Številka pogodbe: 2560-24-420066

Številka delovnega naloga: SP08-23 02 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Blatnica je bila na tem delu zacevljena. Avgustovske poplave so močno poškodovale zacevitev, ki je bila hkrati tudi zelo poddimenzionirana za ekstremne dogodke.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacijska dela vključujejo odstranjevanje grmovnic in dreves, izkop in oblikovanje nove struge, odstranitev cevi in vtočnega objekta, ter izdelavo lesenih in kamnitih pragov. Struga bo stabilizirana z novimi pragovi in kamnito zložbo. Cilj je zagotoviti boljši hidravlični potek, izboljšati pretočnost in vrniti strugo na prvotno zemljišče. Ureditve upoštevajo smernice Zavoda za varstvo narave in Zavoda za ribištvo Slovenije.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.39 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

12.07.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

24.09.2024

VREDNOST DEL

408.622,29 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo



pred izvedbo



med izvedbo



po izvedbi



po izvedbi



po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Zgornja Sava s pritoki

Vodotok: Zgoša

Naziv projekta/odseka: od Begunje na Gorenjskem 120 do Begunje na Gorenjskem 109b

Občina izvajanja: Radovljica

Številka vloge: 0068-11027270-501-0041

Številka projektne dokumentacije: P-A-40/24

Številka pogodbe: 2560-24-420066

Številka delovnega naloga: SP08-23 20 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Zgoša/Begunjščica je na tem območju omejena s stanovanjskimi objekti, ki jih preplavi že 10-letna voda. Struga zaradi erozije in posegov priobalnih ne teče več po svoji parceli.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacijski ukrepi na odseku Begunjščice vključujejo posek grmovnic in dreves ter formiranje struge z ugodnejšimi hidravličnimi zavoji in širino dna 4,5 m. Stabilizacija nivelete je dosežena z lesenimi talnimi pragovi. Erodirane brežine so zavarovane z leseno kašo in kamnito betonsko zložbo. Preusmeritev matice toka je izvedena z jezbicami, da se prepreči nadaljnja erozija leve brežine. Opisane ureditve na odseku Begunjščice vključujejo znižanje glavin za 30 do 100 cm pri pretokih s povratno dobo 100 let.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.35 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

13.09.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

496.281,52 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo



med izvedbo



med izvedbo



po izvedbi



po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Zgornja Sava s pritoki

Vodotok: Zgoša

Naziv projekta/odseka: od Begunje na Gorenjskem 109b do Begunje na Gorenjskem 97

Občina izvajanja: Radovljica

Številka vloge: 0068-11027270-501-0042

Številka projektne dokumentacije: P-A-35/24

Številka pogodbe: 2560-24-420066

Številka delovnega naloga: SP08-23 19 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Zgoša/Begunjščica je na tem območju omejena s stanovanjskimi objekti, ki jih preplavi že 10-letna voda. Struga zaradi erozije in posegov priobalnih ne teče več po svoji parceli.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

V sanaciji so načrtovane spremembe za izboljšanje hidravličnega poteka in povečanje prereza struge. Predvidena dela vključujejo posek grmovnic, formiranje struge, izdelavo lesenih pragov ter zavarovanje brežin s kamnito zložbo, kamnito-betonskim zidom in leseno steno.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.22 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

28.08.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

11.10.2024

VREDNOST DEL

449.997,14 €

FOTOGRAFIJE




pred izvedbo



pred izvedbo



med izvedbo



po izvedbi



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje zgornje Save – Zgornja Sava s pritoki

Vodotok: Zgoša

Naziv projekta/odseka: od Begunje na Gorenjskem 63 do
Begunje na Gorenjskem 66

Občina izvajanja: Radovljica


Številka vloge: 0068-11027270-501-0042

Številka projektne dokumentacije: P-A-35/24

Številka pogodbe: 2560-24-420066

Številka delovnega naloga: SP08-23 18 2024

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Zgoša/Begunjščica je na tem območju omejena s stanovanjskimi objekti, ki jih preplavi že 10-letna voda.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

V okviru sanacije so načrtovane spremembe za izboljšanje hidravličnega poteka in povečanje prereza struge. Predvidena dela vključujejo posek grmovnic, formiranje struge, izdelavo lesenih pragov ter zavarovanjem brežin z leseno steno.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.1 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

28.08.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

11.10.2024

VREDNOST DEL

81.632,22 €

FOTOGRAFIJE



pred izvedbo



med izvedbo



po izvedbi



po izvedbi



po izvedbi

POREČJE SREDNJE SAVE

zap. št. poročila	številka vloge	vodotok	objekt, odsek	občina
Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki				
1	0068-11026761-501-0261	Kamniška Bistrica	Kamniška Bistrica prag št. 7	Domžale
2	0068-11026761-501-0261	Kamniška Bistrica	Kamniška Bistrica prag št. 9	Domžale
3	0068-11026761-501-0261	Kamniška Bistrica	Kamniška Bistrica prag št. 11	Domžale
4	0068-11026761-501-0261	Kamniška Bistrica	Kamniška Bistrica prag št. 12	Domžale
5	0068-11026761-501-0261	Kamniška Bistrica	Kamniška Bistrica prag št. 13	Domžale
6	0068-11026761-501-0261	Kamniška Bistrica	Kamniška Bistrica prag št. 14	Domžale
7	0068-11027733-501-0005	Volovljek	Krivčevo - pod regionalno cesto	Kamnik
8	0068-11027733-501-0005	Volovljek	Krivčevo - desna brežina pod pritokom	Kamnik
9	0068-11027733-501-0005	Volovljek	Krivčevo - leva brežina pod pritokom	Kamnik
10	0068-11027733-501-0005	Volovljek	Krivčevo - desna brežina nad pritokom	Kamnik
11	0068-11027733-501-0005	Volovljek	Krivčevo - leva brežina nad pritokom	Kamnik
12	0068-11027733-501-0005	Volovljek	zaledje - leva brežina	Kamnik
13	0068-11027733-501-0005	Volovljek	zaledje - desna brežina	Kamnik
14	0068-11027733-501-0151	Črna	v Podstudencu pod MHE	Kamnik
15	0068-11027733-501-0151	Črna	Črna 10b iztok iz prekritja	Kamnik
16	0068-11027733-501-0151	Črna	Črna 6, L. usad	Kamnik

17	0068-11027733-501-0151	Črna	Žaga 13 - leva brežina	Kamnik
18	0068-11027733-501-0151	Črna	Žaga 13 - desna brežina	Kamnik
19	0068-11027733-501-0151	Črna	Žaga 8 - nad pritokom	Kamnik
20	0068-11027733-501-0151	Črna	Žaga 8 - pod pritokom	Kamnik
21	0068-11027733-501-0223	D pritok Tunjščice	Laniše 8	Kamnik
22	0068-11027733-501-0294	pritok Črne	v naselju Črna	Kamnik
23	0068-11027733-501-0296	D pritok Črne	v zaledju	Kamnik
24	0068-11027733-501-0296	D pritok Črne	pod potjo	Kamnik
25	0068-11027733-501-0298	pritok Črne	Žaga 9b -faza I.	Kamnik
26	0068-11027733-501-0298	pritok Črne	Žaga 9b -faza II.	Kamnik
27	0068-11027733-501-0300	D pritok Črne	Kališe 10	Kamnik
28	0068-11027733-501-0305	D pritok Bistričice	Zakal 1	Kamnik
29	0068-11027733-501-0340	Tratnikov graben	pri hiši Bistričica 26	Kamnik
30	0068-11027733-501-0368	Kamniška Bistrica	Stranje-Stahovica	Kamnik
31	0068-11027873-501-0024	Radomlja	vtok v rov	Lukovica
Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki (Konjski potok)				
32	0068-11027733-501-0427	Konjski potok (graben)	Stahovica	Kamnik
Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki (razbremenilni kanal Pšate)				
33	0068-21427802-501-0431	razbremenilni kanal Pšate	Komenda	Komenda
Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki (vodotok Doblič – od Zaloga do Viševce)				
34	0068-11026630-501-0123	Doblič	od Zaloga do Viševce	Cerklje na Gorenjskem

Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki (vodotok Reka – od Lahovč do sp. Brnika)				
35	0068-11026630-501-0034	Reka	od Lahovč do spodnjega Brnika	Cerklje na Gorenjskem
Porečje srednje Save – Kolpa s pritoki				
36	0068-21427829-501-0002	Potok	Friškova Draga	Kostel
37	0068-21427829-501-0003	Potok	Ovinek ceste	Kostel
38	0068-21427829-501-0003	Potok	Pod Gorenjim Potokom 1	Kostel
39	0068-21427829-501-0004	Potok	Gorenji Potok Kostel	Kostel
40	0068-21427829-501-0005	Potok	Pregrada na pritoku 2 nad Lavričem	Kostel
41	0068-21427829-501-0006	Potok	Dolenji Potok Pritok 1	Kostel
42	0068-21427829-501-0006	Potok	Ob cesti pod Dolenjim Potokom - leva brežina	Kostel
43	0068-21427829-501-0008	ni imena	Srobotnik	Kostel
Porečje srednje Save – Ljubljana s pritoki				
44	0068-11026745-501-0001	Gradaščica	Log	Dobrova-Polhov Gradec
45	0068-11026745-501-0009	Tišlerjev graben	Briše	Dobrova-Polhov Gradec
46	0068-11026745-501-0041	Škandrov graben	Setnik	Dobrova-Polhov Gradec
47	0068-11027849-501-0151	Besnica	iztočni del	Ljubljana
Porečje srednje Save – Ljubljana s pritoki (Petačev graben)				
48	0068-11026745-501-0007	Petačev graben	Selo nad Polhovim Gradcem	Dobrova-Polhov Gradec
Porečje srednje Save – Sava s pritoki				
49	0068-11026885-501-0019	Boben	Boben	Hrastnik
50	0068-11027679-501-0011	Kotredeščica	Zagorje	Zagorje ob Savi

51	0068-11027849-501-0001	Sava	leva brežina nad mostom v Tacnu - odseka A in B	Ljubljana
52	0068-11027849-501-0001	Sava	leva brežina nad mostom v Tacnu - odsek C	Ljubljana
53	0068-11027849-501-0001	Sava	leva brežina nad mostom v Tacnu - odseka D in E	Ljubljana
54	0068-11027849-501-0001	Sava	Sava - Brod - desna brežina	Ljubljana
55	0068-11027849-501-0001	Sava	Sava - Brod - odstranitev naplavin	Ljubljana
56	0068-11027890-501-0021	Sava	Vikrče - odstranitev naplavin	Medvode
57	0068-11027890-501-0252	Malešnica	Seničica	Medvode
Porečje srednje Save – Srednja Sava s pritoki (Sava-Podkraj)				
58	0068-11026885-501-0021	Sava	Podkraj	Hrastnik



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Kamniška Bistrica

Naziv projekta/odseka: Kamniška Bistrica prag št. 7

Občina izvajanja: Domžale

Številka vloge: 0068-11026761-501-0261

Številka projektne dokumentacije: 166/2021

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-1

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovan prag.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obstoječega praga

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.01 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.10.2024

VREDNOST DEL

194.821,79 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Kamniška Bistrica

Naziv projekta/odseka: Kamniška Bistrica prag št. 9

Občina izvajanja: Domžale

Številka vloge: 0068-11026761-501-0261

Številka projektne dokumentacije: 164/2021

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-2

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovan prag

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obstoječega praga

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

2.02 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.10.2024

VREDNOST DEL

189.093,44 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Kamniška Bistrica

Naziv projekta/odseka: Kamniška Bistrica prag št. 11

Občina izvajanja: Domžale

Številka vloge: 0068-11026761-501-0261

Številka projektne dokumentacije: 162/2021

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-3

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovan prag.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obstoječega pragu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.03 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.10.2024

VREDNOST DEL

266.985,17 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Kamniška Bistrica

Naziv projekta/odseka: Kamniška Bistrica prag št. 12

Občina izvajanja: Domžale


Številka vloge: 0068-11026761-501-0261

Številka projektne dokumentacije: 158/2021

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-4

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovan obstoječi prag.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obstoječega pragu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.01 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.10.2024

VREDNOST DEL

182.882,61 €

FOTOGRAFIJE




PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Kamniška Bistrica

Naziv projekta/odseka: Kamniška Bistrica prag št. 13

Občina izvajanja: Domžale


Številka vloge: 0068-11026761-501-0261

Številka projektne dokumentacije: 156/2021

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-5

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovan prag.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obstoječega pragu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.01 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.10.2024

VREDNOST DEL

182.885,99 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Kamniška Bistrica

Naziv projekta/odseka: Kamniška Bistrica prag št. 14

Občina izvajanja: Domžale


Številka vloge: 0068-11026761-501-0261

Številka projektne dokumentacije: 155/2021

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-6

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovan obstoječi prag.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija obstoječega pragu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.02 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.10.2024

VREDNOST DEL

289.690,74 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Volovljek

Naziv projekta/odseka: Krivčevo - pod regionalno cesto

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0005

Številka projektne dokumentacije: NVD-51/23

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-7

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V času avgustovskih poplav 2023 je hudournik Volovljek povzročil ogromno škode. Nastalo je tudi veliko zajed, struga je bila na več mestih zasuta s plavinami in podrtim drevjem.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Struga se mestoma poglobi. Brežine se zavaruje z zložbo iz lomljenca v suho oz. betonu, mestoma pa tudi z zidom. Niveleta se stabilizira s talnimi pragovi.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.16 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

383.342,42 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJI



PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Volovljek

Naziv projekta/odseka: Krivčevo - desna brežina pod pritokom

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0005

Številka projektne dokumentacije: NVD-51/23

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-8

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V času avgustovskih poplav 2023 je hudournik Volovljek povzročil ogromno škode. Nastalo je tudi veliko zajed, struga je bila na več mestih zasuta s plavinami in podrtim drevjem.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Struga se mestoma poglobi. Brežine se zavaruje z zložbo iz lomljenca v suho oz. betonu, mestoma pa tudi z zidom. Niveleta se stabilizira s talnimi pragovi.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.51 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

565.561,22 €


FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Volovljek

Naziv projekta/odseka: Krivčevo - leva brežina pod pritokom

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0005

Številka projektne dokumentacije: NVD-51/23

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024/9

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V času avgustovskih poplav 2023 je hudournik Volovljek povzročil ogromno škode. Nastalo je tudi veliko zajed, struga je bila na več mestih zasuta s plavinami in podrtim drevjem.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Struga se mestoma poglobi. Brežine se zavaruje z zložbo iz lomljenca v suho oz. betonu, mestoma pa tudi z zidom. Niveleta se stabilizira s talnimi pragovi.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.51 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

599.158,91 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Volovljek

Naziv projekta/odseka: Krivčevo - desna brežina nad pritokom

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0005

Številka projektne dokumentacije: NVD-51/23

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-10

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V času avgustovskih poplav 2023 je hudournik Volovljek povzročil ogromno škode. Nastalo je tudi veliko zajed, struga je bila na več mestih zasuta s plavinami in podrtim drevjem.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Struga se mestoma poglobi. Brežine se zavaruje z zložbo iz lomljenca v suho oz. betonu, mestoma pa tudi z zidom. Niveleta se stabilizira s talnimi pragovi.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.28 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

559.961,60 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJI



PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Volovljek

Naziv projekta/odseka: Krivčevo - leva brežina nad pritokom

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0005

Številka projektne dokumentacije: NVD-51/23

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-11

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V času avgustovskih poplav 2023 je hudournik Volovljek povzročil ogromno škode. Nastalo je tudi veliko zajed, struga je bila na več mestih zasuta s plavinami in podrtim drevjem.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Struga se mestoma poglobi. Brežine se zavaruje z zložbo iz lomljenca v suho oz. betonu, mestoma pa tudi z zidom. Niveleta se stabilizira s talnimi pragovi.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.61 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

515.164,67 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Volovljek

Naziv projekta/odseka: zaledje - leva brežina

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0005

Številka projektne dokumentacije: P-958/24

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-12

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V času avgustovskih poplav leta 2023 je hudournik Volovljek povzročil poglobitev struge in velike usade brežin. Nastalo je tudi nekaj zajed v cesto, struga je bila na več mestih zasuta s plavinami in podrtim drevjem.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedlo se je ureditev erodiranih brežin, ki se jih je mestoma zavarovalo z zložbo iz lomljenca v suho ali v betonu. Kjer je naklon bolj strm se je brežine zavarovalo z zidom iz lomljenca v betonu. Na celotnem odseku se je za stabilizacijo nivelete umestilo stabilizacijske pragove in stabilizacijske pregrade. Na dveh mestih sta se zgradili zaplavni pregradi, ki bosta namenjeni zaustavljanju materiala ob visokih vodah.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.83 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

19.11.2024

VREDNOST DEL

824.860,42 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo




po/med sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Volovljek

Naziv projekta/odseka: zaledje - desna brežina

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0005

Številka projektne dokumentacije: P-958/24

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-13

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

V času avgustovskih poplav leta 2023 je hudournik Volovljek povzročil poglobitev struge in velike usade brežin. Nastalo je tudi nekaj zajed v cesto, struga je bila na več mestih zasuta s plavinami in podrtim drevjem.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Predmet projekta je ureditev struge Volovljeka v Krivčevem in zajema približno 700 m struge predmetnega vodotoka. Izvedla se bo ureditev brežin z zložbo in zidom, dvig in stabilizacija nivelete, v ureditev se bo umestilo stabilizacijske pragove in zaplavne pregrade.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.83 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

19.11.2024

VREDNOST DEL

893.598,80 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Črna

Naziv projekta/odseka: v Podstudencu pod MHE

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0151

Številka projektne dokumentacije: 24/1179

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-14

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovan prag in brežine. Poškodovana tudi cesta.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Pri mHE se obe brežini v dolžini 65m zavaruje z zložbo iz lomljenca v suho. Drugi odsek: Uredi se drča v zaključku podslapja. Desni breg v dolžini 100 m se izvede z zložbo iz lomljenca v suho.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.17 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

15.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

22.11.2024

VREDNOST DEL

740.365,70 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Črna

Naziv projekta/odseka: Črna 10b iztok iz prekritja

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0151

Številka projektne dokumentacije: NVD-59/24

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-15

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovane brežine.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

zgradnja novih zidov na obeh brežinah in sanacija tlaka.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.04 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

238.108,79 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Črna

Naziv projekta/odseka: Črna 6, L. usad

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0151

Številka projektne dokumentacije: 24-1179

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-16

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovane brežine.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Zavarovanje brežine z zložbo iz lomljenca v betonu 121 m in zidom v dolžini 50 m. Usad se zavaruje s sidrano mrežo. Zavaruje se desna brežina v dolžini 24 m. Talni prag se zamenja z drčo.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.18 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

204.242,48 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



med sanacijo



po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Črna

Naziv projekta/odseka: Žaga 13 - leva brežina

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0151

Številka projektne dokumentacije: P-962/24

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-17

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Ob avgustovskih poplavah 2023 je na obravnavanem odseku prišlo do obsežnih poškodb brežin vodotoka Črne v naselju Žaga. Visoke vode so močno spodjedle regionalno cesto Stahovica–Črnivec, ki poteka tik ob desnem bregu, ter povzročile obsežen usad leve brežine pod hišo Žaga 13. Poplavni dogodek je povzročil precejšnjo poglobitev struge na obravnavanem odseku, odneslo je tudi stopenjski prag.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedla se je sanacija usada in zavarovanje leve brežine z zidom iz lomljenca v betonu vzdolž celotnega obravnavanega odseka. Desni obcestni zid se je mestoma, kjer je poškodovan temelj, podzidal, mestoma pa tudi nadvišal. Niveleta se bo dvignila in stabilizirala s štirimi stopenjskimi in devetimi talnimi stabilizacijskimi pragovi iz lomljenca v betonu. Vmes se bo vgradilo še deset stabilizacijskih talnih pragov iz lomljenca v suho.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.12 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024


VREDNOST DEL

552.816,25 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Črna

Naziv projekta/odseka: Žaga 13 - desna brežina

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0151

Številka projektne dokumentacije: P-962/24

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-18

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Ob avgustovskih poplavah 2023 je na obravnavanem odseku prišlo do obsežnih poškodb brežin vodotoka Črne v naselju Žaga. Visoke vode so močno spodjedle regionalno cesto Stahovica–Črnivec, ki poteka tik ob desnem bregu, ter povzročile obsežen usad leve brežine pod hišo Žaga 13. Poplavni dogodek je povzročil precejšnjo poglobitev struge na obravnavanem odseku, odneslo je tudi stopenjski prag (višine 1,2 m).

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija usada in zavarovanje leve brežine z zidom iz lomljenca v betonu vzdolž celotnega obravnavanega odseka. Desni obcestni zid se bo mestoma, kjer je poškodovan temelj, podzidal in mestoma nadvišal. Niveleta se bo dvignila in stabilizirala s štirimi stopenjskimi in devetimi talnimi stabilizacijskimi pragovi iz lomljenca v betonu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.12 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

214.984,09 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Črna

Naziv projekta/odseka: Žaga 8 - nad pritokom

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0151

Številka projektne dokumentacije: 9-966/24

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-19

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Ob avgustovskih poplavah 2023 je na obravnavanem odseku prišlo do obsežnih poškodb brežin vodotoka Črna v naselju Žaga. Po poplavah je bila struga popolnoma zasuta z naplavinami, ki so bile kasneje intervencijsko odstranjene in s tem vzpostavljena nujno potrebna pretočnost struge. Kljub temu je velika količina naplavin še vedno odložena na širšem pasu ob vodotoku, tudi na nekoč travniških površinah. Ogromno količino naplavin je na svojem vršaju odložil desni pritok, zasuta je bila regionalna cesta Stahovica-Črnivec in hiša na naslovu Žaga 9b celo do prvega nadstropja.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Čiščenje struge, stabilizacija rečne struge s pragovi in zavarovanje brežin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.05 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.11.2024

VREDNOST DEL

108.833,94 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Črna

Naziv projekta/odseka: Žaga 8 - pod pritokom

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0151

Številka projektne dokumentacije: P-966/24

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-20

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovane brežine in dno struge.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Čiščenje struge, stabilizacija rečne struge s pragovi in zavarovanje brežin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.54 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.11.2024

VREDNOST DEL

610.679,32 €

FOTOGRAFIJE




PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO




PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: D pritok Tunjščice

Naziv projekta/odseka: Laniše 8

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0223

Številka projektne dokumentacije: P-959/24

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-21

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Hudournik je v poplavah 4. avgusta 2024 ekstremno izbruhnil, erodiral strugo na celotnem toku, zamašil prepuste ter na izlivnem odseku poplavljal zaselek hiš Laniše št. 8 in lokalno cesto Laniše – Kamnik. Na pobočjih nad strugo se je sprožilo več usadov in plazov.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Zavarovanje struge z zložbo iz lomljenca v suho in ustalitvenimi pragovi. Izvedba zaplavne in uvajalno zaplavne pregrade.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.27 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

154.625,91 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: pritok Črne

Naziv projekta/odseka: v naselju Črna

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0294

Številka projektne dokumentacije: P-954/23

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-25

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poglabljena struga in dva večja usada. Nanašanje naplavin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedli se bodo pragovi, pregrade, zaplavne pregrade, mulde in kineta.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.18 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

510.781,58 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: D pritok Črne

Naziv projekta/odseka: v zaledju

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0296

Številka projektne dokumentacije: P-961/24

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-26

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Erodirana brežina.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija vodotoka za stabilizacijo erodirane struge s kieto, pragovi, pregradami in zaplavno pregrado.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.15 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

476.371,69 €

FOTOGRAFIJE




PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO




PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: D pritok Črne

Naziv projekta/odseka: pod potjo

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0296

Številka projektne dokumentacije: P-961/24

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-27

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Hudourniški vodotok z močno erodirano strugo, ki iz zaledja ob visokih vodah prinaša plavine, ter zasipa naselje Potok v Črni. Ob katastrofalnih poplavih avgusta 2023 je hudournik podrl gospodarsko poslopje hiše št. 8, ter zasul svojo strugo in naselje s približno 10.000 m³ naplavin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Uredilo se je dno iz kamna v suho in brežin struge v obliki kinete iz kamna v betonu. Izvedeni so pragovi in pregrade ter zaplavna pregrada z dodatnimi utrditvami dna na predelu vodohrana. Gorvodno se je izvedlo formiranje struge z vmesnimi talnimi pragovi in na koncu odseka še ena pregrada.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.26 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

685.510,50 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo




pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: pritok Črne

Naziv projekta/odseka: Žaga 9b -faza I.

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0298

Številka projektne dokumentacije: 24-1189

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-29

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Ob prehodu iz grape na odprt travnik nad cesto je vodotok začel poplavljati in odlagati večje količine materiala na površine ob vodotoku, cesto in območje dolvodno proti objektu Žaga 9b. Poleg povzročitve materialne škode in poškodovanja infrastrukture je vodotok med ujmo uničil oz. vsaj poškodoval večji del starih ureditev

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Prva faza zajema ureditev struge hudournika v dolžini cca. 57,0 m med prepustom pod državno cesto in predvideno prodno pregrado ter izgradnjo prodne pregrade vključno z ureditvijo poglobljenega zaplavnega prostora z nasipoma za pregrado. Ureditev se konča z uvajalnim pragom v zaplavni prostor ter kamnitobetonsko muldo za prečkanje obstoječe dostopne poti.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.06 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

08.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

535.769,34 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po/med sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: pritok Črne

Naziv projekta/odseka: Žaga 9b -faza II.

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0298

Številka projektne dokumentacije: 24-1189

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-28

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Ob prehodu iz grape na odprt travnik nad cesto R1-225 je vodotok začel tudi poplavljati in odlagati večje količine materiala na površine ob vodotoku, cesto in območje dolvodno proti objektu Žaga 9b. Poleg povzročitve materialne škode in poškodovanja infrastrukture je vodotok med ujmo uničil oz. vsaj poškodoval večji del starih PUH-ovih ureditev (zavarovanje struge, pragovi, ...).

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Druga faza zajema ureditev in rekonstrukcijo struge hudournika v dolžini cca. 89,5 m, ureditev in rekonstrukcijo poškodovanih prečnih pragov ter ureditev in rekonstrukcijo prečkanj (muld) obstoječih poti na tej strugi. Ureditev se navezuje na ureditev, ki je narejena v fazi I, konča pa se z uvajalnim pragom.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.06 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

08.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

199.559,32 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



med sanacijo



med sanacijo



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: D pritok Črne

Naziv projekta/odseka: Kališe 10

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0300

Številka projektne dokumentacije: 24-1190

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-30

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Velike količine vode v grapi hudournika sicer niso imele prostora za poplavljanje, so pa začele odnašati velike količine materiala (prod, grušč). Ob prehodu iz grape na nekoliko ravnejši in bolj odprt teren je vodotok začel tudi poplavljati in odlagati večje količine materiala na površine ob vodotoku, cesto in območje dolvodno proti objektoma Kališe 5a in Podlom 10.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Priprava dokumentacije za ureditev struge hudournika ter izgradnjo prodne pregrade vključno z ureditvijo zaplavnega prostora za pregrado ter ureditvijo sotočja obravnavanega hudournika in njegovega stranskega pritoka. Ureditev se zaključi z uvajalnim pragom gorvodno od sotočja. Dokumentacija zajema tudi ureditev in rekonstrukcijo struge hudournika ter ureditev in rekonstrukcijo poškodovanih prečnih pragov na tej strugi.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.00 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

..


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

..

VREDNOST DEL

19.520,00 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: D pritok Bistričice

Naziv projekta/odseka: Zakal 1

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0305

Številka projektne dokumentacije: P-980/24

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-31

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Pri hiši Zakal 1 je hudourniški vodotok sabo prinesel ogromno količino naplavin in plavja. Naplavine so zasule stanovanjski objekt in ob strugi vodotoka je prišlo do več usadov.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Priprava dokumentacije za stabilizacijo rečnega dna s pragovi in pregradami in zavarovanje brežin s suho postavljeno kineto iz lomljenca.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.00 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

..

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

..

VREDNOST DEL

19.520,00 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Tratnikov graben

Naziv projekta/odseka: pri hiši Bistričica 26

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0340

Številka projektne dokumentacije: P-975/24

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-32

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Erodirana struga. Ogromen nanos naplavin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija struge z zavarovanjem z zložbo iz lomljenca v suho, izvedba peskolova na začetku ureditve ter na koncu izgradnja zaplavne pregrada ter stabilizacijske pregrade.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.22 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

461.805,49 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo in po interventnih delih



pred sanacijo in po interventnih delih




pred sanacijo



pred sanacijo



po/med sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Kamniška Bistrica

Naziv projekta/odseka: Stranje-Stahovica

Občina izvajanja: Kamnik


Številka vloge: 0068-11027733-501-0368

Številka projektne dokumentacije: NVD 38/24

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-35

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovani obrežni zidovi in zavarovanja.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Nadomestno gradnjo obrežnih zidov in zavarovanj, ureditev brežin in stabilizacijo struge.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.14 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024


VREDNOST DEL

817.454,60 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki

Vodotok: Radomlja

Naziv projekta/odseka: vtok v rov

Občina izvajanja: Lukovica

Številka vloge: 0068-11027873-501-0024

Številka projektne dokumentacije: NVD-2/24

Številka pogodbe: 2560-34-420073

Številka delovnega naloga: KB/2024-37

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Erodirana struga in naplavine v strugi.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija erodirane brežine pred vtokom v vodni rov (zložba iz lomljenca, v suho), čiščenje prodnega žepa.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.08 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

23.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

03.10.2024

VREDNOST DEL

160.817,17 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki
(Konjski potok)

Vodotok: Konjski potok (graben)

Naziv projekta/odseka: Stahovica

Občina izvajanja: Kamnik

Številka vloge: 0068-11027733-501-0427

Številka projektne dokumentacije: P-965/24

Številka pogodbe: 2560-24-420090

Številka delovnega naloga: 1

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Obstoječa pregrada je zelo dobro zdržala visoke vode (odneslo je le kamnito krono preliva), njen zaplavni prostor pa je zadržal velik del plavin (ca 6000 m³). Dolvodno od pregrade je bila struga v celoti zasuta, prav tako prepust pod glavno cesto in cesta.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Poglobitev obstoječe struge in zaščita brežin ter stabilizacija dna z izgradnjo stabilizacijskih pragov in pregrad.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.32 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

245.987,22 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki
(razbremenilni kanal Pšate)

Vodotok: razbremenilni kanal Pšate

Naziv projekta/odseka: Komenda

Občina izvajanja: Komenda

Številka vloge: 0068-21427802-501-0431

Številka projektne dokumentacije: P-976/24

Številka pogodbe: 2560-24-420092

Številka delovnega naloga: 1

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Izboljšanje pretočnosti zaradi posedov zemljatih brežin in utrditev ter zavarovanje brežin ob cesti in mostovih.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Odstranitev naplavin iz struge, stabilizacija rečnih brežin z lomljencem na suho ter stabilizacija rečnega dna s pragovi.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.6 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

135.187,46 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki
(vodotok Doblič – od Zaloga do Viševce)

Vodotok: Doblič

Naziv projekta/odseka: od Zaloga do Viševce

Občina izvajanja: Cerklje na Gorenjskem

Številka vloge: 0068-11026630-501-0123

Številka projektne dokumentacije: P-963/24

Številka pogodbe: 2560-24-420089

Številka delovnega naloga: 1

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Hudournik je v času izjemnih padavin 4. avgusta 2024 ekstremno izbruhnil. Zaradi obilnih in dolgotrajnih padavin so bile visoke vode izjemne oz. več kot 100-letne. V spodnjem delu je bila celotna dolina ob strugi (vse priobrežne poplavne površine) preplavljena, v strugi pa je potekala močna do ekstremna erozija. Hkrati je potekalo sproščanje, premeščanje in odlaganje plavin v strugi, na brežinah in na priobrežnih površinah. Zlasti spodnji odsek struge dolvodno od Cerkljanske Dobrave pa je bil predvsem zasut s plavinami.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedlo se je čiščenje pretočnega profila struge, zaustavitev in preprečevanje nadaljnega bočnega erodiranja ter sanacija obrežnih zajed in usadov, pri čemer se z obrežnimi zavarovanji povečuje odpornost saniranih brežin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

4.53 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.10.2024

VREDNOST DEL

200.000,00 €

FOTOGRAFIJE




pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kamniška Bistrica s pritoki
(vodotok Reka – od Lahovč do sp. Brnika)

Vodotok: Reka

Naziv projekta/odseka: od Lahovč do spodnjega Brnika

Občina izvajanja: Cerklje na Gorenjskem


Številka vloge: 0068-11026630-501-0034

Številka projektne dokumentacije: P-918/21

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga:

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Stari in močno dotrajani zidovi.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Zamenjava obrežnega zidu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.14 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.10.2024

VREDNOST DEL

399.824,18 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kolpa s pritoki

Vodotok: Potok

Naziv projekta/odseka: Friškova Draga

Občina izvajanja: Kostel


Številka vloge: 0068-21427829-501-0002

Številka projektne dokumentacije: P-973/24

Številka pogodbe: 2560-24-420075

Številka delovnega naloga: K/2024-3

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Hudourniški vodotok z močno erodirano strugo, ki iz zaledja ob visokih vodah prinaša plavine. Ob strugi je na levi brežini več usadov, ki mejijo na bližnjo občinsko cesto in vanjo tudi posegajo.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Na skrajno gorvodnem delu odseka je predviden talni prag, nato sledijo 4 stabilizacijske pregrade. Med pregradami je predvidena ureditev struge z obrežnimi zidovi iz kamna v betonu in tlakom v suho. Na skrajno dolvodnem delu odseka je predviden zaključni stabilizacijski prag iz kamna v betonu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.14 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

14.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

06.11.2024

VREDNOST DEL

267.027,85 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kolpa s pritoki

Vodotok: Potok

Naziv projekta/odseka: Ovinek ceste

Občina izvajanja: Kostel

Številka vloge: 0068-21427829-501-0003

Številka projektne dokumentacije: P-967/24

Številka pogodbe: 2560-24-420075

Številka delovnega naloga: K/2024-4

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Hudourniški vodotok z močno erodirano strugo, ki iz zaledja ob visokih vodah prinaša plavine. Ob strugi je na obeh brežinah več usadov, ponekod mejijo tudi na bližnjo občinsko cesto.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Gorvodno od ovinka je predvidena zaplavna pregrada, dolvodno pa zavarovanje brežin in stabilizacija nivelete s stabilizacijskimi pregradami in drčami.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.11 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.10.2024

VREDNOST DEL

469.976,27 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po/med sanacijo



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kolpa s pritoki

Vodotok: Potok

Naziv projekta/odseka: Pod Gorenjim Potokom 1

Občina izvajanja: Kostel

Številka vloge: 0068-21427829-501-0003

Številka projektne dokumentacije: P-968/24

Številka pogodbe: 2560-24-420075

Številka delovnega naloga: K2024-5

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Med visokimi vodami je prišlo na omenjenem pritoku do večjih poškodb. Ob levi brežini je več usadov, struga je poglobljena. Vzdolž vodotoka poteka cesta, zaradi česar bi bilo potrebno omejiti bočno in globinsko erozijo.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacijska dela predvidevajo dvig nivelete in podporo usadov. Predvidena je izgradnja 3 stabilizacijskih pregrad, zaplavne pregrade ter stabilizacijo leve brežine z izgradnjo obrežnega zidu iz kamna v betonu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.18 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

15.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

08.11.2024

VREDNOST DEL

405.656,84 €

FOTOGRAFIJE




pred sanacijo



pred sanacijo



med sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kolpa s pritoki

Vodotok: Potok

Naziv projekta/odseka: Gorenji Potok Kostel

Občina izvajanja: Kostel

Številka vloge: 0068-21427829-501-0004

Številka projektne dokumentacije: P-952/23

Številka pogodbe: 2560-24-420075

Številka delovnega naloga: K/2024-7

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Po pojavu visokih vod se transportira velika količina proda in lesenega plavja. V zaledjih je več velikih usadov brežin, zaradi katerih je bila tudi zaprta cesta s Friškove Drage pod Brigo.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija erodirane struge z oblogo brežin in talnimi pragi. Nad mostom pa zaplavni prag z grabljami za zaustavljanje plavin. V okviru obloge brežin so tudi mostni oporniki.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.01 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

09.10.2024

VREDNOST DEL

163.801,79 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo




med/po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kolpa s pritoki

Vodotok: Potok

Naziv projekta/odseka: Pregrada na pritoku 2 nad Lavričem

Občina izvajanja: Kostel

Številka vloge: 0068-21427829-501-0005

Številka projektne dokumentacije: P-969/24

Številka pogodbe: 2560-24-420073

Številka delovnega naloga:

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Hudournik je problematičen, ker ob pojavu visokih vod transportira velike količine proda in lesenega plavja. Struga je premajhna in se hitro zapolni, s tem pa so ogrožene priobrezne površine.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Zaplavna pregrada z grabljami in drčo ter podslapjem. Višje gorvodno dodatna zaplavna pregrada z dolvodnimi oblogami brežin z zložbo iz kamna v betonu, ki je dodatno sidrana.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.12 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

29.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.11.2024

VREDNOST DEL

50.505,91 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kolpa s pritoki

Vodotok: Potok

Naziv projekta/odseka: Dolenji Potok Pritok 1

Občina izvajanja: Kostel

Številka vloge: 0068-21427829-501-0006

Številka projektne dokumentacije: P-970/24

Številka pogodbe: 2560-24-420075

Številka delovnega naloga: K2024-9

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Med visokimi vodami je prišlo do večjega usada in posledično zdrsa lokalne ceste.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Na odseku bodo zgrajene tri stabilizacijske pregrade in prag, dno struge pa bo stabilizirano z betonsko kineto.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.05 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

21.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.11.2024

VREDNOST DEL

111.550,25 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO




PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kolpa s pritoki

Vodotok: Potok

Naziv projekta/odseka: Ob cesti pod Dolenjim Potokom - leva brežina

Občina izvajanja: Kostel

Številka vloge: 0068-21427829-501-0006

Številka projektne dokumentacije: P-971/24

Številka pogodbe: 2560-24-420075

Številka delovnega naloga: K/2024-11

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Med visokimi vodami je prišlo na omenjenem pritoku do večjih poškodb. Ob levi brežini vzdolž vodotoka poteka cesta, zaradi česar bi bilo potrebno omejiti bočno erozijo.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacijska dela predvidevajo zavarovanje leve brežine s kamnito zložbo v suho, stabilizacijo nivelete z izgradnjo talnih pragov ter lokalno sanacijo usada in spodkopane skale ob desni brežini.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.21 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

16.10.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

24.11.2024


VREDNOST DEL

458.276,74 €


FOTOGRAFIJE




pred sanacijo




pred sanacijo




pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Kolpa s pritoki

Vodotok: ni imena

Naziv projekta/odseka: Srobotnik

Občina izvajanja: Kostel


Številka vloge: 0068-21427829-501-0008

Številka projektne dokumentacije: P-950/23

Številka pogodbe: 2560-24-420075

Številka delovnega naloga: K/2024-13

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Manjši vodotok z močno erodirano strugo, ki iz zaledja ob visokih vodah prinaša plavine, ter zasipa most pri hiši Srobotnik št. 5 in cevni prepust spodaj na državni cesti.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Povečanje prevodnosti struge skozi naselje z utrditvijo brežin ter stabilizacija s stalnimi pragovi in pregrado.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.17 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.10.2024

VREDNOST DEL

263.917,05 €


FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO




PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Ljubljana s pritoki

Vodotok: Gradaščica

Naziv projekta/odseka: Log

Občina izvajanja: Dobrova-Polhov Gradec


Številka vloge: 0068-11026745-501-0001

Številka projektne dokumentacije: NVD-66/24

Številka pogodbe: 2560-24-420074

Številka delovnega naloga: LJ/2024-1

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Zajede in poškodovana leva brežina vodotoka.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedla se je sanacija leve brežine z zložbo iz lomljenca v suho.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.18 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

19.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.09.2024

VREDNOST DEL

66.195,58 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Ljubljana s pritoki

Vodotok: Tišlerjev graben

Naziv projekta/odseka: Briše

Občina izvajanja: Dobrova-Polhov Gradec


Številka vloge: 0068-11026745-501-0009

Številka projektne dokumentacije: P-977/24

Številka pogodbe: 2560-24-420074

Številka delovnega naloga: LJ/2024-3

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Večja zajed.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija večje zajed z zložbo iz lomljenca v suho. Ostale ureditve zavrnjene s strani ZRSVN.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.03 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

02.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

23.042,41 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Ljubljana s pritoki

Vodotok: Škandrov graben

Naziv projekta/odseka: Setnik

Občina izvajanja: Dobrova-Polhov Gradec


Številka vloge: 0068-11026745-501-0041

Številka projektne dokumentacije: Ap-55/24

Številka pogodbe: 2560-24-420074

Številka delovnega naloga: LJ/2024-4

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Visoke vode so povzročile erozijo dna in brežin, kar ogroža stabilnost lokalne ceste in stabilnost strmega levega pobočja hriba Devnik.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Predvideno je protierozijsko zavarovanje brežin ter stabilizacija struge s pragovi (dvig nivelete, zmanjšanje padca, umirjanje hudournne vode). Predvidena je zamenjava poddimenzioniranega prepusta, ki sicer ni predmet tega projekta.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.39 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

19.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

158.585,43 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Ljublanica s pritoki

Vodotok: Besnica

Naziv projekta/odseka: iztočni del

Občina izvajanja: Ljubljana


Številka vloge: 0068-11027849-501-0151

Številka projektne dokumentacije: NVD-43/23

Številka pogodbe: 2560-24-420074

Številka delovnega naloga: LJ/2024-5

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Poškodovane brežine in pragovi.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija brežin, izvedba drče in sanacija pragov.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

4 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.11.2024

VREDNOST DEL

265.879,86 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PO SANACIJI



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Ljubljanica s pritoki (Petačev graben)

Vodotok: Petačev graben

Naziv projekta/odseka: Selo nad Polhovim Gradcem

Občina izvajanja: Dobrova-Polhov Gradec

Številka vloge: 0068-11026745-501-0007

Številka projektne dokumentacije: 9308 (LUZ)

Številka pogodbe: 2560-24-420095

Številka delovnega naloga: /

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Dotrajani in poškodovani objekti na vodotoku. Ob območju hiš je erodiran in zamaknjen zid, potreben zamenjave.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo oz. nadomestno gradnjo obrežnih zidov in zavarovanj, ureditev brežin, stabilizacija struge in gradnjo nove kinete in pregrade na njenem pritoku.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.00 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

..

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

..

VREDNOST DEL

19.520,00 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Sava s pritoki

Vodotok: Boben

Naziv projekta/odseka: Boben

Občina izvajanja: Hrastnik

Številka vloge: 0068-11026885-501-0019

Številka projektne dokumentacije: 24-1193

Številka pogodbe: 2560-24-42072

Številka delovnega naloga: S/2024-1

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Na obravnavanem območju, v naselju Spodnji Boben pri hišni številki 34, je vodotok Boben ob nedavnem poplavnem dogodku imel tako veliko vodnatost, da je prestopil levobrežni zid ter ogrožal prej omenjeni stanovanjski objekt. Obravnavan odsek je problematičen, saj je bil vodotok v preteklosti zaradi zagotavljanja čim več prostora stanovanjskim objektom v naselju Sp. Boben ter regionalni cesti, ki gre skozi naselje, zelo utesnjen med hiše in cesto.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Zamenjava obstoječih zidov z novim višjim.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.09 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024


VREDNOST DEL

217.445,28 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Sava s pritoki

Vodotok: Kotredeščica

Naziv projekta/odseka: Zagorje

Občina izvajanja: Zagorje ob Savi


Številka vloge: 0068-11027679-501-0011

Številka projektne dokumentacije: P-926/22

Številka pogodbe: 2560-24-42072

Številka delovnega naloga: S/2024-2

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Problem je delno porušen zaključni prag podslapja pregrade in spodkopan desnobrežni zid. Struga je poglobljena za 1,35 m pod prelivom praga.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija zaključnega praga in levobrežinskega zida podslapja pregrade, čiščenje naplavin v podslapju pregrade ter sanacija levobrežnega zida zaplavne pregrade.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.2 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

25.10.2024

VREDNOST DEL

76.929,75 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Sava s pritoki

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: leva brežina nad mostom v Tacnu -
odseka A in B

Občina izvajanja: Ljubljana

Številka vloge: 0068-11027849-501-0001

Številka projektne dokumentacije: 151/2021

Številka pogodbe: 2560-24-42072

Številka delovnega naloga: S/2024-3

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija dotrajanih in mestoma razpokanih zidov.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Predvidena je predzidava obstoječega AB zidu z zidom iz kamna v betonu

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.06 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.11.2024


VREDNOST DEL

427.182,85 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo




pred sanacijo



pred sanacijo



med sanacijo



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Sava s pritoki

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: leva brežina nad mostom v Tacnu -
odsek C

Občina izvajanja: Ljubljana

Številka vloge: 0068-11027849-501-0001

Številka projektne dokumentacije: 151/2021

Številka pogodbe: 2560-24-42072

Številka delovnega naloga: S/2024-4

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija dotrajanih in mestoma razpokanih zidov.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Predvidena je predzidava obstoječega zidu iz kamna v betonu s kamnito zložbo v betonu, ki sledi obstoječi obliki brežine, zato ima vmesno bermo.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.12 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.11.2024


VREDNOST DEL

128.033,42 €

FOTOGRAFIJE




pred sanacijo



pred sanacijo



vzpostavitev dostopne poti



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Sava s pritoki

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: leva brežina nad mostom v Tacnu -
odseka D in E

Občina izvajanja: Ljubljana

Številka vloge: 0068-11027849-501-0001

Številka projektne dokumentacije: 151/2021

Številka pogodbe: 2560-24-42072

Številka delovnega naloga: S/2024-5

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija dotrajanih in mestoma razpokanih zidov.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Predvidena je predzidava obstoječega AB zidu z zidom iz kamna v betonu

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.04 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

159.306,71 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Sava s pritoki

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: Sava - Brod - desna brežina

Občina izvajanja: Ljubljana


Številka vloge: 0068-11027849-501-0001

Številka projektne dokumentacije: NVD-76/23

Številka pogodbe: 2560-24-42072

Številka delovnega naloga: S/2024-10

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Ob desni brežini je večja sipina, ki preusmerja matico toka ob nasprotno brežino. Zaradi preusmeritve toka prihaja do erozije levega brega ter poglobljanja korita ob levem bregu.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Odstranitev sipine

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.77 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

29.11.2024

VREDNOST DEL

27.384,63 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



po sanaciji



po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Sava s pritoki

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: Sava - Brod - odstranitev naplavin

Občina izvajanja: Ljubljana


Številka vloge: 0068-11027849-501-0001

Številka projektne dokumentacije: NVD-76/23

Številka pogodbe: 2560-24-42072

Številka delovnega naloga: S/2024-11

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Nanos naplavin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Odstranitev naplavin.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.77 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

425.730,38 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



Med sanacijo



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Sava s pritoki

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: Vikrče - odstranitev naplavin

Občina izvajanja: Medvode

Številka vloge: 0068-11027890-501-0021

Številka projektne dokumentacije: NVD-61/24

Številka pogodbe: 2560-24-420072

Številka delovnega naloga: S/2024-20

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Razširitev struge. Struga širine 60 m do 90 m, se tu zoži na 40 m.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izdelava PZI.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.00 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

..

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

..

VREDNOST DEL

19.520,00 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Sava s pritoki

Vodotok: Malešnica

Naziv projekta/odseka: Seničica

Občina izvajanja: Medvode

Številka vloge: 0068-11027890-501-0252

Številka projektne dokumentacije: 24-1182

Številka pogodbe: 2560-24-42072

Številka delovnega naloga: S/2024-21

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Med ujmo je Malešnica na območju prečkanja občinske ceste LC-751587 Seničica – Golo Brdo nad in predvsem pod premostitvijo začela odnašati dele obeh brežin ter desnobrežnega zidu ob cesti. Vodotok se je začel zajedati v parcelo, na kateri stoji objekt Seničica 26a in ga ogrožati, prav tako pa je s spodjedanjem desnobrežnega zidu ogrožal tudi cesto.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izdelava PZI za sonaravno zavarovanje brežin s kamnito zložbo, vtisnjeno na suho ali, po potrebi, globoko stično z betonom ter za umestitev stabilizacijskih talnih pragov.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.00 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

..

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

..


VREDNOST DEL

19.520,00 €

FOTOGRAFIJE



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



PRED SANACIJO



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje srednje Save – Srednja Sava s pritoki (Sava-Podkraj)

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: Podkraj

Občina izvajanja: Hrastnik

Številka vloge: 0068-11026885-501-0021

Številka projektne dokumentacije: 1043/2024

Številka pogodbe: 2560-24-420097

Številka delovnega naloga: S/2024-1 (Sava Podkraj)

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Pojav usada tik pred cestnim priključkom do stanovanjskih objektov Podkraj 31a in Podkraj 32a. Gre za usad rečne brežine, ki sega od gladine reke Save do nivoja lokalne ceste.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Sanacija usada na desni brežini Save z zidom.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.07 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.11.2024

VREDNOST DEL

170.530,84 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



med sanacijo



po sanaciji

POREČJE SPODNJE SAVE

zap. št. poročila	številka vloge	vodotok	objekt, odsek	občina
Porečje spodnje Save				
1	0068-11026605-501-0002	Sava	Skopice odsek 1	Krško
2	0068-11026605-501-0004	Sava	Skopice odsek 2	Brežice
3	0068-11026605-501-0006	Sava	Skopice odsek 4	Krško
4	0068-11026605-501-0008	Sava	Skopice odsek 5	Brežice
5	0068-11026605-501-0009	Sava	Skopice odsek 6	Brežice
6	0068-11026605-501-0010	Močnik	odsek 2	Brežice
7	0068-11026605-501-0013	Močnik	odsek 5	Brežice
8	0068-11026605-501-0015	Močnik	odsek 6	Brežice
9	0068-11026982-501-009	Močnik	odsek 8	Krško
10	0068-11026982-501-015	Sava	Skopice odsek 9	Krško
11	0068-11026982-501-018	Sava	Pijavško odsek 1	Krško



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje spodnje Save

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: Skopice odsek 1

Občina izvajanja: Krško

Številka vloge: 0068-11026605-501-0002

Številka projektne dokumentacije: program številka 4

Številka pogodbe: 2560-24-420058

Številka delovnega naloga: 200/24

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija brežine

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Zasip usada, izdelava kamnite obloge in pete, profiliranje brežine, humusiranje in zatravitev

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.11 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

10.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

12.12.2024

VREDNOST DEL

7.604,50 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje spodnje Save

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: Skopice odsek 2

Občina izvajanja: Brežice

Številka vloge: 0068-11026605-501-0004

Številka projektne dokumentacije: program številka 2

Številka pogodbe: 2560-24-420058

Številka delovnega naloga: 200/24

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija kamnite obloge

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izdelava kamnite obloge in humusiranje

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.004 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

14.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

505,08 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje spodnje Save

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: Skopice odsek 4

Občina izvajanja: Krško

Številka vloge: 0068-11026605-501-0006

Številka projektne dokumentacije: Program št. 3

Številka pogodbe: 2560-24-420058

Številka delovnega naloga: 200/24

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija kamnite obloge na prepustu drenažnega kanala

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Dobava gramoza in vgrajevanje na prepustu. Profiliranje brežin drenažnega kanala in prepusta na drenažnem kanalu. Izdelava obloge iz kamna v betonu. Utrjevanje povozne površine čez prepust - kamen v betonu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.03 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

12.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

04.12.2024

VREDNOST DEL

30.099,82 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje spodnje Save

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: Skopice odsek 5

Občina izvajanja: Brežice

Številka vloge: 0068-11026605-501-0008

Številka projektne dokumentacije: program številka 3

Številka pogodbe: 2560-24-420058

Številka delovnega naloga: 200/24

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija kamnite obloge na prepustu drenažnega kanala

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izkop brežin, planiranje in polaganje kamna na beton ter postavitev izcednic

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.02 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

26.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

04.12.2024

VREDNOST DEL

18.232,02 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje spodnje Save

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: Skopice odsek 6

Občina izvajanja: Brežice

Številka vloge: 0068-11026605-501-0009

Številka projektne dokumentacije: program številka 3

Številka pogodbe: 2560-24-420058

Številka delovnega naloga: 200/24

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija kamnite obloge na prepustu drenažnega kanala

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izkop in planiranje brežin, polaganje kamna na profilirano podlago in ureditev poti preko prepusta

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.03 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

09.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

10.12.2024

VREDNOST DEL

44.373,43 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje spodnje Save

Vodotok: Močnik

Naziv projekta/odseka: odsek 2

Občina izvajanja: Brežice

Številka vloge: 0068-11026605-501-0010

Številka projektne dokumentacije: program številka 3

Številka pogodbe: 2560-24-420058

Številka delovnega naloga: 200/24

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija brežine

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izdelava kamnite obloge brežine in humusiranje

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.001 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

11.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

11.12.2024


VREDNOST DEL

411,75 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje spodnje Save

Vodotok: Močnik

Naziv projekta/odseka: odsek 5

Občina izvajanja: Brežice


Številka vloge: 0068-11026605-501-0013

Številka projektne dokumentacije: program številka 3

Številka pogodbe: 2560-24-420058

Številka delovnega naloga: 200/24

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija kamnite obloge na prepustu drenažnega kanala

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

humuziranje

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.02 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

04.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

04.12.2024

VREDNOST DEL

226,31 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje spodnje Save

Vodotok: Močnik

Naziv projekta/odseka: odsek 6

Občina izvajanja: Brežice

Številka vloge: 0068-11026605-501-0015

Številka projektne dokumentacije: program številka 2

Številka pogodbe: 2560-24-420058

Številka delovnega naloga: 200/24

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija kamnitih oblog potoka Struga

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izdelava kamnite obloge in humusiranje

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.01 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

14.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024


VREDNOST DEL

1.830,00 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje spodnje Save

Vodotok: Močnik

Naziv projekta/odseka: odsek 8

Občina izvajanja: Krško

Številka vloge: 0068-11026982-501-009

Številka projektne dokumentacije: program številka 3

Številka pogodbe: 2560-24-420058

Številka delovnega naloga: 200/24

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija kamnite obloge na prepustu drenažnega kanala

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izkop brežin in planiranje, polaganje kamna na betonsko podlogo s fugiranjem in izvedbo izcednic

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.02 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

20.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

13.12.2024

VREDNOST DEL

12.466,33 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje spodnje Save

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: Skopice odsek 9

Občina izvajanja: Krško

Številka vloge: 0068-11026982-501-015

Številka projektne dokumentacije: program številka 4

Številka pogodbe: 2560-24-420058

Številka delovnega naloga: 200/24

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija brežine

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Geodetski posnetek

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.11 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

12.12.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

12.12.2024

VREDNOST DEL

244,00 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje spodnje Save

Vodotok: Sava

Naziv projekta/odseka: Pijavško odsek 1

Občina izvajanja: Krško

Številka vloge: 0068-11026982-501-018

Številka projektne dokumentacije: program številka 1

Številka pogodbe: 2560-24-420058

Številka delovnega naloga: 200/24

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacije sonaravne brežine, ki ogroža večnamensko pot

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Planiranje brežin in utrjevanje s kamnito zložbo vključno s prekritjem s humusom in zatratitvijo nad vodno gladino in zasip do roba ceste z zemeljskim materialom ter popravilo ceste

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.08 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

22.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

14.12.2024

VREDNOST DEL

218.079,51 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Po sanaciji

POREČJE SOČE

zap. št. poročila	številka vloge	vodotok	objekt, odsek	občina
Porečje Soče – Bača s pritoki				
1	0068-11027563-501-0002	Ravtarski potok	Ravtarski potok pri Prangarjevem mlinu	Tolmin
2	0068-11027563-501-0062	Mlečni potok	Mlečni potok pri hiši Podbrdo 3	Tolmin
Porečje Soče – Idrija s pritoki				
3	0068-11026893-501-0077	Kladniška grapa	Kladniška grapa	Idrija
4	0068-11026893-501-0079	Levi pritok Idrijce	Levi pritok Idrijce pri hiši Spodnja Kanomlja 20 in 18A	Idrija
5	0068-11026893-501-0085	Jaklska grapa	Jaklska grapa med Spodnjo Kanomljo in domačijo Sp.Kanomlja 53	Idrija
6	0068-11026893-501-0089	Ravanski potok	Ravanski potok v Spodnji Kanomlji	Idrija
7	0068-11026893-501-0094	Lepejžarca	Lepejžarca s pritokom	Idrija



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Soče – Bača s pritoki

Vodotok: Ravtarski potok

Naziv projekta/odseka: Ravtarski potok pri Prangarjevem mlinu

Občina izvajanja: Tolmin


Številka vloge: 0068-11027563-501-0002

Številka projektne dokumentacije: P-GO-70/24

Številka pogodbe: 2560-24-420065

Številka delovnega naloga: 2a-SP AVG23

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Izvede se sanacijo močno poškodovanih zidov, ki jih je visoka voda poškodovala in odnesla. S sanacijo se izvede nove AB zidove, ki bodo obdani s kamni. Ker odsek poškodovane struge sega v kulturnovarstveno območje je bilo potrebno upoštevati tudi kulturnovarstvene pogoje. Hkrati se izvede tudi sanacijo desnega pritoka Rovtarskega potoka na dolžini 12m.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

V letu 2024 se je pripravila projektna dokumentacija (PZI) in investicijska dokumentacija.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.00 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

--


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

--

VREDNOST DEL

24.524,62 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Soče – Bača s pritoki

Vodotok: Mlečni potok

Naziv projekta/odseka: Mlečni potok pri hiši Podbrdo 3

Občina izvajanja: Tolmin


Številka vloge: 0068-11027563-501-0062

Številka projektne dokumentacije: P-GO-59/24

Številka pogodbe: 2560-24-420065

Številka delovnega naloga: 2a-SP AVG23

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija zajema podbetoniranje obstoječih pragov in lokalno spodkopanih obstoječih obrežih zidov, ki jih je visoka voda poškodovala. Podbetoniranje se izvede s kamnov v betonu, kjer se vgrajuje večje kamne, ki bodo povezani z betonom.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedlo se je podbetoniranje in sanacija obstoječih stopenjskih pragov. Izvedlo se je zavarovanje brežin na mestu bočnih erozij in usadov. Uporabilo se je kamen v betonu.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.19 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

08.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

10.12.2024

VREDNOST DEL

106.703,91 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Soče – Idrijca s pritoki

Vodotok: Kladniška grapa

Naziv projekta/odseka: Kladniška grapa

Občina izvajanja: Idrija

Številka vloge: 0068-11026893-501-0077

Številka projektne dokumentacije: P-GO-24/24

Številka pogodbe: 2560-24-420064

Številka delovnega naloga: 1a-SP AVG23

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Izvedba zadrževalne pregrade ter ureditev struge s kineto iz kamna v betonu dolvodno.
Izvedba stopnejskih pragov z namenom zmanjšanja padca struge.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedena kineta s pragovi ter pregrada gorvodno.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.07 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

27.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

143.572,05 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Soče – Idrijca s pritoki

Vodotok: Levi pritok Idrijce

Naziv projekta/odseka: Levi pritok Idrijce pri hiši Spodnja Kanomlja 20 in 18A

Občina izvajanja: Idrija


Številka vloge: 0068-11026893-501-0079

Številka projektne dokumentacije: P-GO-21/24

Številka pogodbe: 2560-24-420064

Številka delovnega naloga: 1a-SP AVG23

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Izvedla se je sanacija obstoječe pregrade nad stanovanjsko hišo in ureditev struge dolvodno od nje z izvedbo kinete in stopenjskega praga. Saniralo se je obstoječe dotrajane in poškodovane zidove na urejenem delu ter se s tem zagotovilo zadostno pretočnost struge.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedene pregrade in kineta med pregradami ter mimo stanovanjske hiše.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.21 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

25.09.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

173.010,92 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Soče – Idrijca s pritoki

Vodotok: Jaklska grapa

Naziv projekta/odseka: Jaklska grapa med Spodnjo Kanomljo in domačijo Sp.Kanomlja 53

Občina izvajanja: Idrija

Številka vloge: 0068-11026893-501-0085

Številka projektne dokumentacije: P-GO-24/24

Številka pogodbe: 2560-24-420064

Številka delovnega naloga: 1a-SP AVG23

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Sanacija zajema zavarovanje brežin s kamnom v betonu. Visoka voda je na več daljših odsekih erodirala brežine ter lokalno spodkopala obstoječe zavarovanje.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedlo se je zavarovanje brežin s armiranimi kamnito betonskimi zložbami. Zavarovanja se je izvedlo na treh daljših odsekih. Odstranilo se je odvečne naplavine. Popravilo se je podslapje pregrade. Poškodbe se je saniralo z vgradnjo dodatnih tračnic in večjih skal.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

1.21 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

25.09.2024


Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

30.10.2024


VREDNOST DEL

298.517,79 €

FOTOGRAFIJE



Pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



po končani sanaciji



po končani sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Soče – Idrijca s pritoki

Vodotok: Ravanski potok

Naziv projekta/odseka: Ravanski potok v Spodnji Kanomlji

Občina izvajanja: Idrija


Številka vloge: 0068-11026893-501-0089

Številka projektne dokumentacije: P-GO-64a/24

Številka pogodbe: 2560-24-420064

Številka delovnega naloga: 1a-SP AVG23

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Izvedba zadrževalne pregrade nad zaselkom iz kamna v betonu. Dolvodno od pregrade se izvede zavarovanje brežin z zložbami v betonu. Z ureditvijo se navežemo na obstoječe ohranjene zidove. Gorvodno od državne ceste se izvede sanacijo poškodovane zložbe

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvedena zadrževalna pregrada ter obrežni zidovi dolvodno do urejenega dela.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.17 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

12.11.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024

VREDNOST DEL

190.161,61 €

FOTOGRAFIJE



pred sanacijo




pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji



Po sanaciji



POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Porečje: Porečje Soče – Idrijca s pritoki

Vodotok: Lepejžarca

Naziv projekta/odseka: Lepejžarca s pritokom

Občina izvajanja: Idrija

Številka vloge: 0068-11026893-501-0094

Številka projektne dokumentacije: P-GO-57/24

Številka pogodbe: 2560-24-420064

Številka delovnega naloga: 1a-SP AVG23

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA



SPLOŠNO

Naplavine in plavje v strugi, veliko premeščenih naplavin dolvodno po strugi in posledično zamašitev na delu kjer struga preide v pokriti del, erozije brežin.

OPIS VSEBINE IZVEDENIH DEL

Izvede se tri zadrževalne pregrade nad zaselkom. Brežine se stabilizira s kamnom v betonu. Na pritoku Lepejžarice se izvede ena zadrževalna pregrada nad stanovanjskimi hišami.

DOLŽINA IZVEDENIH DEL

0.07 km

DINAMIKA

Datum začetka izvedbe del / ukrepa:

25.09.2024

Datum zaključka izvedbe del / ukrepa

15.12.2024


VREDNOST DEL

215.526,14 €


FOTOGRAFIJE



pred sanacijo



pred sanacijo



pred sanacijo



Po sanaciji



Po sanaciji