



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00

F: 01 478 74 25

E: gp.mop@gov.si

www.mop.gov.si

Številka: 004-8/2022-2550-74

Ljubljana, 29. 9. 2022

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS o sprejetju Letnega poročila javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2021 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 je Vlada Republike Slovenije na seji dne pod točko sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2021.
2. Vlada Republike Slovenije je za vpis sklepa o sprejetju letnega poročila iz prejšnje točke v knjigo sklepov pooblastila mag. Vojka Sotoška, direktorja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o..

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

- Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2021
- Sklep NS Infra d.o.o.

Prejmejo:

- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

- Uroš Brežan , minister - mag. Matej Skočir, državni sekretar - Neža Kodre, v. d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode - Alenka Kotar, podsekretar, Direkcija Republike Slovenije za vode - mag. Rok Penec, podsekretar, Direkcija Republike Slovenije za vode		
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
/		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14-ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja (6. redna seja dne 07.06.2022), kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2021, ki je sestavni del letnega poročila.		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	DA/NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		
/		

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:	
/	
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.	DA/NE
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: – Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE – Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE – Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE	
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: – v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani.	
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA/NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	DA/NE
Uroš Brežan MINISTER	

PRILOGE:

1. Obrazložitev,
2. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2021

OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja na 6. redni seji dne 07.06.2022, kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2021, ki je sestavni del Letnega poročila.

Javno podjetje je prejelo poročilo neodvisnega revizorja z dne 22.03.2022, iz katerega izhaja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe INFRA d.o.o. na dan 31.12.2021 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2021 so bile:

HE Boštanj:

Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela. Prav tako je bila izvedena predaja izgrajenih ureditev vodne infrastrukture upravljalcu DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o., tako da so se vzdrževalna dela izvajala le na pritokih in na črpališču Kompolje.

HE Arto - Blanca:

Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V septembru 2020 je bil potrjen Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Arto Blanca – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Arto Blanca – Novelacija št. 2, na osnovi katerih so bila zagotovljena tudi finančna sredstva za izvedbo del v letih 2020-2022. Investicijska dela so dokončana na vodni infrastrukturi in v večji meri tudi na preostalih ureditvah. V letu 2021 je bila dokončala izgradnja športnih površin na Blanci.

Na področju vzdrževanja so se izvajala dela le na pritokih in na črpališču Mirna in Log. Preostale ureditve so predane v vzdrževanje HESS d.o.o. in lokalni skupnosti.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v letu 2021 32.721,16 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom za leto 2021 57,67% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 86.731,63 EUR z DDV.

HE Krško:

Na območju akumulacijskega bazena HE Krško so bila vsa investicijska dela dokončana že v letu 2019. V septembru 2020 je bil potrjen Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Krško – Novelacija št. 2, na osnovi katerih so bila zagotovljena tudi finančna sredstva za izvedbo del v letih 2020-2022. Na infrastrukturnem delu so se v letu 2021 izvajala le še dela dopolnitve habitata NH3. Na akumulacijskem bazenu so se v letu 2021 izvajala le nujna redna vzdrževalna dela in še to v manjšem obsegu od potrebnega zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2021 12.751,21 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 100 % realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 12.751,21 EUR z DDV.

HE Brežice:

V letu 2021 so bila s prenosom iz leta 2020 zagotovljena sredstva, na osnovi katerih se je nadaljevala izgradnja nedokončanih ureditev na območju DPN za HE Brežice. Sredstva so bila dodeljena po potrditvi dokumentov Program izvedbe infrastrukturnih ureditev – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Brežice – Novelacija št. 2.

V obravnavanem obdobju se je izvajalo :

- dokončanje izgradnje ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc. Dela so v večji meri dokončana, odvijale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja, zaključevanje obračunov del in izvedba premostitvenega objekta iz naslova arheoloških del.
- Izvedba del na vodni infrastrukturi pri izgradnji proti poplavnih ukrepov na pritokih Potočnica, Drnik, Žlapovec in odsek Močnika v predelu zgornje Pohance. Večji del ureditev je izgrajen in dokončan. Dela so v zaključnih fazah in se pričakuje zaključevanje gradnje še v letu 2022.
- Izvedba del na sonaravnih ureditvah – odprava pomanjkljivosti izgrajenih ureditev.

V sklopu vzdrževalnih aktivnosti so se izvajale le najnujnejše aktivnosti zaradi omejenosti finančnih sredstev. Dokončane so tudi aktivnosti predaje izgrajenih ureditev DRSV in obveznosti vzdrževanja HESS d.o.o., katera je zaključena s 1.7.2020. S tem se je bistveno spremenil obseg aktivnosti vzdrževanja. Obseg vzdrževanja je tako ostal na pritokih in sonaravnih ureditvah. Obenem še vedno ostaja obveza INFRE glede financiranja zavarovanja celotne izgrajene »nedeljive« infrastruktura.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju januar - december 2021 3.263.180,94 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 47,55% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode skupaj prejeta 3.137.712,04 EUR, od tega za infrastrukturne ureditve 3.092.649,95 EUR, za zemljišča 45.062,09 EUR. Medtem, ko je bilo izvajalcem del za infrastrukturne ureditve plačano 3.292.649,95 EUR, od tega 200.000,00 EUR Pomgradu po izvensodni poravnavi iz naslova zadržanih sredstev, ki smo jih prejeli iz Sklada za vode v letu 2018.

HE Mokrice:

Aktivnosti izgradnje investicije na HE Mokrice so se pričele v letu 2018. Decembra 2020 je Vlada Republike Slovenije izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt Hidroelektrarne Mokrice.

V juniju 2020 je bila skupaj s podjetjem HESS d.o.o. vložena vloga za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. Pričakuje se ugodna razrešitev vloge.

V septembru 2021 je bila s sodbo upravnega sodišča odpravljena odločba Vlade RS o prevladi javne koristi energetike OVE nad naravo na območju izgradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek.

Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu in je bil iz navedenega razloga podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.

V letu 2021 so se v večjem delu izvajale naslednje aktivnosti:

- pridobivanje zemljišč na območjih, kjer je potrebno prioriteto prirediti z izgradnjo ureditev,
- pridobivanje ustrezne projektne in tehnične dokumentacije za potrebe gradbenega dovoljenja, potrditve PVO z OVS ter dokumentacije za gradnjo ureditev, kjer je:
 - o oddana DGD dokumentacija na MOP v sklopu integralnega postopka gradbenega dovoljenja,
 - o priprava PZI projektne dokumentacije za vse ureditve,
 - o izvedba razpisne dokumentacije tako za izvedbo del, zunanjo kontrolo, strokovni nadzor in druge potrebne tehnično spremljajoče aktivnosti,
- razpisi za pridobitev izvajalcev del,
- razpisi za pridobitev zunanje kontrole in strokovnega nadzora,
- dokončanje del izvedbe izkopov vojnih žrtev (I. faza izkopov) na vplivnem območju izgradnje ureditev.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je znašala v obdobju januar- december 2021 1.935.256,73 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 96,76% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 43.243,75 EUR in iz sredstev Sklada za podnebne spremembe 1.895.289,11 EUR.

Pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2021						
						v EUR z DDV
Viri financiranja	HE BOŠTANJ	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	Skupaj
p.p. 190133 Sklad za vode	0,00	86.731,63	12.751,21	3.292.649,95	43.243,75	3.435.376,54
p.p. 559 Sklad za Podnebne spremembe	0,00	0,00			1.895.289,11	1.895.289,11
SKUPAJ	0,00	86.731,63	12.751,21	3.292.649,95	1.938.532,86	5.330.665,65

Poročilo v zvezi s pridobivanjem zemljišč v imenu in za račun RS za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture prikazuje aktivnosti v letu 2021, in sicer za gradnjo HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

HE Arto - Blanca:

V obdobju januar – december 2021 na območju HE Blanca-Arto ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč.

S poslovnim Načrtom za leto 2021 so bila planirana sredstva v višini 204.864,00 EUR.

HE Krško:

V obdobju januar – december 2021 ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč.

S poslovnim Načrtom za leto 2021 so bila planirana sredstva v višini 43.580,71 EUR.

HE Brežice:

V obdobju januar – december 2021 so bila porabljena sredstva v višini 45.062,06 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč v okviru linije vzdrževanja (odkupi, cenitvena poročila, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Brežice ter izvedene parcelacije v okviru linije vzdrževanja.

S poslovnim Načrtom za leto 2021 so bila planirana sredstva v višini 726.706,68 EUR, tako da znaša realizacija 6,2%.

HE Mokrice:

V obdobju januar – december 2021 so bila porabljena sredstva v višini 1.277.547,86 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč (geodetske storitve, izdelava cenitvenih poročil, odkupi notarske storitve in prevajalske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice.

S poslovnim Načrtom za leto 2021 so bila planirana sredstva v višini 3.263.095,14 EUR, tako da znaša realizacija 39,15%.

Skupen pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2021						
						v EUR
Viri financiranja	HE BOŠTANJ	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE Mokrice	Skupaj
p.p. 190133 Sklad za vode	0,00	0,00	0,00	45.062,06	1.277.547,86	1.322.609,92
SKUPAJ	0,00	0,00	0,00	45.062,06	1.277.547,86	1.322.609,92

Poročilo v zvezi z vzdrževanjem vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Arto - Blanca HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ter ugotovitvami tehničnih in okolje varstvenih opazovanj za pretekla leta.

V letu 2021 so pridobljena tudi dodatna sredstva za vzdrževanje, vendar le ta niso zadoščala za izvedbo vseh potrebnih obveznosti. Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Boštanj, HE Arto Blanca in HE Brežice vzdržuje podjetje HESS d.o.o., preostali akumulacijski bazeni (HE Krško in HE Mokrice) pa so vzdrževani s strani INFRA d.o.o..

HE Boštanj:

V letu 2021 so izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih in črpališču Kompolje. Obseg del in aktivnosti je bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila na voljo. V letu 2021 je bilo tako izvajano:

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Kompolje.
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Kompolje.

V septembru 2021 se je pričela košnja površin (na pritokih) in čiščenje nekaterih zapolnjenih prodnih zadrževalnikov.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 2021 znašala 36.339 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 103,49% realizacijo.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.

HE Arto - Blanca:

V letu 2021 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih in črpališčih. Obseg del in aktivnosti je bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila na voljo. Izvajale so se naslednje aktivnosti:

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališč zalednih voda.
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Mirna – oznake LB1.
- Čiščenje nekaterih prodnih zadrževalnikov.
- Odstranitev sedimentov na vtočnem delu Florjanskega grabna.
- Košnja z odstranjevanjem tujih rodni vrst.

Akumulacijski bazen je predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o. s 1.9.2020. V maju 2021 je potrjen tudi zapisnik o predaji črpališč na HE Arto-Blanca Občini Sevnica (4 kom.) in koncesionarju HESS d.o.o. (2 kom.). S tem so prekinjene obveze vzdrževanja in upravljanja teh črpališč s strani podjetja INFRA d.o.o..

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto-Blanca je v obdobju januar – december 2021 znašala 86.265 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 159,35% realizacijo.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.

HE Krško:

V letu 2021 so izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih in črpališču Spodnji grad Brestanica. Obseg del in aktivnosti je bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila na voljo. Izvajale so se naslednje aktivnosti:

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Stari grad Brestanica.
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.
- Čiščenje prodnih zadrževalnikov.
- Košnja z odstranjevanjem tujih rodni vrst.

Akumulacijski bazen ni predan v upravljanje o DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o..

V maju 2021 je potrjen zapisnik o predaji črpališča na HE Krško Občini Sevnica.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2021 znašala 65.606 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 183,48 % realizacijo.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.

HE Brežice:

V sklopu vzdrževanja na HE Brežice so se v letu 2021 izvajale naslednje aktivnosti:

- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere vzdrževalec je INFRA d.o.o..
- Pregledi in monitoring sonaravnih ureditev.
- Pregledi in monitoring zalednih vodnih ureditev.
- Manjša sanacijska dela na sonaravnih ureditvah, katere niso predane v vzdrževanje HESS d.o.o..
- Košnja z odstranjevanjem tujih rodni vrst.

Akumulacijski bazen (vse ureditve razen nekatere naravovarstvene ureditve) je bil že v letu 2020 predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o.. Vzdrževanje poteka samo še na »ne predanih ureditvah« in izgrajeni vodni infrastrukturi.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 2021 znašala 167.430 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 103,23 % realizacijo.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.

HE Mokrice:

V letu 2021 je bila izvedena košnja z odstranjevanjem tujih rodni vrst po obstoječih poplavno varnostnih nasipih. Druge aktivnosti niso bile izvedene.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 2021 znašala 10.293 EUR brez DDV.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.

Skupen pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2021						
						v EUR brez DDV
Viri financiranja	HE BOŠTANJ	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	Skupaj
p.p. 160119 Direkcija RS za vode	36.339	86.265	65.606	167.430	10.293	365.933
SKUPAJ	36.339	86.265	65.606	167.430	10.293	365.933

Poročilo v zvezi z upravljanjem odlagališča odpadkov Rakovnik

V letu 2021 so bila na odlagališču odpadkov Rakovnik izvedena naslednja vzdrževalna dela:

1. Izredna vzdrževalna dela: Popravilo mreže, odstranitev naplavin in mulja na vtoku v zaprti odvodnik potoka Rakovnik, čiščenje meteornih kanalov in kanalet.
2. Nadaljevanje del izvajanja obratovalnega monitoringa, skladno z OVD.
3. Izvedba javnega razpisa izvajanja vzdrževalnih del.
4. Izvajanje odvoza na čiščenje odpadnih voda iz telesa odlagališča Rakovnik.
5. Redni pregledi stanja telesa zaprtega odlagališča.
6. Izdelava poročila o stanju odlagališča in pregledih.
7. Izdelava letnega programa upravljanja odlagališča.
8. Priprava dopolnitve osnovne pogodbe o izvajanju del upravljalca za obseg nameravane investicije v sanacijska dela.
9. Namestitev novega piezometra.
10. Druga manjša potrebna dela.

Dela na investiciji glede zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (sanacijska dela odlagališča) niso bila izvajana v letu 2021.

Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala v letu 2021 441.717,94 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 85,18% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 431.509,29 EUR z DDV.

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019 in sklenjene pogodbe št. 2550-21-340002 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2021 je INFRA v letu 2021 izvedla 1.580 ur, kar pomeni realizacijo v višini 40.290 EUR brez DDV oziroma 49.154 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 59,53 % realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 49.154 EUR z DDV.

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2021 1.410.943 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 1.370.609 EUR, prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa 40.290 EUR.

PRIHODKI	GJS	»in-house« Rakovnik	SKUPAJ	DELEŽI
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.366.578	40.290	1.406.868	100%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR	4.031	0	4.031	0%
DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	1.370.609	40.290	1.410.899	100%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	44	0	44	
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	0	0	0	
SKUPAJ PRIHODKI	1.370.653	40.290	1.410.943	

V letu 2021 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.410.943 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 1.370.653 EUR. Razliko v višini 40.290 EUR pa predstavljajo stroški iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik.

STROŠKI	GJS	»in-house« Rakovnik	SKUPAJ	DELEŽI
STROŠKI STORITEV	510.440	4.663	515.103	37%
STROŠKI DELA	843.259	34.994	878.253	62%
STROŠKI MATERIALA	12.515	633	13.148	1%
AMORTIZACIJA	3.948	0	3.948	0%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	404	0	404	0%
SKUPAJ STROŠKI	1.370.566	40.290	1.410.856	100%
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB	0	0	0	
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	82	0	82	
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	5	0	5	
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI	1.370.653	40.290	1.410.943	

V letu 2021 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni izid 0 EUR. Iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa ravno tako izkazujemo poslovni izid 0 EUR.

Na dan 31.12.2021 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev.