



Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 70
E: gp.mzi@gov.si
www.mzi.gov.si

Številka: 361-4/2022/51
Ljubljana, 26. 7. 2022
EVA: /
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si
ZADEVA: Seznanitev Vlade RS s Poročilom Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od januarja do marca 2022 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in tretjega odstavka 7.a člena Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15, 84/18 in 204/21) je Vlada Republike Slovenije na seji dne pod točko sprejela naslednji:
S K L E P :
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od januarja do marca 2022.
Barbara Kolenko Helbl GENERALNA SEKRETARKA
Prejemnik sklepa: – Ministrstvo za infrastrukturo (gp.mzi@gov.si), Direktorat za energijo – Služba vlade za zakonodajo (gp.svz@gov.si), – Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si),
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Tina Seršen, državna sekretarka mag. Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo dr. Leopold Vrankar, vodja Sektorja za rudarstvo, sekretar
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, je pripravilo vladno gradivo na podlagi Poročila izvajalca storitev nadzora družbe GEOSTERN d. o. o.,

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
<p>Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (<i>Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 - popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15, 84/18 in 204/21; v nadaljevanju: ZPZRTH</i>) določa, da ministrstvo, pristojno za energetiko, četrtletno poroča Vladi Republike Slovenije o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju Programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2022-2023 (<i>v nadaljnjem besedilu: program</i>) Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna strokovna institucija GEOSTERN d. o. o., skladno z Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (<i>Uradni list RS, št. 34/01 in 28/02; v nadaljnjem besedilu: uredba</i>).</p> <p>Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo poročilo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju PPZ RTH 2022-2023 v obdobju od januarja do marca 2022.</p>		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		
/		

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
<ul style="list-style-type: none"> - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. 				
/				
II. Finančne posledice za državni proračun				

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

/

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Gradivo nima finančnih posledic za proračun.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

Ni potrebno, ker ne gre za predpis, ampak za četrtletno poročilo Ministrstva za infrastrukturo ob zaključku četrtletnega programskega obdobja zapiranja, ki ga pripravi izvajalec storitev nadzora kot

sestavni del storitev nadzora, v obliki poročila o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi za posamezno četrletje. Ministrstvo za infrastrukturo, kot ministrstvo pristojno za energetiko in rudarstvo, pripravi četrletno poročilo ministrstva, s katerim se Vlada Republike Slovenije le seznanja skladno s 7.a členom ZPZRTH. Vladno gradivo nima narave pravnega predpisa na katerega bi zainteresirana javnost podala mnenje oziroma predloge.

Datum objave:

V razpravo so bili vključeni:

- nevladne organizacije,
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti,
- občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:

NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE

mag. Tina Seršen
DRŽAVNA SEKRETARKA

PRILOGE:

- Predlog sklepa (prilog 1)
- Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje od januarja do marca 2022, junij 2022 (priloga 2)
- Poročilo aktivnosti nadzora za obdobje januar-marec 2022, maj 2022 družba GEOSTERN d. o. o., (priloga 3)

Številka:

Datuma:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in tretjega odstavka 7.a člena Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15, 84/18 in 204/21) je Vlada Republike Slovenije na seji dne pod točko sprejela naslednji:

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od januarja do marca 2022.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

Prejemnik sklepa:

- Ministrstvo za infrastrukturo (gp.mzi@gov.si), Direktorat za energijo
- Služba vlade za zakonodajo (gp.svz@gov.si),
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si),

POROČILO MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO O VIŠINI IN NAMENU PORABE SREDSTEV TER IZVAJANJU PROGRAMA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO MARCA 2022, maj 2022

Skladno s 7.a členom Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15, 84/18 in 204/21; v nadaljnjem besedilu: ZPZRTH) je Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kot ministrstvo, pristojno za energetiko, pripravilo poročilo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik. Za izvajanje programa zapiranja rudnika in namensko koriščenje sredstev je odgovorno ministrstvo, sam nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev pa opravlja neodvisna strokovna institucija - GEOSTERN d. o. o., ki jo za programsko obdobje 2022-2023 izbralo ministrstvo po postopku javnega naročanja.

Na podlagi 6. člena ZPZRTH se sredstva za izvajanje programa zapiranja rudnika zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije in lastnih virov javnega podjetja Rudnik Trbovlje – Hrastnik d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: RTH). Proračunska sredstva za izvajanje programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik so zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za infrastrukturo za leto 2022.

Z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: uredba) je med drugim določen obseg storitev nadzora, organizacija in način opravljanja nadzora, ter kritje stroškov izvajanja nadzora (v nadaljnjem besedilu: nadzor) pri izvajanju programa zapiranja rudnika ter poraba proračunskih in lastnih sredstev, ki jih določa ZPZRTH, kot zakon o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije. Naloga izvajalca nadzora je, da poroča in pripravlja strokovne podlage ministrstvu za odločanje v zvezi s programom, ki se financira iz proračuna Republike Slovenije in lastnih virov javnega podjetja RTH d. o. o., in je osnova za izvajanje postopnega zapiranja rudnika ter pripravi in posreduje poročilo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi za preteklo poslovno leto.

Družba GEOSTERN d. o. o., je s podizvajalci posredovala Poročilo aktivnosti nadzora za obdobje od januarja do marca 2022, ki vsebuje poročilo o tehničnem in finančnem nadzoru nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik. Tehnični nadzor je v danem obdobju obsegal: pregled realiziranih vzdrževalnih del za obdobje januar – marec in prvo polovico aprila 2022, s pregledom stroškov in porabo materiala za potrebe izvajanja vzdrževalnih del na področju jamskega dela in vzdrževanja površine, kot so nadzor izvedbe vzdrževalnih del na dostopnih poteh, čiščenje odvodnjavalnih kanalov, bazenov in prepustov, ter kontrolni pregledi saniranih plazovitih območij, kjer so se sanacijska dela izvajala, predvsem na področju Hauckov glinokop, Plaz Hribarnik (plaz Jesih), Bukova gora in plaz nad jamo Ojstro (strelišče) ter kamnolom Vode. V nadzoru je bilo pregledano stanje preostalih sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini, ter se je izvedlo odpravljanje ugotovljenih pomanjklivosti s predhodnih tehničnih pregledov glede na potrjen program zapiranja in rudarske projekte ter izvajanje monitoringa.

V letu 2021 je RTH, d. o. o. izvajal le nujna vzdrževalna dela, monitoring in pregled površin jame Hrastnik, Ojstro in Trbovlje. Nakazil sredstev iz proračuna v navedenem obdobju ni bilo.

Četrletno poročilo aktivnosti nadzora od januarja do marca 2022:

Tehnični nadzor za obdobje od januarja do marca 2022 je evidentiral:

1. monitoring – vizualni pregledi jame in površine, analiza vod – Savski rov, Retje in Ojstro, kontrola jamske mikroklimе, meritve dotokov – površina jame Hrastnik, Ojstro in Trbovlje, meritve pomikov

terena – dokončanje zimskih meritev, nadzorni center, redno vzdrževanje, digitalni prostorski arhiv, vzdrževanje skladno s pogodbo, popravilo postrojenja za daljinski prenos podatkov zračilnih parametrov v jami, priprava in podpis pogodb za vzdrževanje digitalnega arhiva in nadzornega centra, izdelava letnih poročil za ARSO o odpadkih (zbiralci, povzročitelji) in letnih poročil za ARSO o odpadnih in izcednih vodah;

2. sanacijska in rekonstrukcijska dela na površini – sanacija površine nad Poljem III, sanacija plazovitih območij, obnova industrijske ceste Trbovlje – Hrastnik čez Ojstro – odsek 1, obnova ceste Hrastnik – Leša, obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev, ureditev odvodnjavanja med Blatami in naseljem Brnica, zavarovanje brežine pod Blatami in ureditev dostopne poti, vzdrževanje površine in objektov v lasti RTH (ureditev odvodnjavanja pod Bedia vpadnikom, povzem tal in tira od konca proge 3 proti Bedia vpadniku, odkmik vozičkov in praznjenje na separaciji, popravilo pohodne poti na progi 3, čiščenje kanalet na področju Ojstro in nad motokros progo, čiščenje zbiralnikov ob cesti Retje, posek dreves pod Ostrim vrhom – ogrožanje objekta, obhodi jame in površine, vzdrževanje strojne opreme, kontrola in redno vzdrževanje elektro strojnih instalacij, posek grmovja na področju Ojstro za potrebe polletnih meritev, čiščenje zbiralnikov in kanalov – 3. polje, posek grmovja na področju 3 polja za potrebe meritev, čiščenje kanalov in umirjevalnikov odvodnjavalnega sistema Hrastnik – Blate, posnetek tal pod Bedia vpadnikom proti progi 3, urejanje pohodne poti na križišču 7 in 9 – zamenjava pokrovov kanala in menjava lesenega dela prehodov, urgentna odstranitev drevesa pri Pustovem rovu);
3. ostala dela na rudniškem prostoru – izvajanje nujnih in nepredvidenih del pri organizaciji delovanja rudnika in tehničnih služb v skladu določili ZRud-1 in varstva pri delu, črpanje vode na progi 3 – jama Trbovlje, posnetek tal ob jašku 3# na savskem obzorju, črpanje vode pri jašku Hrastnik 1 na zveznem obzorju jama Trbovlje, posek in odstranjevanje poškodovanega drevja, izdelava projektne dokumentacije – rudarskega projekta dokončne situacije napajanja porabnikov v jamskih in rudarskih objektov na površini, pregled elektro naprav s strani elektro-energetskega inšpektorja, obhodi jame in površine;
4. izvedba upravnih postopkov za pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice – ažuriranje in vzdrževanje digitalnega prostorskega arhiva, dopolnjevanje dokumentacije za tehnične preglede, priprava in podpis pogodb za vzdrževanje, posredovanje podatkov nosilca rudarske pravice v skladu z Gradbenim zakonom glede omejitev v prostoru, urejanje tehničnega dela arhiva (v fizični obliki) v skladu s standardi arhiviranja, priprava gradiva za izdelavo PZ 21-23 v skladu z novelo zakona o postopnem zapiranju, usklajevanje s predstavniki MzI glede nadaljevanja upravnih postopkov, priprava dokumentacije za vloge za štiri področja, kjer so bili upravni postopki ustavljeni.

Tehnični nadzor je pregledal izvajanje vzdrževalnih del na področju jame Hrastnik, Ojstro in Trbovlje ter urejanja in vzdrževanja površine, kjer je ugotovil, da so bila dela izvedena in material porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogi. Tehnični nadzor je med drugim vključil pregled revidiranih situacij, s pregledom prispelih računov in porabo materiala, kjer je izvajalec nadzora evidentiral izločene račune in začasno izločene račune z navedenimi ukrepi izvajalca nadzora glede vrste sredstev.

Pregled dokumentacije za RTH, ki se nanaša na nadzor na področju nepremičnin in premičnin navaja tudi pregled in potrditev zapisnikov mesečne koordinacije zapiranja RTH, ter pregled in potrditev računov od januarja do marca 2022, z obrazložitvijo računov glede potrditve upravičenosti, kjer je nadzor začasno zadržal in izločil dva računa do predložitve specifikacije del in ustreznega pojasnila izvajalca, ter ni izločil noben račun. Poročilo o izvajanju nadzora vrednotenja nepremičnin in premičnin je v pripravi in bo podano v prihodnjih kvartalnih poročilih. Nadzor je podal izhodišča in navodila za izvedbo nedokončanih sanacijskih in rekonstrukcijskih del za odpravo predhodno ugotovljenih pomanjkljivosti ter nadaljevanje izvedbe internih tehničnih pregledov ob predhodni odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ter opozoril, da morajo biti spremembe in odstopanja od projektne dokumentacije, ki

so se pokazale kot potrebne med izvajanjem del in jih je potrdil nadzor, usklajene z ustreznimi odmiki in vpisane v gradbene dnevnik.

Iz poročila aktivnosti nadzora za obdobje od januarja do marca 2022 je razvidno, da je izvajalec storitev nadzora izvajal storitve nadzora nad izvajanjem programa z upoštevanjem določil Uredbe o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik in ZPZRTH.

Iz proračuna so bila za prvo četrtletje nakazana sredstva v višini 449.791.95 evrov za program zapiranja rudnika družbo RTH, d. o. o. in družbi GEOSTERN d. o. o. v višini 19.634,68 evrov. Iz dezinvestiranja pa je družba RTH prejela prilive v višini 279.608,36 evrov.

V predmetnem obdobju Ministrstva za infrastrukturo ni izdalo nobene odločbe, se pa je z družbo RTH dogovoril, da družba umakne tožbe na Upravne sodišču, ki so bile vložene zoper izdanih sklepov o zavrženju vlog za izdajo odločb o prenehanju pravic in obveznosti nosilcev rudarske pravica skladno s PPZ RTH 2019-2023, s čemer so omogočili reševanja novih vlog.



Boga vas, 9.5.2022

POROČILO AKTIVNOSTI NADZORA ZA OBDOBJE JANUAR-MAREC 2022

1.1 TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je po nastopu veljavnosti pogodbe sredi aprila 2022 pričel z intenzivnim nadzorom in s pregledom realiziranih del za 1. kvartal-mesec januar, februar in marec 2022. Pregledati je bilo treba vsa opravljena dela za 1. kvartal. Tehnični nadzor je takoj po podpisu pogodbe za izvajanje nadzora zapiranja RTH z MZI 13.4.2022 pričel z intenzivnimi aktivnostmi in pregledal vsa vzdrževalna dela za obdobje januar-marec ter prvo polovico aprila 2022 ter sproti pregledoval realizacijo zapiralnih vzdrževalnih del za mesec april. Tehnični nadzor je v času od 13.12.2022 do 19.4.2022 pregledoval stroške in porabo materiala za potrebe izvajanja vzdrževalnih del na področju jamskega dela in vzdrževanja površine. Na površini smo nadzorovali izvedbo vzdrževalnih del na dostopnih poteh, čiščenja odvodnjevalnih kanalov, bazenov in prepustov ter kontrolne preglede saniranih plazovitih območij, kjer so se sanacijska dela izvajala. Gre za Hauckov glinokop, Plaz Hribarnik (Plaz Jesih), Bukovo goro in plaz nad jamo Ojstro (strelišče) ter kamnolom Vode.

Tehnični nadzor je pregledoval prispele račune in porabo materiala. V nadaljevanju podajamo poročilo po sklopih.

Nadzor je pregledoval tudi stanje preostalih sanacijskih ter rekonstrukcijskih del na površini, kar bo podrobneje navedeno v kvartalnem poročilu nadzora januar-marec 2022, hkrati tudi odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti s predhodnih tehničnih pregledov glede na potrjen program zapiranja in potrjene rudarske projekte ter izvajanje monitoringa. Obenem je v teku postopek zaključnih tehničnih pregledov, kjer bo nadzor tudi nadalje aktivno sodeloval.

MESEC JANUAR

Dela po pozicijah so naslednja:

1 Izvajanje aktivnosti 2022 (izvedbeni del PZ)

V januarju so se na področju rudnika Trbovlje-Hrastnik izvajala naslednja dela:

1.1 Monitoring

- Vizualni pregledi jame in površine
- Analiza vod – Savski rov (mesečne - RTCZ)
- Kontrola jamske mikroklimе (mesečno)
- Meritve dotokov – površina Hrastnik in površina Trbovlje
- Nadzorni center; redno vzdrževanje
- Digitalni prostorski arhiv, vzdrževanje v skladu s pogodbo

1.2 Izvedba del za zaključek srednjeročnega programa (EPS)

- **Sanacija površine nad III. poljem**

Dogovor z izvajalcem glede pričetka del, prijava delovišča RRI

- **Sanacija plazovitih območij**

Studence 4. Faza; zaključeno, 5. Faza – dogovarjanje z občino Hrastnik glede nadaljevanja aktivnosti

- **Obnova industrijske Trbovlje – Hrastnik čez Ojstro; odsek 1**

Ni bilo aktivnosti

- **Obnova ceste Hrastnik-Leša**

Pridobivanje ponudb za preprojektiranje glede na spremembe OPPN-ja

- **Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev**

Dogovarjanje z občino Hrastnik glede nadaljevanja aktivnosti

- **Ureditev odvodnjevanja med Blatami in naseljem Brnica; zavarovanje brežine pod Blatami in ureditev dostopne poti**

Ni bilo aktivnosti

1.3 Izvajanje nujnih in nepredvidenih del

- Organiziranje delovanja rudnika in tehničnih služb v skladu z določili ZRud in varstva pri delu
- Črpanje vode v progi 3 - jama Trbovlje
- Posnetek tal ob jašku #3 na savskem obzorju
- Izdelava projektne dokumentacije - rudarskega projekta dokončne situacije napajanja porabnikov v jamskih objektih in rudarskih objektov na površini
- Pregled elektro naprav s strani elektro-energetskega inšpektorja

1.4 Izvedba upravnih postopkov za pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice

- Ažuriranje in vzdrževanje digitalnega prostorskega arhiva, dopolnjevanje dokumentacije za tehnične preglede, priprava in podpis pogodb za vzdrževanje
- posredovanje podatkov nosilca rudarske pravice v skladu z Gradbenim zakonom v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj
- Urejanje tehničnega dela arhiva (v fizični obliki) v skladu s standardi arhiviranja
- Priprava gradiva za izdelavo PZ 21 – 23 v skladu z novelo zakona o postopnem zapiranj

1.5 Vzdrževanje površine in objektov v lasti RTH

- Ureditev odvodnjavanja pod Bedia vpadnikom
- Povzem tal in tira od konca proge 3, proti Bedia vpadniku
- Odmik vozičkov in praznjenje na separaciji
- Popravilo pohodne poti v prog 3
- Čiščenje kanalet na področju Ojstro
- Čiščenje kanalet nad motokros progo
- Čiščenje zbiralnikov ob cesti v Retje
- Posek dveh dreves pod Ostrim vrhom – ogrožanje objekta
- Obhodi jame in površine
- Vzdrževanje strojne opreme
- Kontrola in redno vzdrževanje elektro strojnih inštalacij

MESEC FEBRUAR

2 Izvajanje aktivnosti 2022 (izvedbeni del PZ)

V februarju so se na področju rudnika izvajala naslednja dela:

2.1 Monitoring

- Vizualni pregledi jame in površine
- Analiza vod – Savski rov (mesečne - RTCZ)
- Analiza vod – Retje, Ojstro (polletne - RTCZ)
- Kontrola jamske mikrokline (mesečno)
- Meritve dotokov – jama Hrasnik, Ojstro in Trbovlje
- Nadzorni center; redno vzdrževanje
- Digitalni prostorski arhiv, vzdrževanje v skladu s pogodbo
- Popravilo postrojenja za daljinski prenos podatkov zračilnih parametrov v jami
- Priprava, podpis pogodb za vzdrževanje digitalnega arhiva in nadzornega centra

2.2 Izvedba del za zaključek srednjeročnega programa (EPS)

- **Sanacija površine nad III. poljem**

Nadaljevanje del v skladu s pogodbo in RP; zakoličba platoja, zemeljska dela za formiranje platoja, čiščenje odvodnjevalnih kanalov na področju izvajanja del, izvedba odvodnjevanja ob pojavu večjih količin vode na delovišču, ureditev dreniranja...

- **Sanacija plazovitih območij**

Studence 4. faza; zaključeno, 5. faza – dogovor z občino Hrastnik, da se faza 5 ne izvede, zaradi problematike s pridobivanja soglasij

- **Obnova industrijske Trbovlje – Hrastnik čez Ojstro; odsek 1**

Izvajane zemeljskih del med profiloma 7 in 10, odvoz materiala, zavarovanje izkopa...

- **Obnova ceste Hrastnik-Leša**

Preprojektiranje glede na spremembe OPPN-ja

- **Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev**

Dogovor z občino Hrastnik glede nadaljevanja aktivnosti

- **Ureditev odvodnjevanja med Blatami in naseljem Brnica; zavarovanje brežine pod Blatami in ureditev dostopne poti**

Ni bilo aktivnosti

2.3 Izvajanje nujnih in nepredvidenih del

- Organiziranje delovanja rudnika in tehničnih služb v skladu z določili ZRud in varstva pri delu
- Črpanje vode v progi 3 - jama Trbovlje
- Izdelava projektne dokumentacije - rudarskega projekta dokončne situacije napajanja porabnikov v jamskih objektih in rudarskih objektov na površini
- Pregled elektro naprav s strani elektro-energetskega inšpektorja
- Obhodi jame in površine

2.4 Izvedba upravnih postopkov za pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice

- Ažuriranje in vzdrževanje digitalnega prostorskega arhiva, dopolnjevanje dokumentacije za tehnične preglede, priprava in podpis pogodb za vzdrževanje
- Posredovanje podatkov nosilca rudarske pravice v skladu z Gradbenim zakonom glede omejitev v prostoru
- Urejanje tehničnega dela arhiva (v fizični obliki) v skladu s standardi arhiviranja (nadaljevanje del)
- Usklajevanje in izdelava čistopisa PZ 21 – 23 v skladu z novelo zakona o postopnem zapiranju

2.5 Vzdrževanje površine in objektov v lasti RTH

- Ureditev odvodnjevanja pod Bedia vpadnikom
- Povzem tal in tira od konca proge 3, proti Bedia vpadniku
- Odmik vozičkov in praznjenje na separaciji
- Posek grmovja na področju Ojstro za potrebe polletnih meritev
- Čiščenje zbiralnikov in kanalov – 3.polje
- Vzdrževanje strojne opreme
- Kontrola in redno vzdrževanje elektro strojnih inštalacij

MESEC MAREC

3 Izvajanje aktivnosti 2022 (izvedbeni del PZ)

V marcu so se na področju rudnika izvajala naslednja dela:

3.1 Monitoring

- Vizualni pregledi jame in površine
- Analiza vod – Savski rov (mesečne - RTCZ)
- Kontrola jamske mikrokline (mesečno)
- Meritve dotokov – površina Hrasnik, Ojstro in Trbovlj
- Meritve pomikov terena – dokončanje zimskih meritev
- Nadzorni center; redno vzdrževanje
- Digitalni prostorski arhiv, vzdrževanje v skladu s pogodbo
- Priprava, podpis pogodb za vzdrževanje digitalnega arhiva in nadzornega centra
- Izdelava letnih poročil za ARSO o odpadkih (zbiralci, povzročitelji)
- Izdelava letnih poročil za ARSO o odpadnih in izcednih vodah

Izvedba del za zaključek srednjeročnega programa (EPS)

- **Sanacija površine nad III. poljem**

Nadaljevanje del v skladu s pogodbo in RP; nadaljevanje zemeljskih del za formiranje platoja, čiščenje odvodnjevalnih kanalov na področju izvajanja del, ureditev dreniranja ob širjenju platoja...

- **Obnova industrijske Trbovlje – Hrastnik čez Ojstro; odsek 1**

Nadaljevanje izvajane zemeljskih del med profiloma 7 in 10

- **Obnova ceste Hrastnik-Leša**

Preprojektiranje glede na spremembe OPPN-ja, usklajevanje s soglasodajalci, ureditev zgornjega dela gradbišča, zakoličba ...

- **Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev**

Zaenkrat prekinjene aktivnosti v skladu z dogovorom z občino Hrastnik

- **Ureditev odvodnjevanja med Blatami in naseljem Brnica; zavarovanje brežine pod Blatami in ureditev dostopne poti**

Ni bilo aktivnosti

3.2 Izvajanje nujnih in nepredvidenih del

- Organiziranje delovanja rudnika in tehničnih služb v skladu z določili ZRud in varstva pri delu
- Črpanje vode pri jašku Hrastnik 1 na zveznem obzorju - jama Trbovlje
- Posek in odstranjevanje poškodovanega drevja

- Izdelava projektne dokumentacije - rudarskega projekta dokončne situacije napajanja porabnikov v jamskih objektih in rudarskih objektov na površini –usklajevanje z javnim distributerjem in projektantom
- Obhodi jame in površine

3.3 Izvedba upravnih postopkov za pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice

- Ažuriranje in vzdrževanje digitalnega prostorskega arhiva
- Posredovanje podatkov nosilca rudarske pravice v skladu z Gradbenim zakonom glede omejitev v prostoru
- Urejanje tehničnega in splošnega dela arhiva (v fizični obliki) v skladu s standardi arhiviranja (nadaljevanje del)
- Usklajevanje s predstavniki MZI glede nadaljevanja upravnih postopkov
- Priprava dokumentacije (vlog) za štiri področja, kjer so bili upravni postopki ustavljeni...

3.4 Vzdrževanje površine in objektov v lasti RTH

- Posek grmovja področju 3 polja za potrebe meritev
- Čiščenje kanalov in umirjevalnikov odvodnjevalnega sistema Hrastnik - Blate
- Posnetek tal pod Bedia upadnikom proti progji 3
- Prevoz polnih vozičkov odo Separacije in praznjenje
- Urejanje pohodne poti na križišču 7 in 9 – zamenjava pokrovov kanala in menjava lesenega dela prehodov
- Urgentna odstranitev drevesa pri Pustovem rovu
- Vzdrževanje strojne opreme
- Kontrola in redno vzdrževanje elektro strojnih inštalacij

1.7 PREVERITEV STROŠKOV ZA JANUAR-MAREC 2022

POROČILO pregleda STROŠKOV

1. TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je pregledal izvajanja vzdrževalnih del na področju jame Hrastnik, Ojstro in Trbovlje, kakor tudi za potrebe vzdrževanja površine in ugotovil, da so bila dela izvedena in da je bil material porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogami.

Tehnični nadzor je pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec **JANUAR, FEBRUAR IN MAREC 2022**. V nadaljevanju podajamo poročilo po sklopih.

Začasno izločeni oziroma zadržani računi:

- Račun št. 10020 OZE. Izvajalec je naknadno poslal specifikacijo del
- Spekter Geam št. 5/22, izvajalec je poslal ustrezno pojasnilo

Vsa podjetja, ki izvajajo vzdrževalna dela v jami in na površini, morajo računom priložiti specifikacije del, kjer bodo navedene tudi lokacije izvajanja vzdrževalnih del.

Izločeni računi:

- Ni bilo primerov.

POROČILO O STANJU ZAPIRALNIH DEL V APRILU 2022

Nadzor je od RTH zahteval, da se takoj po podpisu pogodbe z MZI nadaljuje z preostalimi nedokončanimi sanacijskimi in rekonstrukcijskimi deli in odpravo še preostalih že predhodno ugotovljenih pomanjkljivosti ter da se nadaljuje z izvedbo internih tehničnih pregledov. Nadzor je zahteval, da se pred tehničnimi pregledi odpravi eventualne pomanjkljivosti, kar bo tudi sproti nadzoroval.

RTH smo ponovno opozorili, da morajo vse spremembe oziroma odstopanja od projektne dokumentacije, ki so se pokazala potrebne med izvajanjem del in jih je potrdil nadzor biti usklajene z ustreznimi odmiki oziroma vpisi v gradbene dnevnike!

Pripravil: Željko Sternad, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.



GEOSTERN d.o.o.
PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING

2. POROČILO FINANČNEGA NADZORA

Poročilo finančnega nadzora je podano v prilogi 1.

3. POROČILO O IZVAJANJU NADZORA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN

Pregledi vrednotenj nepremičnin in premičnin s strani podizvajalca Auditor d.o.o. so v teku in bodo podani v prihodnjih kvartalnih poročilih.

Pozicije za knjiženje PZ 2022 - 2023

			PLAN	REALIZACIJA	%
TIP	DN		2022	1-3/2022	realizacije
Aktivnosti za pridobitev odločbe (dokončanje EPS)			5.425.000,00	101.937,72	1,88
X					
X	X5	Dokončanje nezaključenih postavk EPS PPZ 19-20	5.325.000,00	97.822,72	1,84
X	X7	Izvedba upravnih postopkov za pridobitev odločbe	100.000,00	4.115,00	4,12
X	XG10	Gospodarjenje s premoženjem	850.000,00	92.878,78	10,93
	XG101	Vzdrževanje površine / nepremičnin	850.000,00	92.878,78	10,93
					0,00
X	XM100	Monitoring	600.000,00	5.443,34	0,91
		Neposredni stroški izvajanja programa	6.875.000,00	200.259,84	2,91
X	XI100	Stroški izvajalcev programa	390.000,00	89.541,10	22,96
X	X4000	Posredni stroški	519.000,00	159.991,01	30,83
		Skupaj posredni stroški programa	909.000,00	249.532,11	27,45
G		Nepredvidena in nujna dela	60.000,00	0,00	0,00
		Skupaj program	7.844.000,00	449.791,95	5,73

Za obdobje od januarja do marca 2022 so bili izločeni stroški v višini 1.017,66 EUR in niso zajeti v zgornji tabeli.

Družba RTH, d. o. o. je v obdobju od januarja do marca 2022 prejela prilive v višini 279.608,36 evrov iz naslova lastnih virov, kar predstavlja 34,95 odstotka realizacije od načrtovanih v PPZ RTH 2022-2023.