



Številka: 004-17/2024-2560-25

Ljubljana, 8. 8. 2024

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS o sprejetju Letnega poročila javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2023 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 je Vlada Republike Slovenije na seji dne pod točko sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2023.
2. Vlada Republike Slovenije je za vpis sklepa o sprejetju letnega poročila iz prejšnje točke v knjigo sklepov pooblastila mag. Janeza Pustatičnika, direktorja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o..

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

- Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2023

Prejmejo:

- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
- Ministrstvo za naravne vire in prostor
- Ministrstvo za podnebje, okolje in energijo
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje				
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:				
/				
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:				
<ul style="list-style-type: none"> - Jože Novak, minister - dr. Lidija Kegljjevič Zagorc, državna sekretarka - mag. Neža Kodre, direktorica Direkcije Republike Slovenije za vode - Alenka Kotar, podsekretar, Direkcija Republike Slovenije za vode - mag. Rok Penec, sekretar, Direkcija Republike Slovenije za vode 				
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:				
- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem				
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:				
/				
5. Kratek povzetek gradiva:				
<p>Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-10) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja (4. redna seja dne 10.04.2024), kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2023, ki je sestavni del letnega poročila.</p>				
6. Presoja posledic za:				
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih			DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije			DA/NE
c)	administrativne posledice			DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij			DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki			DA/NE
e)	socialno področje			DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 			DA/NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:				
/				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna				

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: /				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /				
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			DA/NE	

<ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 	
<p>Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE <p>Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. <p>Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.</p>	
<p>9. Predstavitev sodelovanja javnosti:</p>	
<p>Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:</p>	<p>DA/NE</p>
<p>10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</p>	<p>DA/NE</p>
<p>11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</p>	<p>DA/NE</p>
<p>dr. Lidija Kegljevič Zagorc državna sekretarka</p>	

OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja na 4. redni seji dne 10.04.2024, kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2023, ki je sestavni del Letnega poročila.

Javno podjetje je prejelo poročilo neodvisnega revizorja z dne 25.03.2024, iz katerega izhaja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe INFRA d.o.o. na dan 31.12.2023 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2023 so bile:

HE Boštanj:

Gradnja je bila dokončana že v letu 2015. Akumulacijski bazen je bil predan v vzdrževanje koncesionarju HESS, d.o.o. v letu 2019 razen odsekov, na katerih so bile ugotovljene pomanjkljivosti. V maju 2023 se je predalo črpališče Kompolje v vzdrževanje podjetju HESS, d.o.o.. Izvajala so se redna vzdrževalna dela na pritokih. V Decembru 2023 je bil izdelan DIIP za izvedbo sanacij na območju HE Boštanj.

HE Arto - Blanca:

Izgradnja ureditev na območju HE Arto - Blanca je v večji meri dokončana. Na podlagi sklenjene pogodbe za »Sanacija spodnje drče na drči Mirna« so se dela izvajala v mesecu juliju in zaključila v mesecu avgustu 2023. Preostale ureditve so dokončane. V maju 2023 je bilo predano črpališče Mirna v upravljanje družbi HESS, d.o.o..

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto - Blanca je znašala v letu 2023 72.989,48 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 za leto 2023 46,00% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 72.539,30 EUR z DDV.

HE Krško:

Na območju akumulacijskega bazena HE Krško so bile dokončane ureditve že v letu 2019. Potrebno je urediti še prodni zadrževalnik na Gunškem potoku in potok Zelenec. V fazi izvajanja monitoringa naravovarstvenih ureditev je bilo ugotovljeno, da je habitat NH3 pod vplivom poplavnih vod in ga reka Sava zasipava z muljem in plavjem. Prestavitev habitata NH3 je v fazi načrtovanja - pridobivanje potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja. Do konca decembra 2023 projektant še ni pridobil potrebnih soglasij.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2022 59.662,62 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2022 45,35% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 59.662,62 EUR z DDV.

HE Brežice:

Sredstva so bila potrjena v dokumentih »Program izvedbe infrastrukturnih ureditev – Novelacija št. 2« in »Investicijski program za HE Brežice – Novelacija št. 2«, ki sta bila potrjena v letu 2020 in zagotovljena do leta 2022.

S prenosom sredstev je bilo zagotovljeno nadaljevanje del v obdobju januar – december 2023 in sicer:

- Dokončanje gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja na vodni infrastrukturi pri izgradnji protipoplavnih ukrepov na pritokih Potočnica, Drnik in Žlapovec. Dela so bila v celoti izvedena in dokončana. V pričakovanju je pridobitev uporabnega dovoljenja, ki se načrtuje v prvi polovici leta 2024.
- Načrtovanje protipoplavnih ureditev na območju Močnika v predelu Zgornje Pohance občine Brežice. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Dela so se pričela izvajati v aprilu 2023 in bodo predvidoma končana do prve polovice leta 2024.
- Izvedba del na sonaravnih ureditvah – odprava pomanjkljivosti zgrajenih ureditev po monitoring-u je v teku.
- Izvedba zaščite mostnega opornika mostu na cesti R2 preko reke Save. Izvedena je zaščita levega mostnega opornika. Zaščita srednjega in desnega mostnega opornika še ni izvedena in bo izvedena, ko bo možno izdelati dostop do reke Save na desnem bregu v sklopu poglobitve reke Save.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je v obdobju januar - december 2023 znašala 1.314.601,41 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št.1 za leto 2023 znaša 72,38% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 1.860.129,22 EUR.

HE Mokrice:

Aktivnosti na projektu HE Mokrice so se pričele v letu 2018. V juniju 2020 je INFRA d.o.o. skupaj s podjetjem HESS, d.o.o. vložila vlogo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za gradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. Zaradi vložene tožbe DPRS zoper odločbo Vlade RS o prevladi in izdane sodbe Upravnega sodišča RS, 20.5.2023 je MNVP, ki vodi integralni postopek, s sklepom z dne 15.6.2023 prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice – Energetske in infrastrukturne ureditve do odločitve o predhodnem vprašanju prevlade javne koristi.

Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po prvotno potrjenem terminskem planu, zato je potrebno novelirati program infrastrukturnih ureditev in investicijski program tako vrednostno kot časovno.

V obdobju januar – december 2023 so se na HE Mokrice v večjem delu izvajale naslednje aktivnosti:

- pridobivanje zemljišč in
- pridobivanje ustrezne projektne in tehnične dokumentacije za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja ter izdelava projektne dokumentacije PZI za vse ureditve.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je v obdobju januar- december 2023 znašala 61.668,50 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 88,93%

realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe plačano 83.692,47 EUR.

Pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2023					v EUR z DDV
Viri financiranja	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	Skupaj
p.p. 231588 Sklad za vode	72.539,30	0,00	1.860.129,22	0,00	1.932.668,52
p.p. 231758 Sklad za Podnebne spremembe	0,00			83.692,47	83.692,47
SKUPAJ	72.539,30	0,00	1.860.129,22	83.692,47	2.016.360,99

Poročilo v zvezi s pridobivanjem zemljišč v imenu in za račun RS za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture prikazuje aktivnosti v letu 2023, in sicer za gradnjo HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

HE Arto - Blanca:

V obdobju januar – december 2023 so potekali odkupi zemljišč, ki so potrebni v okviru vzdrževanja HE Arto – Blanca ter ureditev mej in parcelacije na pritokih, ki so v okviru vzdrževanja. Sredstva so bila porabljena v višini 59.981,05 EUR.

S poslovnim Načrtom za leto 2023 so bila planirana sredstva v višini 192.626,37 EUR, tako da znaša realizacija 31,14 %.

HE Krško:

V obdobju januar – december 2023 je bilo naročeno cenitveno poročilo za odkup zemljišča, ki je znotraj linije vzdrževanja v okviru izgradnje HE Krško. Sredstva so bila porabljena v višini 196,84 EUR.

S poslovnim Načrtom za leto 2023 in Rebalansom št. 1 k poslovnemu načrtu so bila planirana sredstva v višini 37.841,25 EUR, tako da znaša realizacija 0,52 %.

HE Brežice:

V obdobju januar – december 2023 so bila porabljena sredstva v višini 87.987,55 EUR, in sicer za geodetske postopke (parcelacije, ureditev mej) ter za odkupe zemljišč po končanih ureditvah v sklopu gradnje HE Brežice ter za izvedbo ureditev zgornjega dela potoka Močnik v Zgornji Pohanci in Potočnice.

S poslovnim Načrtom za leto 2023 so bila planirana sredstva v višini 558.814,64 EUR, tako da znaša realizacija 15,75%.

HE Mokrice:

V obdobju januar – december 2023 so bila porabljena sredstva v višini 652.187,09 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč (geodetske storitve, izdelava cenitvenih poročil, odkupi, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice.

S poslovnim Načrtom za leto 2023 so bila planirana sredstva v višini 700.000,00 EUR, tako da znaša realizacija 93,17%.

Skupen pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2023					v EUR
Viri financiranja	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE Mokrice	Skupaj
p.p. 190133 Sklad za vode	59.981,05	196,84	87.987,55	652.187,09	800.352,53
SKUPAJ	59.981,05	196,84	87.987,55	652.187,09	800.352,53

Poročilo v zvezi z vzdrževanjem vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Arto - Blanca HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ugotovitvami tehničnih in okoljevarstvenih opazovanj za pretekla leta in primopredajnimi zapisniki o pregledu akumulacijskih bazenov.

V obdobju januar – december 2023 so se aktivnosti vzdrževanja izvajale v obsegu:

- zavarovanja po zavarovalnih policah zavarovalnice SAVA d.d.;
- drugih rednih obvez fiksnih stroškov (poplačilo električne energije na črpališčih, ...);
- monitoring (interni) na pritokih in »ne-predanih« ureditvah koncesionarju HESS, d.o.o. na akumulacijskih bazenih;
- vzdrževanja črpališč (ki niso predana in katerih vzdrževanje je obveza INFRA d.o.o.);
- košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin;
- odprave nekaterih manjših pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih, po primopredajnih zapisnikih;
- čiščenje naplavin na pritokih in zadrževalnikih (veje, listje, nanosi) po primopredajnih zapisnikih in zapisnikih o pregledu akumulacijskih bazenov.

Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice vzdržuje podjetje HESS, d.o.o., nekatere ureditve, ki niso predane, pa INFRA d.o.o.. Poleg navedenega obsega INFRA d.o.o. vzdržuje pritoke ter druge površine izven vodne linije vzdrževanja (ki je bila določena na primopredaji akumulacijskih bazenov v vzdrževanje podjetju HESS) priobalnega območja v lasti RS in upravljanju DRSV, MNVP-RS na območju koncesije za izkoriščenje vodnega potenciala na spodnji Savi.

HE Boštanj:

V obdobju januar – december 2023 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih in črpališču Kompolje ter košnje na pritokih in zemljiščih izven linije vzdrževanja. Črpališče Kompolje je bilo predano v upravljanje in vzdrževanje podjetju HESS d.o.o. v mesecu maju 2023.

Izvedeno je bilo:

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Kompolje (HESS: INFRA; 50:50) do maja 2023
- Zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu.
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Kompolje (HESS: INFRA; 50:50) do maja 2023.
- Košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 2023 znašala 30.615 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 92,75% realizacijo.

HE Arto - Blanca:

V obdobju januar – december 2023 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih. Košnja na pritokih in na ne predanih površinah se je izvedla v mesecu juliju 2023. Črpališče Mirna je bilo predano v upravljanje in vzdrževanje podjetju HESS d.o.o., v mesecu maju 2023.

Izvajale so se naslednje aktivnosti:

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališč zalednih voda - ČN Mirna z vsemi stroški do maja 2023.
- Zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu.
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Mirna – oznake ČD1.
- Košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin.

Akumulacijski bazen je bil predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS, d.o.o. 1.9.2020. Preostala je obveznost vzdrževanja na pritokih in ne predanih zemljiščih izven vodne linije (RO Blanca, Loško polje in druga zemljišča izven vodne linije). Na teh območjih se vrši košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin. V mesecu juniju je bila izvedena košnja na zemljiščih izven linije vzdrževanja in pritokov.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto - Blanca je v obdobju januar – december 2023 znašala 32.075 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 81,88% realizacijo.

HE Krško:

V obdobju januar – december 2023 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih in odsekih, ki niso bili predane (od LB 12-LB 15B) dol vodno od HE Krško do starega mostu čez reko Savo, zajezna površina Brestaniškega potoka in črpališču Spodnji grad Brestanica ter košnja na površinah izven vodne linije (Rožno, Penk, pijavško polje). Izvajala so se naslednja dela:

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Spodnji grad Brestanica.
- Zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu.
- Košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin.
- Poravnava fiksnih stroškov obratovanja črpališča.

Predano še ni črpališče Spodnji grad Brestanica in rekreacijska območja (RO ROŽNO, območje - zemljišča na Penku - levi breg, Pijavškem polju). Ta območja do nadaljnjega vzdržuje INFRA d.o.o.. Na teh območjih se vrši košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin. Prav tako niso predani odseki ob bazenu: LB 12, 13, 14, 15a in 15b ter izlivni del Brestaniškega potoka (v zajeznem delu - vpliv akumulacijskega bazena).

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2023 znašala 85.997 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 265,83 % realizacijo.

Z Aneksom št. 3 k pogodbi št. 2555-23-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2023 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2023 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2023.

HE Brežice:

V obdobju januar – december 2023 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih akumulacijskega bazena in protipoplavnih nasipih HE Brežice v obsegu:

- Zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu.
- Košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin na pritokih in protipoplavnih nasipih.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 2023 znašala 167.308 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2023 in Rebalansom št. 1 znaša 99,53% realizacijo.

HE Mokrice:

V obdobju januar – december se je izvajala košnja pritoka Gabernice in druge aktivnosti na pritoku Gabernica (sekanje podrtega drevja, odstranjevanje vej, lesa iz struge potoka, odstranjevanje polomljenih vej in posek grmovja) v območju sprejetega DPN za HE Mokrice.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 2023 znašala 26.629 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 140,08% realizacijo.

Z Aneksom št. 3 k pogodbi št. 2555-23-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2023 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2023 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2023.

Skupen pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2023						
v EUR brez DDV						
Viri financiranja	HE BOŠTANJ	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	Skupaj
p.p. 160119 Direkcija RS za vode	30.615	32.075	85.997	167.308	26.629	342.624
SKUPAJ	30.615	32.075	85.997	167.308	26.629	342.624

Poročilo v zvezi z odpravo posledic po poplavi

V Sloveniji so bile močne padavine, ki so se pričele 3. avgusta 2023 v Zahodni Sloveniji in se čez dan, 4. avgusta širile na Vzhodni del Slovenije. Tako je prišlo do poplavljanja najprej v zahodni Sloveniji, nakar so visoke vode dosegle jugovzhodni del in povzročile poplavljanje reke Save 4. avgusta popoldan in preko noči na 5. avgust v porečju Spodnje Save. Projektant je pri načrtovanju pretočne akumulacije za HE Brežice predvidel retenzijske poplavne površine na kmetijskih zemljiščih na območju Vrbine in Krškega polja. Zaradi visokih vod je bil odprt visokovodni razbremenilnik na pretočni akumulaciji HE Brežice, kar je povzročilo poplavljanje Vrbine. Hkrati se je pričela Sava prelivati na desni breg, kar je povzročilo poplavljanje Krškega polja.

Zaradi visoke reke Save je prišlo na sotočju reke Save in Krke do zajezitve reke Krke, ki je poplavljala na območju desnega brega (pri Prahu). Velike Malence niso bile poplavljenе. Je pa v Krški vasi prišlo do poplave na območju retenzije v Krški Vasi, kjer se je Sava prelila pod AC Drnovo Brežice.

Prav tako so bile poplavljenе naselja Loče, Mihalovec, Rigonce in Ribnica na Dolenjskem.

Infra je takoj po poplavah pristopila k pregledu stanja na terenu in popisom škode. Škoda na vodni infrastrukturi zaradi poplav je bila ocenjena na 1,5 mio EUR. Ker so objekti zavarovani, je Infra prijavila škodo zavarovalnici.

V mesecu septembru 2023 se je pričelo z odpravo posledic po poplavi, najprej na čiščenju drenažnih kanalov, da se je omogočilo normalno odtokanje vode in s tem preprečilo nadaljnje nastajanje škode. Nadalje so se v predloge odprave posledic po poplavi vključili projektanti infrastrukturnih ureditev za HE Brežice, kjer je nastalo največ poškodb. V decembru se je pričelo s čiščenjem plavja in mulja. Izvedeno je bilo javno naročilo za odpravo posledic poškodb po poplavi gorvodno od NEK, ki poteka po predlogih projektanta. Dela se bodo končala predvidoma do konca prve polovice naslednjega leta.

Vrednost vlaganj v izvedbo odprave posledic po poplavi za HE Brežice je v obdobju januar – december 2023 znašala 217.053 EUR brez DDV in za HE Krško v višini 19.378 EUR brez DDV.

V letu 2023 so znašala skupaj zagotovljena sredstva za odpravo posledic poplav 247.857 EUR in sicer iz naslova intervencij po interventnem zakonu p.p. 230304 63.362 EUR z DDV ter iz naslova odškodnine Zavarovalnice Sava 184.495 EUR.

Poročilo v zvezi z upravljanjem odlagališča odpadkov Rakovnik

Aktivnosti na zaprtem odlagališču Rakovnik so se izvajale v obsegu rednih in izrednih vzdrževalnih del ter načrtovanja odprave negativnih vplivov na okolje zaprtega odlagališča Rakovnik.

Aktivnosti načrtovanja sanacije zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik je izvedel MOPE. Trenutno je v fazi izdelava projektno tehnične dokumentacije.

V obdobju januar – december 2023 so se izvajale naslednje aktivnosti vzdrževanja:

1. Redno se je odvažala onesnažena voda iz zbirnega bazena na odlagališču, ki je bila čiščena v čistilni napravi Vrhnika.
2. Izvajal se je obratovalni monitoring na območju zaprtega odlagališča Rakovnik in širše, za potrebe najavljene sanacije negativnih vplivov na okolje.
3. Izvajala se je košnja in odstranjevanje tujerodnih rastlin ter čiščenje prodnega zadrževalnika na potoku Rakovnik.
4. Izvajala so se vzdrževalna dela na zadrževalniku Rakovnik - odvoz nanosov, popravilo poškodovanih delov ograje, odstranitev podprtih dreves, čiščenje drenažnih jarkov, jaškov, betonskih kanalet in popravilo cestišča po neurju - dostopna cesta do bazena.

Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je v letu 2023 znašala 443.575,87 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 99,63% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 455.077,48 EUR z DDV.

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019 in sklenjene pogodbe št. 2550-23-340002 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2023 je INFRA v letu 2023 izvedla 1.333 ur, kar pomeni realizacijo v višini 33.992 EUR brez DDV oziroma 41.470 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 99,93% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 43.118 EUR z DDV.

Poročilo v zvezi z ureditvami na območju srednje Save

Na osnovi izdane ponudbe je bila sklenjena pogodba, po kateri JP INFRA d.o.o. izvaja delo inženirja v obsegu del: » izvajanje del inženirja za potrebe naročnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt za umeščanje HE na srednji Savi«.

Pogodbeni naročnik je MOP (sedaj MOPE) - RS. Pogodba je bila sklenjena dne 20.5.2022. Pogodbena vrednost del je 107.360 EUR z DDV. V letu 2023 je bila načrtovana realizacija v višini 69.174 EUR z DDV.

V obdobju januar – december 2023 so bila izvedena dela inženirja s strani INFRA d.o.o. v obsegu:

- Pridobivanje vhodnih podatkov za izvedbo ureditev na »srednji Savi«, katerih investitor je koncedent MOPE-RS.
- Sodelovanje na koordinacijah projekta.
- Ogled stanja na terenu s predstavnikom MOPE.
- Pridobivanje podatkov s strani lokalne skupnosti glede potreb in zahtev izgradnje ureditev na območju načrtovanih HE na srednji Savi.

- Pregled do sedaj izdelane dokumentacije za izgradnjo ureditev na območju HE na srednji Savi.
- Terenski ogled načrtovanih ureditev.
- Pregled zakonskih osnov in podlag za načrtovanje ureditev HE na srednji Savi.

Na podlagi Aneksa št. 2 k pogodbi št. 2550-22-311023 o izvajanju del inženirja za potrebe naročnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt za umeščanje HE na srednji Savi je INFRA v obdobju januar - december 2023 izvedla 787 ur, kar pomeni realizacijo v višini 39.350 EUR brez DDV oziroma 48.007 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 69,40 % realizacijo. V istem obdobju je bilo iz proračunske postavke 231758 - Sklad za podnebne spremembe plačano v višini 48.007 EUR.

Poročilo o izvajanju tržne dejavnosti

Na osnovi pogodbe »Koordinacija pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle« št. P-0484-2022 z dne 12.05.2022, aneksa št. 1 z dne 10.10.2022, aneksa št. 2 z dne 27.06.2023 in aneksa št. 3 z dne 30.11.2023 JP INFRA d.o.o. izvaja delo inženirja.

Naročnik pogodbenih del je OBČINA BRŽICE. Trajanje pogodbenih del je predvideno do 28.02.2024. Pogodbena vrednost del znaša 18.300 EUR z DDV.

V obdobju januar – december 2023 so bila izvedena dela inženirja v naslednjem obsegu:

- Spremljanje in nadziranje izdelave projektne in druge dokumentacije s strani projektanta.
- Strokovna in tehnična pomoč pri načrtovanju ukrepov.
- Usklajevanje tehničnih rešitev na projektu.
- Usklajevanje projektnih rešitev pri tangencah s projektom HE Mokrice.
- Organiziranje, sodelovanje in vodenje operativnih sestankov in koordinacij z naročnikom del, projektantom in drugimi udeleženci v postopku izdelave projektne dokumentacije.
- Sodelovanje s projektantom glede priprave nabora in obsega zemljišč, ki so potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnjo.
- Sodelovanje na predstavitvi projekta lastnikom zemljišč.
- Spremljanje terminskega in finančnega plana izvedbe projekta.
- Sodelovanje z odgovornim pooblaščenim predstavnikom naročnika.
- Sodelovanje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.
- Seznanjanje naročnika o problematiki izvajanja na posameznih delih projekta in podajanje predlogov za odpravo le te.
- Priprava aneksov k pogodbama med naročnikom in INFRA d.o.o. ter naročnikom in projektantom.

V letu 2023 je bil izdan račun po sklenjeni pogodbi v višini 4.500 EUR brez DDV oz. 5.490 EUR z DDV.

Pregled realizacije po virih financiranja

v EUR z
DDV

Postavka	Realizacija 2023	Realizacija 2022	Indeks primerjava realizacije 2023/2022	Poslovni načrt 2023	Indeks primerjava realizacije 2023/PN 2023
NRP 2511-110077 Poslovanje j.p. INFRA s stroški vzdrž. vodne infr.	1.620.938	1.751.732	92,53	1.638.167	98,95
NRP2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. - INFRA	8.576	7.015	122,25	9.833	87,21
NRP 2511-08-0015 HE BLANCA	132.970	26.391	503,85	351.295	37,85
Zemljišča	59.981	12.238	490,14	192.626	31,14
Infrastrukturni del	72.989	14.153	515,72	158.669	46,00
NRP 2511-08-0016 HE KRŠKO	197	100.402	0,20	474.745	0,04
Zemljišča	197	40.739	0,48	37.841	0,52
Infrastrukturni del	0	59.663	0,00	436.904	0,00
NRP 2511-08-0013 HE BREŽICE	1.402.589	2.483.544	56,48	2.375.076	59,05
Zemljišča	87.988	122.830	71,63	558.815	15,75
Infrastrukturni del	1.314.601	2.360.714	55,69	1.816.261	72,38
NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE	713.855	2.584.136	27,62	769.343	92,79
Zemljišča	652.187	621.521	104,93	700.000	93,17
Infrastrukturni del	61.668	1.962.615	3,14	69.343	88,93
NRP 2550-19-0047 Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik	485.046	349.674	138,71	486.740	99,65
stroški poslovanja INFRE d.o.o.	41.470	36.181	114,62	41.500	99,93
stroški vzdrževanja neurejenih odlagališč - zunanji izvajalci	443.576	313.493	141,49	445.240	99,63
NRP 2550-20-0021 Sanacija zaprtega odlagališča Rakovnik		0	0,00	0	0,00
NRP 2550-22-0026 Priprava strokovnih podlag - 3 HE Srednja Sava	48.007	38.186	125,72	69.174	69,40
TRG	5.490	9.150	60,00	9.150	60,00
NRP 2561-23-0006 Odprava posledic poplav	63.362	0	0,00	0	0,00
Zavarovalnica Sava - Odprava posledic poplav	184.495	0	0,00	0	0,00
SKUPAJ	4.665.525	7.350.230	63,47	6.183.523	75,45

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2023 1.743.616 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 1.665.774 EUR, prihodki iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 33.992 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi 39.350 EUR ter prihodki iz naslova izvajanja tržnih dejavnost po pogodbi za koordinacijo pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe na povodju Sotle v višini 4.500 EUR.

v
EUR

PRIHODKI	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG« Sotla	SKUPAJ	DELEŽI
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.368.926	33.992	39.350	4.500	1.446.768	83%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PCR	6.793	0	0	0	6.793	0%
DRUGI PRIHODKI	290.032	0	0	0	290.032	17%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	1.665.751	33.992	39.350	4.500	1.743.593	100%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	23	0	0	0	23	
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	0	0	0	0	0	
SKUPAJ PRIHODKI	1.665.774	33.992	39.350	4.500	1.743.616	

V letu 2023 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.743.616 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 1.665.774 EUR. Stroški iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 33.992 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi 39.350 EUR ter stroški iz naslova izvajanja tržnih dejavnost po pogodbi za koordinacijo pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe na povodju Sotle v višini 4.500 EUR.

v EUR

STROŠKI	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG« Sotla	SKUPAJ	DELEŽI
STROŠKI STORITEV	725.731	57	5.684	0	731.472	42%
STROŠKI DELA	917.876	33.329	33.238	4.436	988.879	57%
STROŠKI MATERIALA	15.299	606	428	64	16.397	1%
AMORTIZACIJA	6.413	0	0	0	6.413	0%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	70	0	0	0	70	0%
SKUPAJ STROŠKI	1.665.389	33.992	39.350	4.500	1.743.231	100%
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0	
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	380	0	0	0	380	
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	5	0	0	0	5	
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI	1.665.774	33.992	39.350	4.500	1.743.616	

V letu 2023 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni izid 0 EUR. Iz naslovov opravljanja »in-house« naročil upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi ravno tako izkazujemo poslovni izid 0 EUR ter iz naslova izvajanja tržnih dejavnost po pogodbi za koordinacijo pri pridobivanju DGD za protiploplavne ukrepe na povodju Sotle tudi izkazujemo poslovni izid 0 EUR.

Na dan 31.12.2023 je bilo v podjetju zaposlenih 15 delavcev.