



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 73

F: 01 471 29 78

E: gp.mo@gov.si

E: glavna.pisarna@mors.si

www.gov.si

Številka: 410-7/2025-116

Ljubljana, dne 17. 04. 2025

EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1914-23-0011 »Izgradnja objekta za kibernetško obrambo« v veljavnem Načrta razvojnih programov 2025-2028 pri proračunskem uporabniku 1914 – Slovenska vojska – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB-1, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU1-G, 65/14, 55/17 in 163/22) in petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 se skladno s priloženo tabelo spremeni vrednost projekta nad 20% izhodiščne vrednosti in sicer za projekt:

- 1914-23-0011 »Izgradnja objekta za kibernetško obrambo«.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka vlade

Priloge:

- 1914-23-0011 - Obrazec 3 – Izgradnja objekta za kibernetško obrambo.

Prejmejo:

Ministrstvo za obrambo,

Ministrstvo za finance.

–		
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:		
/		
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:		
mag. Vanja Svetec Leaney, v.d. generalne sekretarke		
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
/		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta nad 20% izhodiščne vrednosti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 pri proračunskem uporabniku 1914 - Slovenska vojska. V okviru projekta Izgradnja objekta za kibernetško obrambo se spreminja dinamika financiranja vrednosti projekta za več kot 20 % prvotne izhodiščne vrednosti. Nova izhodiščna vrednost projekta znaša 19.851.308 EUR z DDV. Sredstva bodo zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo.		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		
Na povečanje izhodiščne vrednosti je vplivalo več dejavnikov. Sprva je treba izpostaviti dejstvo, da je bil dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), iz katerega izhaja prvotna izhodiščna vrednost, pripravljen v letu 2021, investicijski program (IP) na podlagi katerega se spreminja izhodiščna vrednost, pa v decembru 2024. V tem času so se razmere na gradbenem področju zelo spremenile. Razlog za razliko v ocenjeni vrednosti, je poleg podražitev zaradi inflacije, tudi dejstvo, da je bil v DIIP predviden manjši obseg del in dobav. V projektu so se spremenile nekatere ključne postavke, in sicer: - vrednost gradbeno obrtnih in inštalacijskih dela (GOI) se je povečala za cca. 2,5 krat; - postavka oprema se je povečala za približno 15 krat; - izdelava projektne dokumentacije in vodenje projekta (načrtovanje in projektiranje ter nadzor) pa za cca. 1,9 krat. V investicijskem programu so dodatno vključeni tudi ocenjeni stroški za opremo podatkovnega centra, antenskega stolpa, agregatov in zamenjave transformatorske postaje. Ker ob pripravi DIIP še nismo mogli imeti enako podrobnih podatkov o specifičnih zahtevah za objekt ter opremo, kot so bili na voljo ob pripravi IP, se to odraža v spremembi izhodiščne vrednosti. Pravice porabe se zagotovijo v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo, proračunske postavke 5902 – Konstrukcije in infrastruktura in s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 5858 – Modernizacija enot Slovenske vojske.		

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SV	1914-23-0011 »Izgradnja objekta za kibernetško obrambo«	5902 »Konstrukcija in infrastruktura«	1.000.000,00	2.000.000,00
SKUPAJ			1.000.000,00	2.000.000,00
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SV	1914-17-0002 »Investicije Slovenske vojske«	5902 »Konstrukcija in infrastruktura«	0,00	3.000.000,00
SV	1914-22-0017 »ABSE – nadzor in poveljevanje v zračnem prostoru«	5858 »Modernizacija enot Slovenske vojske«	2.000.000,00	0,00
SKUPAJ			2.000.000,00	3.000.000,00
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:				

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev	
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.	NE
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: – Skupnosti občin Slovenije SOS: NE – Združenju občin Slovenije ZOS: NE – Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: – v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)	
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
mag. Borut Sajovic minister	

Poslano:

- naslovniku,
- SGS,
- GŠSV.

OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 – 2028 pri proračunskem uporabniku 1914 – Slovenska vojska. Skladno s petim odstavkom 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 o spremembi vrednosti projekta nad 20 odstotki odloča Vlada Republike Slovenije.

1. 1914-23-0011 – Izgradnja objekta za kibernetško obrambo

Na področju proračunske porabe: 07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA,

glavni program 0702 – Vojaška obramba,

nosilni podprogram – 070203 – Infrastruktura in opremljenost SV,

proračunske postavke: 5902 – Konstrukcija in infrastruktura, 5859 – Oprema za operativno delovanje

Namen projekta je zagotovitev ustrezne infrastrukture za potrebe kibernetške obrambe, ki jo izvaja Slovenska vojska ter s tem povezana okrepitev pogojev za informacijsko in kibernetško varnost Republike Slovenije. Cilj projekta je zgraditi in opremiti namenski objekt za delovanje enote Slovenske vojske za kibernetško obrambo. Rezultat investicije bo novozgrajena in opremljena namenska stavba Vojašnice Kamna Gorica etažnosti klet + pritličje + streha (samo stopnišče in tehnični prostori) z neto površino prostorov 2.614,97 m². Poleg namenske stavbe bodo zgrajeni tudi za njeno delovanje potrebni pomožni objekti (antenski stolp, diesel agregati, prijavnica) ter zunanja ureditev, ki bo poleg ureditve same gradbene parcele obsegala še ureditev dovozne ceste ter izgradnjo zunanjega parkirišča za osebna vozila z zmogljivostjo 97 parkirnih mest.

Na povečanje izhodiščne vrednosti je vplivalo več dejavnikov. Sprva je treba izpostaviti dejstvo, da je bil dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), iz katerega izhaja prvotna izhodiščna vrednost, pripravljen v letu 2021, investicijski program (IP) na podlagi katerega se spreminja izhodiščna vrednost, pa v decembru 2024. V tem času so se razmere na gradbenem področju zelo spremenile. Razlog za razliko v ocenjeni vrednosti, je poleg podražitev zaradi inflacije, tudi dejstvo, da je bil v DIIP predviden manjši obseg del in dobav. V projektu so se spremenile nekatere ključne postavke, in sicer: vrednost gradbeno obrtnih in inštalacijskih dela (GOI) se je povečala za cca. 2,5 krat; postavka oprema se je povečala za približno 15 krat; izdelava projektne dokumentacije in vodenje projekta (načrtovanje in projektiranje ter nadzor) pa za cca. 1,9 krat.

V investicijskem programu so dodatno vključeni tudi ocenjeni stroški antenskega stolpa, agregatov, zamenjave transformatorske postaje ter opreme podatkovnega centra. Ker ob pripravi DIIP še nismo mogli imeti enako podrobnih podatkov o specifičnih zahtevah za objekt ter opremo, kot so bili na voljo ob pripravi IP, se to posledično odraža v spremembi izhodiščne vrednosti.

Na podlagi navedenih razlogov Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta z izhodiščne vrednosti 5.831.680 EUR na novo izhodiščno vrednost 19.851.308 EUR z DDV.

Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta nad 20% izhodiščne vrednosti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 -2028 pri proračunskem uporabniku 1914 - Slovenska vojska. Sredstva bodo zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO