

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP: 3350-24-0037 / 14 (Sprememba NRP)	Element v NRP: Projekt	Projekt
Naziv: SERŠ Maribor - dostopnost invalidov	Program: Ne	
Dolg naziv: Izboljšanje dostopnosti funkcionalno oviranim (zunanje dvigalo s klančino, sanitarije za invalide in stopniščno dvigalo).	Skrbnik v NRP: 3350 - MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	
Nosilec / Investitor: 7322 - SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR	Skupina projektov: 3311-11-S005 - Investicije v srednjem šolstvu	
Vodja: Maja Skale	Nosilni podprogram: 190401 - Izvajanje srednješolskih izobraževalnih programov	
Vrsta: INVVG - Investicijsko vzdrževanje z gradnjo	Tip: 0 - Ostalo	
Stanje: V izvajanju	Ukrep NOO:	
Celovit projekt:	Prednik (evid. projekt): 3330-17-0006 - Nove investicije v srednjem šolstvu	
Teritorialne enote: Maribor 100%	Državna pomoč:	
Okoljski vpliv: Ugoden	Stopnja: V zaključevanju	
Označbe:		

Namen in cilji

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti objekta, ki je v javni rabi in s tem zagotavljati univerzalno uporabo objekta, dostopnost vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost. Ključni element izboljšanja izobrazbene strukture otrok z invalidnostmi je zagotavljanje kakovostnega in dostopnega izobraževalnega sistema, predvsem s primerno infrastrukturo. Cilj investicije je izgradnja zunanjega dvigala in klančine za dostop do dvigala iz pločnika. Izgradnja stopniščnega dvigala za dostop do učilnic ter predelava enih obstoječih sanitarij za invalide.

Opis stanja ter predviden napredek

Srednja elektro-računalniška šola Maribor je v letu 2024 začela z aktivnostmi izboljšanja dostopnosti in uporabnosti objekta. V času izvajanja investicije je prišlo do finančnih in časovnih odmikov. Ob izvedbi evidenčnih naročil se je izkazalo, da so dejanske vrednosti višje od predvidenih v investicijski dokumentaciji. Dodatno so se zvišali predvideni stroški za izvedbo zunanjega dvigala s klančino zaradi zahtev ZVKD. Posledično se skupna vrednost investicijskih stroškov poveča za 227.444,29 EUR in po novem znaša 441.748,32 EUR z DDV.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	23.04.2024	900-3/2022/61	Začetek izvedbe:	02.09.2024	C3350-24-424061		23.04.2025: 900-4/2022/71/1
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	23.04.2024	900-3/2022/61	Konec financiranja:	31.12.2025			
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
214.304,03	214.304,03	441.748,32	Izdatki pred 2025	Izdatki 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
prvotno 214.304,03	100,00%	206,13%	72.616,11	0,00	369.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ	72.616,11	0,00	369.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri	72.616,11	0,00	369.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	72.616,11	0,00	369.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 231799 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu	72.616,11	0,00	369.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	72.616,11	0,00	369.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Usklajenost: NEUSKLAJEN (53 dni)	Skladnost: NESKLADEN	Veljavni plan enak realizaciji pred: 2025
Kontaktna oseba: maja skale	Telefon: 4005522	E-pošta: maja.skale@gov.si
Status vloge: MBP		

Opomba

Projektu se spremeni vrednost.