



Številka: 351-2/2024-3340-101

Ljubljana, 20. 3. 2026

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog seznanitve z dokumentoma Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Program predvidenih projektov in aktivnosti za obdobje 2026–2028 in Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Letni načrt aktivnosti za leto 2026 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25 - ZF) v zvezi s 76. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS št: 131/23, 81/24, 109/24 in 57/25) je Vlada Republike Slovenije naseji dne.....sprejela:

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z dokumentoma:

- Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Programom predvidenih projektov in aktivnosti za obdobje 2026 – 2028 in
- Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Letni načrt aktivnosti za leto 2026.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGI:

- Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Program predvidenih projektov in aktivnosti za obdobje 2026 – 2028 in
- Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Letni načrt aktivnosti za leto 2026

SKLEP PREJMEJO:

- Generalni sekretariat Vlade RS, - Urad Vlade RS za komuniciranje, - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, - Ministrstvo za finance, - Ministrstvo za zdravje, - Ministrstvo za naravne vire in prostor, - Ministrstvo za solidarno prihodnost, - Ministrstvo za kulturo.		
2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:		
- Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar Ministrstva za kulturo - Špela Spanžel, generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo - dr. Marko Sraka, višji svetovalec, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo		
3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil. (Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.) /		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.) /		
5. Kratek povzetek gradiva:		
Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Program predvidenih projektov in aktivnosti za obdobje 2026 – 2028 ter Letni načrt za leto 2026 opredeljujeta predvidene projekte in aktivnosti, ki se bodo izvajali na podlagi 76. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS št: 131/23, 81/24, 109/24 in 57/25; v nadaljevanju: ZORZFS). Na območjih, prizadetih v poplavah avgusta 2023, se izvajajo celovite krajinsko arhitekturne zunanje ureditve, ki vključujejo pregrupiranje zemeljskih mas, odvajanje površinskih voda, dreniranje, stabilizacijo zemljin, urejanje poti, gradnjo podpornih konstrukcij in zidov ter sajenje vegetacije na plazovitih in poplavnih območjih kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije. Program zajema predvideno porabo sredstev iz namenskega proračunskega sklada – sklad za obnovo (127. člen ZORZFS) za projekte urejanja okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov. Predvidena sredstva se bodo zagotovila posameznim pristojnim ministrstvom, ki so določena za vsak projekt posebej, in sicer na posebni proračunski postavki za koriščenje sredstev sklada za obnovo. Zunanje ureditve so namenjene povečanju odpornosti ogroženih kulturnih spomenikov na podnebne spremembe in ekstremne vremenske dogodke in se financirajo na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo. Predvideni projekti so Javni razpis za celovite krajinsko arhitekturne ureditve spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb ter Celovite krajinsko arhitekturne ureditve območij kulturnih spomenikov grad Katzenstein, grad Grad, dvorec Javornik, grad Ptuj in Arboretum Volčji Potok.		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna	NE

	– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) Za izvedbo Programa predvidenih projektov in aktivnosti za obdobje 2026 – 2028 (Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov) se bodo zagotavljala sredstva iz sklada za obnovo. Predvidena sredstva se bodo zagotovila posameznim pristojnim ministrstvom, ki so določena za vsak projekt posebej in sicer na posebnih proračunskih postavkah za koriščenje sredstev sklada za obnovo. Pristojna ministrstva so Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za solidarno prihodnosti.		

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna	2.386.872,00	7.542.830,00	6.082.174,00	0,00
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Ministrstvo za solidarno prihodnost	2720-25-0906	251109 – Sklad za obnovo – urejanje okolice kulturnih spomenikov – 76. čl. ZORZFS	435.763,93	
SKUPAJ			435.763,93	
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	

SKUPAJ		
OBRAZLOŽITEV:		
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): – prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, – odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, – obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. II. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: – proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, – projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in – proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.		
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.)		

Kratka obrazložitev	
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.	NE
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: – Skupnosti občin Slovenije SOS: NE – Združenju občin Slovenije ZOS: NE – Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: – v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)	
(Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: V razpravo so bili vključeni: – nevladne organizacije, – predstavniki zainteresirane javnosti, – predstavniki strokovne javnosti. – . Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: – v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.)	
Matevž Čelik Vidmar državni sekretar po pooblastilu št. 1003-18/2022-3340-32	

z dne 20. 6. 2025

PREDLOG SKLEPA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka:

Datum:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25 - ZF) v zvezi s 76. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS št. 131/23, 81/24, 109/24 in 57/25) je Vlada Republike Slovenije naseji dne.....sprejela:

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z dokumentoma:

- Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Program predvidenih projektov in aktivnosti za obdobje 2026 – 2028 in
- Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Letni načrt aktivnosti za leto 2026.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGA:

- Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Program predvidenih projektov in aktivnosti za obdobje 2026 – 2028 in
- Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Letni načrt aktivnosti za leto 2026

SKLEP PREJMEJO:

- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Urad Vlade RS za komuniciranje,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za naravne vire in prostor,
- Ministrstvo za solidarno prihodnost,
- Ministrstvo za kulturo.

OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije se seznani z dokumentom Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov - Program predvidenih projektov in aktivnosti za obdobje 2026 – 2028 ter Letni načrt za leto 2026. Program in Letni načrt opredeljujeta predvidene projekte in aktivnosti, ki se bodo izvajali na podlagi 76. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS št: 131/23, 81/24, 109/24 in 57/25; v nadaljevanju: ZORZFS). Na območjih, prizadetih v poplavih avgusta 2023, se izvajajo celovite krajinsko arhitekturne zunanje ureditve, ki vključujejo pregrupiranje zemeljskih mas, odvajanje površinskih voda, dreniranje, stabilizacijo zemljin, urejanje poti, gradnjo podpornih konstrukcij in zidov ter sajenje vegetacije na plazovitih in poplavnih območjih kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije.

Program zajema predvideno porabo sredstev iz namenskega proračunskega sklada – sklad za obnovo (127. člen ZORZFS) za projekte urejanja okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov. Predvidena sredstva se bodo zagotovila posameznim pristojnim ministrstvom, ki so določena za vsak projekt posebej, in sicer na posebni proračunski postavki za koriščenje sredstev sklada za obnovo. Zunanje ureditve so namenjene povečanju odpornosti ogroženih kulturnih spomenikov na podnebne spremembe in ekstremne vremenske dogodke in se financirajo na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo.

Predvideni projekti so Javni razpis za celovite krajinsko arhitekturne ureditve spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb ter Celovite krajinsko arhitekturne ureditve območij kulturnih spomenikov grad Katzenstein, grad Grad, dvorec Javornik, grad Ptuj in Arboretum Volčji Potok.

Na podlagi Programa bodo pripravljene letni načrti za proračunska leta 2026, 2027 in 2028.

Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov

Program predvidenih projektov in aktivnosti za obdobje 2026–2028

Na podlagi 76. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (v nadaljevanju: ZORZFS) (Uradni list RS, št. 131/23, 81/24, 109/24 in 57/25) se na območjih, prizadetih v poplavih avgusta 2023 izvajajo celovite krajinsko arhitekturne zunanje ureditve. Te vključujejo pregrupiranje zemeljskih mas, odvajanje površinskih voda, dreniranje, stabilizacijo zemljin, urejanje poti, gradnjo podpornih konstrukcij in zidov ter sajenje vegetacije na plazovitih in poplavnih območjih kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije. Zunanje ureditve so namenjene povečanju odpornosti ogroženih kulturnih spomenikov na podnebne spremembe in ekstremne vremenske dogodke ter se financirajo na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo.

Program zajema predvideno porabo sredstev iz namenskega proračunskega sklada – sklad za obnovo (127. člen ZORZFS) za projekte urejanja okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov. Predvidena sredstva se bodo zagotovila posameznim pristojnim ministrstvom, ki so določena za vsak projekt posebej, in sicer na posebni proračunski postavki za koriščenje sredstev sklada za obnovo.

Tabela 1 **Predvideni projekti urejanja okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov**

Naziv aktivnosti	Predvideni stroški (v EUR)
1. Javni razpis za celovite krajinsko arhitekturne ureditve spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb	3.500.000,00 EUR
2. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein	3.000.000,00 EUR
3. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad	2.000.000,00 EUR
4. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik	497.143,93 EUR
5. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj	5.000.000,00 EUR
6. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji Potok	2.511.876,00 EUR
SKUPAJ	16.509.019,93 EUR

1. Javni razpis za celovite krajinsko arhitekturne ureditve spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb

Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: MK)

Zunanje ureditve na plazovitih in poplavnih območjih kulturnih spomenikov na prizadetih območjih v lasti lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih oseb zasebnega prava se na podlagi javnega razpisa sofinancira iz proračuna Republike Slovenije največ do 50 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta, vendar končni znesek ne sme presegati največjega zneska, ki je v javnem razpisu predviden za

posamezen projekt. Sredstva za zunanje ureditve na plazovitih in poplavnih območjih na prizadetih območjih so namenjena lastnikom kulturnih spomenikov ali njihovim upravljavcem v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. (4. odstavek 76. člena ZORZFS).

2. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein

Kulturni spomenik grad Katzenstein in njegovo območje je v lasti Republike Slovenije.

Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ)

Koordinator projekta: Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (v nadaljevanju: UNKIZ)

Upravitelj kulturnega spomenika in investitor: Psihiatrična bolnišnica Begunje (v nadaljevanju: PBB)

S projektom Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein se bo uredil park gradu na način, da se bo zagotovila večja odpornost kulturnega spomenika na podnebne spremembe in ekstremne vremenske dogodke. Hkrati se bodo odpravile nekatere posledice naravnih nesreč (poplava v letu 2023).

Park predstavlja ožji del nekdanje grajske posesti ob gradu Katzenstein, ki beleži kontinuiran razvoj od 14. stoletja naprej. Osrednji del parka je obzidan poznorenesančni parter (prvotna zasnova parterja se je sicer z leti nekoliko spreminjala, vendar je vrt ohranil svojo funkcijo) s fontano kot osrednjo točko ureditve. Poznorenesančni vrt je bil vzpostavljen nasproti vhoda v grad (dvorec) okrog leta 1660, hkrati z renesančnimi dozidavami in prezidavami dvorca.

Za namen ureditve celovite krajinsko – arhitekturne zunanje ureditve na območju spomenika državnega pomena Park gradu Katzenstein bo potrebno tvorno sodelovanje več deležnikov (MZ/UNKIZ, MK, Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: MORS), Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju: MNVP), občina Radovljica, Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), Zavod za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS) in drugi).

Pravni podlagi za zagotavljanje javnih finančnih sredstev, ki se nanašajo na ukrepe obnove območja parka gradu Katzenstein sta:

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljevanju: ZOPNN) (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP, 117/23 – ZIUOPZP-A in 83/25);
- Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (v nadaljevanju: ZORZFS) (Uradni list RS št. 131/23, 81/24, 109/24 in 57/25) - 76. člen.

Na podlagi ZOPNN je MNVP – Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč koordiniral pripravo in pripravil Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevni obilnim deževjem s poplavami in plazovi (v nadaljevanju: sanacijski program), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-8/2024/6 z dne 16. 5. 2024. V sanacijskem programu sta dva vsebinska sklopa, na podlagi katerih se bodo zagotavljala sredstva za odpravo posledic škode na obravnavanem območju: vodna infrastruktura in kulturna dediščina.

Višina sredstev, ki jih je možno dodeliti na podlagi ZOPNN, je sorazmerna nastali škodi. To pomeni, da je možno pridobiti sredstva samo za izvedbo ukrepov namenjenih odpravi posledic škode, ki je nastala na vodni infrastrukturi in kulturni dediščini, in sicer na način, da se povrne na prvotno stanje, to je stanje pred izrednimi vremenskimi dogodki v poplavah avgusta 2023.

Predmet sanacije so samo škodni dogodki oziroma elementi, ki so bili vneseni v informacijski sistem AJDA. Na podlagi ZOPNN ni možno pridobiti zadostnih sredstev za izvedbo vseh potrebnih ukrepov za povečanje odpornosti kulturnega spomenika pred poplavami ali zemeljskimi plazovi.

Odprava neposredne škode na kulturnem spomeniku (grad Katzenstein) – kulturna dediščina po ZOPNN (upravitelj gradu je PBB):

- obnova zunanjih in notranjih ometov,
- obnova zunanjih in notranjih tlakov,

- obnova/zamenjava stavbnega pohištva,
- restavriranje kamnitih portalov in okenskih okvirov v pritličju.

Za pripravo sanacijskega elaborata je zadolžen ZVKDS, za izvedbo projekta je zadolžena PBB.

Odprava neposredne škode v parku kulturnega spomenika grad Katzenstein – kulturna dediščina po ZOPNN (upravljalca parcel znotraj parka – občina Radovljica):

Občina Radovljica je zadolžena za urejanje razritih peščenih sprehajalnih poti, urejanje brežine nad Brezjanko in Jožmurko, ki se plazi, urejanje okolice paviljonov in obnova ter zaščita obeh paviljonov, ki jih je deroča voda še dodatno poškodovala.

Za pripravo sanacijskega elaborata je zadolžen ZVKDS, za izvedbo projekta je zadolžena občina Radovljica.

Sanacija vodotokov in vodne infrastrukture po Sanacijskem programu MNVP:

Elaborat urejanja voda in urejanje kanala Blatnice, protipoplavnega nasipa, čiščenja povezovalnega kanala med Blatnico in Begunjsčico in nova struga izvira iz Brezjanke je v pristojnost DRSV.

Poplavljen grobišče talcev in spomenika talcev so že v fazi urejanja. Projekt je financiran na podlagi 15. člena Zakona o vojnih grobiščih (MORS). Projekt je bil načrtovan v času pred poplavami avgusta 2023. Investicijo vodi občina Radovljica.

ZVKDS OE Kranj bo izdelal podrobne kulturnovarstvene pogoje, ki bodo osnova za izdelavo Projektne naloge celovite krajinsko arhitekturne ureditve.

Projektna naloga ureditve celovite krajinsko – arhitekturne zunanje ureditve na območju spomenika državnega pomena Park gradu Katzenstein (financiranje: 76. člen ZORZFS) bo vsebovala:

1. Podrobne kulturnovarstvene pogoje.
2. Celosten urbanističen načrt krajinske in arhitekturne zunanje ureditve.
3. Uskladitev del in financiranja z Občino Radovljica.
4. Elaborat urejanja voda na področju grajske posesti Katzenstein bo omogočil uskladitev predvidene krajinske ureditve v projektni nalogi; zaradi širjenja struge bo namreč potrebno narediti dva nova mostova čez Blatnico, urediti višji nasip na eni strani brega (protipoplavni nasip), ki se bo uredil kot intervencijska pot v primeru naravnih in drugih nesreč, saj Katzenstein trenutno intervencijske poti nima, saj vstop večjega interventnega vozila skozi portal ni možen (ožina). S tem namenom bo potrebno na novo urediti drevored in zelene površine. V povezavi z intervencijsko potjo je potrebno narediti novo protipožarno študijo in realizirati priporočila iz študije. Zagotovo bo potrebno predvideti bazene za požarno vodo in urediti hidrante v sklopu graščine, saj dovoz gasilskega vozila na obe dvorišči (grajsko in tehnično) ni možen zaradi portalov. V okviru te študije in/ali urbanističnega načrta v popisu dopuščamo možnost delnih sprememb infrastrukture.
5. Potrebno je postaviti/obnoviti kamnito obzidje, ki je bilo v poplavah v celoti porušeno, v celoti adaptirati poplavljen oranžerijo skupaj s streho. Očistiti in sanirati bi bilo potrebno grajski kanal, saj poplavne naplavine in nasedla zemlja v njemu trenutno povzročajo vlažnost in propadanje sten. Očistiti in urediti je potrebno parterni park, ki je bil tudi poplavljen, pregledati in urediti drevesa v kostanjevem drevoredu, čez katerega je drla voda. Potrebno je celostno hortikulturno urediti področje med kozolcem Toplarjem in mizarsko delavnico.
6. Pripraviti je treba načrt zasaditve z drevesi in grmovnicami, ki bo dopolnjevala siceršnje ukrepe za preprečitev poplav.
7. Ostalo glede na podrobnejše zahteve kulturnovarstvenih pogojev iz tega naslova.

3. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad

Kulturni spomenik grad Grad in njegovo območje je v lasti Republike Slovenije.

Pristojno ministrstvo: MNVP

Koordinator projekta: MNVP – Sektor za naravne vrednote in zavarovana območja

Upravljalca kulturnega spomenika in investitor: Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju: JZ KPG)

S projektom Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad se bo zagotovila večja odpornost kulturnega spomenika na podnebne spremembe in ekstremne vremenske dogodke.

Grad Grad je največji grad v Prekmurju in eden največjih v Sloveniji. Postavljen je bil na razglednem pomolu, morda že v 11. stol. Iz trdnjave z imenom Gornja Lendava je prerasel v razkošno baročno bivališče, obkroženo s parkom.

Zemljina brežine, na kateri stoji grad in njena neposredna okolica je zaradi posledic podnebnih sprememb pričela plaziti, kar neposredno ogroža statično stabilnost objekta z okolico. Zaradi podnebnih sprememb ter posledično obdobjno večje razmočenosti terena in močnih vetrov so se prenekatera mogočna stara drevesa na brežini, kakor tudi v grajskem parku začela sušiti, izgubila svojo stabilnost, se polomila in padla. Obdobjna prekomerna premočenost terena pa tako še hitreje povzroča nestabilnosti in premikanje zemljin.

Celotna situacija neposredno ogroža statično stabilnost objekta, kar je razvidno iz razpok na zidovih gradu.

Z izvedbo sanacijskih ukrepov na brežinah okrog gradu, kot tudi v notranjem grajskem dvorišču in širše v parku bi povečali statično stabilnost samega gradu, z rekonstrukcijo obodne poti bo omogočeno lažje vzdrževanje grajskega objekta, saj je ureditev obodne poti na celi površini okoli gradu tudi osnovni pogoj za izvajanje nadaljnjih sanacij. Trenutna obodna pot na nekaterih mestih preozka zaradi plazenja terena in ne omogoča izvedbe sanacijskih del.

Z ureditvijo drevesnega in grmovnega sestoja bi dodatno stabilizirali relief in preprečili možnosti nadaljnje škode na starih drevesih.

Poleg zgoraj navedenega pa bi v parku povečali odpornost terena z ureditvijo obstoječih in nekaterih novih povezovalnih sprehajalnih poti znotraj parka in sicer na njegovem južnem in jugozahodnem delu. Na teh območjih so namreč obstoječe poti zaradi vodne erozije praktično popolnoma uničene, potrebno bi jih bilo odpreti, ustrezno utrditi podlago in na površino namestiti primerno nasutje ob sočasni ureditvi poteka meteornih vod. Pot »po kamlaj«, ki pelje od gradu v dolino, v center naselja Grad, je ravno tako potrebna sanacije podobnega tipa, kot navedeno zgoraj, pri čemer je ta tlakovana in kot taka zahteva nekoliko drugačen pristop.

Poleg zgoraj navedenih aktivnosti, ki bodo financirane v okviru 76. člena ZORZFS, pa JZ KPG v sodelovanju z MNVP pripravlja projektno dokumentacijo po Programu odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevним obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki se izvaja po ZOPNN. Investicija po ZOPNN je v prilogi 8: Seznam posebnih objektov - območja naravne vrednote oziroma objekti na zavarovanem območju v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, za utrditev/sanacijo plazišča in za statično sanacijo severnega trakta/kрила. Dela se bodo izvajala na parceli 38 Grad 1695 in 1696 v lasti RS in v upravljanju JZ KPG.

Za namen jasne ločitve obeh projektov so na spodnji skici prikazana območja po posameznih fazah in virih financiranja.

4. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik

Kulturni spomenik dvorec Javornik in njegovo območje je v lasti Republike Slovenije.

Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za solidarno prihodnost (v nadaljevanju: MSP)

Koordinator projekta: MSP

Upravljalec kulturnega spomenika in investitor: Javni zavod Koroški domovi starostnikov

S projektom Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik se bo zagotovila večja odpornost kulturnega spomenika na podnebne spremembe in ekstremne vremenske dogodke.

Dvorec stoji na terasasti vzpetini vzhodno od jedra naselja. V osnovi izvira z začetka 16. stoletja. Od prvotne zasnove iz 16. stoletja je ohranjeno še celotno jedro dvorca. Zahodni rob terase dvorca je

omejevalo eskarpasto obzidje, ki je v temeljih deloma še ohranjeno in se na južnem koncu zaključuje z objektom paviljona ob nekdanjem osrednjem vhodu v kompleks dvorca.

Zaradi premikov zemljine je zahodno obzidje že dokaj poškodovano in grozi mu porušitev.

S celovito krajinsko ureditvijo bi stabilizirali brežino na J, Z in deloma S strani dvorca Javornik in tako preprečili nadaljnje propadanje mejnega obzidja ter povečali odpornost okolice objekta. Za stabilizacijo brežine bo potrebno na J, Z in S strani dvorca postaviti oporni zid, ki bo stabiliziral obstoječo klančino. S pregrupiranjem zemeljskih mas in izvedbo odvodnjavanja površinskih voda ter dreniranjem bomo povečali odpornost terena. Zvišana bo geomehanska odpornost terena ob morebitnih vnovičnih obilnih padavinah in neurjih. Ker se dvorec nahaja na vzpetini nad mestom Ravne, bi s saditvijo dreves omilili negativne vplive vetra in obilnejših padavin na sam prostor, hkrati bi s povečano biomaso zagotovili ugodnejšo mikroklimo prebivalcem in obiskovalcem spomenika. Posajena drevesa in grmovnice bodo s svojim koreninskim sistemom dodatno stabilizirale hrib na katerem stoji dvorec Javornik. V program se vključijo zemljišča katastrska občina 882 Ravne, parcele 110/7, parcela 114/4, parcela 114/3, parcela 113/1, parcela 113/2 in parcela 115/4. Sredstva za izvedbo predvidenega projekta bi črpali iz nove PP za koriščenje sredstev sklada za obnovo (ZORZFS). Za izvedbo celovite krajinsko arhitekturne ureditve območja kulturnega spomenika dvorca Javornik je UE Ravne na Koroškem, investitorju javnemu zavodu Koroški dom starostnikov, Črneče 144, Dravograd, izdala gradbeno dovoljenje št. 351-217/2025-6240-16 z dne 15. 12. 2025, ki je pravnomočno.

Poplavna projekta v teku

Ministrstvo za solidarno prihodnost je kot predlagatelj v Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju socialnovarstvenih zavodov, ki ga je potrdila Vlada RS s sklepom št. 35400-1/2024/3 z dne 18. 1. 2023 in v Spremembo Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju javnih socialnovarstvenih zavodov, ki ga je potrdila Vlada RS s sklepom št. 35400-1/2024/5 z dne 19. 9. 2024, uvrstilo objekt na naslovu Javornik 11, Ravne na Koroškem (dvorec Javornik), ki stoji na nepremičnini katastrska občina 882 Ravne, parcela 110/4. Ocena sredstev za odpravo škode je bila določena v višini 100.819,60 EUR z vključenim DDV.

Z investicijo, ki je bila zaključena v letu 2024, je upravljavec Koroški dom starostnikov saniral namočene stene in omete v kleti, izvedel hidroizolacijo sten in terase dvorca Javornik, objekt je hidrološko saniran do te mere, da se bo ohranjala substanca in bo preprečeno nadaljnje propadanje zaradi vpliva vlage iz zunanjega okolja. Vzpostavljena je zaščita tudi pred morebitnimi kasnejšimi vpadi površinskih voda in omogočena uporaba in obratovanje objekta za namen dnevnega centra in začasnih namestitev. Sanacijska dela so zajemala izkop okoli zunanjih sten oz. temeljev do globine 100 cm, izravnavo kamnitih temeljev, popravilo elementov na kotih terena, izvedbo hidroizolacije za preprečitev zamakanja, izvedbo drenaže, izvedbo meteorne kanalizacije za odvodnjavanje iz talnih in strešnih površin, izvedbo utrjene podlage ob objektu, popravilo inštalacij v kleti ter izsuševanje in sanacijo ometov in tal v kleti. Projekt: 2720-24-0901 – Sanacija po poplavih – dvorec Javornik – KDS

Vrednost projekta: 100.819,60 EUR. Sredstva so se zagotavljala na PP: 230508 – Program odprave posledic neposredne škode na stvareh – domovi za starejše – naravne nesreče 4. 8. 2024

Ministrstvo za solidarno prihodnost je kot predlagatelj Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023 na področju javnih socialnovarstvenih zavodov, ki ga je potrdila Vlada RS s sklepom št. 84400-9/2024/3 z dne 19. 9. 2024, uvrstilo objekt na naslovu Javornik 11, Ravne na Koroškem (dvorec Javornik), ki stoji na nepremičnini katastrska občina 882 Ravne, parcela 110/4. Ocena sredstev za odpravo škode je bila določena v višini 236.827,51 eur z vključenim DDV.

Z investicijo, ki je zaključena, je upravičenec Koroški dom starostnikov saniral namočene in poškodovane zidove J in Z rizalita in saniral poškodovane stropne plošče nad Z rizalitom, kjer je bil zaradi zamakanja strop prizadet. S sanacijo se prepreči nadaljnje propadanje varovanih delov objekta in fasade na J in Z delu objekta. Sanacijska dela so zajemala utrditveno sanacijo obstoječe fasade s čiščenjem, utrjevanjem in dopolnjevanjem ometa ter končno poslikavo ter sanacijo poškodovane stropne plošče nad Z rizalitom. Na rizalitnih delih so izvedeni novi ometi in nova fasada. Projekt: 2720-

24-0910 – Sanacija fasade – Dvorec Javornik – KDS. Vrednost projekta: 236.827,51 EUR. Sredstva so se zagotavljala na PP: 10256 – MSP – Odprava posledic neposredne škode na stvareh – naravne nesreče med 17. 7. in 3. 8. 2024.

5. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj

Kulturni spomenik grad Ptuj in njegovo območje je v lasti Republike Slovenije.

Pristojno ministrstvo: MK

Koordinator projekta: MK, Služba za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem (v nadaljevanju: SIRSP)

Upravitelj kulturnega spomenika in investitor: MK; SIRSP

S projektom Krajinsko arhitekturni sanacijski ukrepi na območju kulturnega spomenika Grad Ptuj se bo zagotovila večja odpornost kulturnega spomenika na podnebne spremembe in ekstremne vremenske dogodke. Gre za celosten pristop, ki združuje varovanje kulturne dediščine, trajnostno urejanje prostora in prilagajanje na podnebne spremembe.

Grad Ptuj je ena najpomembnejših kulturnih znamenitosti Slovenije, ki na vrhu grajskega griča že stoletja dominira nad mestom in Dravo. Kompleks, katerega začetki segajo v 11. stoletje, vključuje dva palacija, pomožna poslopja, značilno arkadno dvorišče in druge arhitekturne elemente od romanike do baroka. Grad in mesto Ptuj skupaj tvorita eno najbolj ohranjenih srednjeveških urbanih celot v Sloveniji ter pomembno veduto, ki ima izjemen zgodovinski, kulturni in estetski pomen.

Okolje gradu je geološko zahtevno. Zemljina na grajskem griču je sestavljena iz heterogenih tal, ki vključujejo preperele prode in konglomerate. Ta tla so že naravno nagnjena k nestabilnosti, saj imajo nizko kohezivnost in visoko prepustnost, kar pomeni, da so podvržena eroziji, izpiranju finih delcev in zmanjšanju nosilnosti ob večjih obremenitvah. V globini nato naletimo na bolj stabilen teren.

Zgodovinski posegi v grajski grič, kot so odstranitev vegetacije in gradbena dela, so dodatno oslabila stabilnost tal. Zlasti po odstranitvi vegetacije je prišlo do intenzivnega plazenja zemljine. Razmočenost terena zaradi pogostih ekstremnih padavin, ki so posledica podnebnih sprememb, je težavo še poslabšala. Plazenje in krušenje tal neposredno ogrožata grajsko obzidje, grajske stavbe in dostopne poti, predvsem tisto, ki vodi iz smeri dominikanskega samostana.

Spomladi 2023 je prišlo do večjega zdrsa zemljine na zahodni brežini, ki pa do danes še ni saniran. Avgusta 2023 se je na južni brežini pod Ptujskim gradom sprožil večji usad, ki je ogrožal globalno stabilnost obstoječih podpornih zidov na območju Ptujkega gradu. Ta usad je bil do decembra 2023 saniran.

Cilj projekta je stabilizacija brežin, izboljšanje dostopnosti in povečanje odpornosti gradu na vplive podnebnih sprememb.

Ključni ukrepi vključujejo:

- Uporaba zasaditve avtohtone vegetacije, ki bo s svojimi koreninskimi sistemi stabilizirala tla. Vegetacija ne bo le zmanjšala krušljivosti tal, temveč bo tudi izboljšala mikroklimatske razmere in povečala biotsko raznovrstnost območja.
- Uporaba naravnih tehnik za preprečevanje erozije, kot so biološke pregrade, zasaditev grmovnic in trav, ter namestitvev geotekstilov.
- Izvedba drenaže in zbiralnikov vode, ki bodo omogočili varno odvajanje površinskih voda ter preprečili razmočenje tal.
- Tehnične rešitve, kot so gradnja podpornih zidov in utrditev kritičnih območij s sidranjem, mrežami ali uporabo armiranih tal, bodo dopolnile sonaravne ukrepe.
- Zaščita grajskega obzidja in temeljev s posebnimi ojačitvami.
- Sanacija obstoječih poti, ki jih je plazenje poškodovalo, ter vzpostavitev novih, varnejših poti. To bo omogočilo dostop do gradu iz vseh smeri, izboljšalo varnost obiskovalcev in povečalo dostopnost kulturnega spomenika.

Z izvedbo teh ukrepov bo Ptujski grad postal bolj odporen na ekstremne vremenske dogodke, kot so močne padavine in dolgotrajne suše, ki negativno vplivajo na stabilnost tal. Poleg tega bo projekt

prispeval k trajnostni zaščiti ene najpomembnejših kulturnih znamenitosti Slovenije ter hkrati okrepil povezanost med kulturno dediščino, naravnim okoljem in lokalno skupnostjo.

Ta projekt ni zgolj sanacija, temveč trajnostna investicija v ohranitev nacionalnega zaklada, ki bo hkrati zagotavljala varno in privlačno okolje za obiskovalce ter nadaljnjo promocijo Ptuja kot enega najpomembnejših kulturno-zgodovinskih središč v regiji.

6. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji Potok

Kulturni spomenik državnega pomena Volčji Potok - Arboretum (EID 1-07904) in njegovo območje je v lasti Republike Slovenije.

Pristojno ministrstvo: MK

Koordinator projekta: MK, Direktorat za kulturno dediščino (v nadaljevanju: DKD)

Upravljalca kulturnega spomenika in investitor: Javni zavod Arboretum Volčji Potok

Arboretum Volčji Potok sodi med najpomembnejšo vrtno-arhitekturno dediščino v Sloveniji. Preoblikovanje nekdanjega kompleksa dvorca s parkom z vključitvijo ohranjenih grajenih prvin v parkovno zasnovo v krajinskem slogu, uporaba drevnine, grmovnic, zelnatih trajnic in vodnih motivov ter sožitje z naravnimi lastnostmi območja opredeljujejo edinstvenost arboretuma. Tematsko zasnovane enote so likovno in ekološko uravnotežene ter med seboj povezane kot različna krajinska prizorišča. Posebna vrednota je vključitev vidnih prostorskih kakovosti, ki so bližnji grič Homec s cerkvijo ter daljna okolica Kamniških Alp v koncept zasnove. Zaradi velike raznolikosti rastlinskega materiala, zbranega v arboretumu, je ta pomemben tudi biotsko in genetsko.

S projektom celovite krajinske arhitekturne ureditve kulturnega spomenika Arboretum Volčji Potok se bo ob upoštevanju varovanih vrednot krajinskih prizorišč povečala odpornost kulturnega spomenika v primeru elementarnih nesreč ter zagotovilo varno in privlačno okolje za obiskovalce, zaposlene in okoliške prebivalce. Za doseg tega cilja so potrebni ukrepi na vodni infrastrukturi in vodnih telesih površinskih voda (suhi zadrževalnik v Rosuli, Veliko jezero, jezero Otočec, jezero v Jelovi dragi, Rudniški potok, potok Stanjšek, Gozdni potok, Volčji potok). Za sanacijo vodne infrastrukture in vodnih teles je predvidena izdelava hidrološko-hidravlične študije, da se pridobijo podatki o vodnem sistemu, ki vpliva na dogajanje vod v območju arboretuma Volčji Potok ter izdela različne projekcije glede na možno količino padavin. Izdela se projektna dokumentacija, ki poleg zagotavljanja ustreznih hidrotehničnih ukrepov za problematična vodna območja zagotavlja tudi ustrezne krajinsko arhitekturne ureditve, primerne vrtno-arhitekturnemu spomeniku državnega pomena.

Poleg zgoraj navedenih aktivnosti, ki bodo financirane v okviru 76. člena ZORZFS, pa JZ Arboretum Volčji Potok v sodelovanju z MNVP pripravlja investicijsko in projektno dokumentacijo po Programu odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevним obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki se izvaja po ZOPNN. Investicija po ZOPNN je v prilogi 6: Seznam posebni objekti – kulturni spomeniki, ki so predmet obnove, za sanacijo gozdnih, tlakovanih in drugih parkovnih poti, poškodovanih v poplavah 4. avgusta 2023. Dela se bodo izvajala na parcelah v lasti RS in v upravljanju JZ Arboretum Volčji Potok.

Program stopi v veljavo, ko ga podpišejo pooblaščen osebe MK, MZ, MNVP in MSP, ko da soglasje k programu MF in ko se z njim seznani Vlada Republike Slovenije.

Zunanje ureditve se financirajo na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo.

Letni načrti za posamezna proračunska leta bodo pripravljeni na podlagi programa.

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Dr. Asta Vrečko
ministrica

V Ljubljani, dne.....

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Dr. Valentina Prevolnik Rupel
ministrica

V Ljubljani, dne.....

**MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN
PROSTOR**

Jože Novak
minister

V Ljubljani, dne.....

**MINISTRSTVO ZA SOLIDARNO
PRIHODNOST**

Simon Maljevac
minister

V Ljubljani, dne.....

Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov

Letni načrt aktivnosti za leto 2026

Na podlagi 76. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) se na območjih, prizadetih v poplavah avgusta 2023 izvajajo celovite krajinsko arhitekturne zunanje ureditve. Te vključujejo pregrupiranje zemeljskih mas, odvajanje površinskih voda, dreniranje, stabilizacijo zemljin, urejanje poti, gradnjo podpornih konstrukcij in zidov ter sajenje vegetacije na plazovitih in poplavnih območjih kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije. Zunanje ureditve se financirajo na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo.

Povzetek aktivnosti v letnem načrtu 2026

Navedene so aktivnosti letnega načrta za leto 2026: priprava strokovnih podlag, priprava projektne dokumentacije, priprava investicijske dokumentacije, izvedba javnih naročil, izvedba investicije. Povzetek vključuje termine z datumi, naziv aktivnosti in lokacijo.

Št.	Termin	Aktivnost
1.	marec – december 2026	Objava razpisa in izbor projektov - Javni razpis za celovite krajinske ureditve kulturnih spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb
2.	januar – maj* 2026	Projektna naloga - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein *osnova za izdelavo PN in projektne dokumentacije so urbanistična izhodišča
3.	februar – avgust* 2026	Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo (urbanistična izhodišča) - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein *osnova za izdelavo PN so urbanistična izhodišča
4.	marec - junij 2026	Investicijska dokumentacija - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein
5.	junij – september 2026	Projektna dokumentacija - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein
6.	september 2025 - april 2026	Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad
7.	maj - junij 2026	Investicijska dokumentacija - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad
8.	julij - december 2026	Projektna dokumentacija - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad
9.	januar - februar 2026	Priprava PZI dokumentacije s popisom del - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik
10.	februar - marec 2026	Izvedba JN za izbor izvajalca GOI del in izvajalcev nadzora - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik
11.	april - september 2026	Izvedba GOI del zunanje ureditve, postavitve urbane opreme in hortikulture zasaditve - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik
12.	oktober – november 2026	Katastrski vris in pridobitev uporabnega dovoljenja - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik
13.	marec – april 2026	Priprava JN za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj
14.	maj – september 2026	Priprava projektne dokumentacije - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj

15.	december 2025 - november 2026	Investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ, IP) - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj
16.	september - november 2026	Priprava JN za izvajalca GOI del in nadzora - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj
17.	december 2026	Začetek GOI del
18.	januar - april 2026	Investicijska dokumentacija - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji Potok
19.	marec - december 2026	Projektna dokumentacija - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji Potok
20.	september - december 2026	Delna izvedba investicije - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji Potok

1. Aktivnost: Objava razpisa in izbor projektov - Javni razpis za celovite krajinske ureditve kulturnih spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb

Termin	marec – december 2026
Odgovorna oseba	MK, DKD
Sodelujoče institucije	

Opis aktivnosti

Zunanje ureditve na plazovitih in poplavnih območjih kulturnih spomenikov na prizadetih območjih v lasti lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih oseb zasebnega prava se na podlagi javnega razpisa sofinancira iz proračuna Republike Slovenije največ do 50 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta, vendar končni znesek ne sme presegati največjega zneska, ki je v javnem razpisu predviden za posamezen projekt. Sredstva za zunanje ureditve na plazovitih in poplavnih območjih na prizadetih območjih so namenjena lastnikom kulturnih spomenikov ali njihovim upravljavcem v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. (4. odstavek 76. člena ZORZFS).

Aktivnost zajema pripravo razpisne dokumentacije, objavo javnega razpisa in izbor projektov.

Finančni načrt aktivnosti

Objava razpisa in izbor projektov - Javni razpis za celovite krajinske ureditve kulturnih spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb	0,00 eur
Skupaj	0,00 eur

2. Aktivnost: Projektna naloga – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein

Termin	januar – maj* 2026
Odgovorna oseba	Tomaž Vidic, direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje (PBB)
Sodelujoče institucije	MZ (UNKIZ), MORS (Sektor za vojne grobove in grobišča), DRSV, občina Radovljica, ZVKDS OE Kranj

Opis aktivnosti

Projektna naloga je pisni dokument, v katerem so zbrane naročnikove oziroma investitorjeve zahteve glede načrtovanja in izvedbe objekta in povezati morebitne sodelujoče deležnike. Glede na potrebe mora vključiti posamezne elaborate in jih povezati v celoto. Projektna naloga mora opredeliti izhodišča za vsa področja načrtovane gradnje, zato mora imeti izdelovalec projektne naloge ustrezna strokovno znanje s področja, za katerega pripravlja projektno nalogo. Pri zahtevnejših nalogah morajo zato že v času priprave projektne naloge sodelovati poleg projektantov posameznih strok tudi strokovnjaki s tistih področij, ki bodo objekt uporabljali (zdravstvo, gostinstvo, industrija...). Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev opredeljujejo projektno nalogo oziroma tehnične specifikacije kot obvezen del javnega naročila. Potrjena projektna naloga je osnova za pripravo projektantske ponudbe in pogodbe.

Projektno nalogo praviloma pripravi investitor, kadar pa ta nima ustreznega znanja, jo lahko zanj pripravi projektant in posreduje investitorju v potrditev. Izdelava projektne dokumentacije brez projektne naloge ni dopustna, razen v primeru manjših projektov, zlasti nezahtevnih in enostavnih objektov, kjer kot projektna naloga šteje tudi kakršen koli zapis zahtev investitorja.

*osnova za izdelavo projektne naloge in projektne dokumentacije so urbanistična izhodišča.

Finančni načrt aktivnosti

	Projektna naloga	15.000,00 eur
Skupaj		15.000,00 eur

3. Aktivnost: Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo (urbanistična izhodišča) – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein

Termin	februar 2026 – avgust* 2026
Odgovorna oseba	Tomaž Vidic, direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje (PBB)
Sodelujoče institucije	MZ (UNKIZ), MORS (Sektor za vojne grobove in grobišča), DRSV, občina Radovljica, ZVKDS OE Kranj

Opis aktivnosti

Idejni projekt kot urbanistična izhodišča predstavlja eno izmed strokovnih podlag za izdelavo tako projektne naloge, kot tudi projektne dokumentacije in idejne zasnove. Vsebovati mora vse potrebne prvine, kot tudi ugotovitve zgodovinskih virov za skladnejšo obnovo ter optimalno ohranitev spomenika.

*osnova za izdelavo projektne naloge in projektne dokumentacije so urbanistična izhodišča

Finančni načrt aktivnosti

	Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo (urbanistična izhodišča)	40.000,00 eur
Skupaj		40.000,00 eur

4. Aktivnost: Investicijska dokumentacija – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein

Termin	marec 2026 – junij 2026
Odgovorna oseba	Tomaž Vidic, direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje (PBB)
Sodelujoče institucije	MZ (UNKIZ), MORS (Sektor za vojne grobove in grobišča), DRSV, občina Radovljica, ZVKDS OE Kranj

Opis aktivnosti

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter na podlagi Projektne naloge z ocenjeno vrednostjo se pripravi investicijska dokumentacija.

Finančni načrt aktivnosti

	Investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ, IP)	20.000,00 eur
Skupaj		20.000,00 eur

5. Aktivnost: Projektna dokumentacija - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein

Termin	junij 2026 – september 2026
Odgovorna oseba	Tomaž Vidic, direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje (PBB)
Sodelujoče institucije	MZ (UNKIZ), MORS (Sektor za vojne grobove in grobišča), DRSV, občina Radovljica, ZVKDS OE Kranj

Opis aktivnosti

Z javnim naročilom se naroči vsa potrebna dokumentacija skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazci pri graditvi objektov (Uradni list RS 30/2023). Osnova za javno naročilo bo projektna naloga. V javno naročilo (in predhodno v projektno nalogo) morajo biti vključene tudi vse predhodne raziskave in študije (npr. arheologija, gotehnični pregledi, urbanistična izhodišča ...). S tem javnim naročilom se naroči tudi projektantski nadzor.

Finančni načrt aktivnosti

	Projektna dokumentacija	200.000,00 eur
Skupaj		200.000,00 eur

6. Aktivnost: Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad

Termin	september 2025 – april 2026	
Odgovorna oseba	Andrej Smodič, direktor Javnega zavoda Krajinski park Goričko	
Sodelujoče institucije	MNVP (Sektor za naravne vrednote in zavarovana območja), DRSV, ZVKDS OE Maribor, ZRSVN OE Maribor	
Opis aktivnosti		
Idejni projekt (IDP) predstavlja eno izmed strokovnih podlag za izdelavo investicijske dokumentacije in mora vsebovati vse potrebne prvine in ugotovitve za čim realnejšo oceno vrednosti in izvedljivosti investicije. Ocena investicije se izdela skladno s Proračunom stroškov (glej ST ZAPS 01.; Priloga 1 in ST ZAPS 03, str. 27) in navodilom: Pripravi se ocena investicije na osnovi popisa del s količinami in predračunom.		
Finančni načrt aktivnosti		
	Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo	80.000,00 eur
Skupaj		80.000,00 eur

7. Aktivnost: Investicijska dokumentacija – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad

Termin	maj – junij 2026	
Odgovorna oseba	Andrej Smodič, direktor Javnega zavoda Krajinski park Goričko	
Sodelujoče institucije	MNVP (Sektor za naravne vrednote in zavarovana območja), DRSV, ZVKDS OE Maribor, ZRSVN OE Maribor	
Opis aktivnosti		
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter na podlagi Projektne naloge in Idejnega projekta z ocenjeno vrednostjo se pripravi investicijska dokumentacija.		
Finančni načrt aktivnosti		
	Investicijska dokumentacija (DIIP, IP)	15.000,00 eur
Skupaj		15.000,00 eur

8. Aktivnost: Projektna dokumentacija - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad

Termin	julij – december 2026
Odgovorna oseba	Andrej Smodič, direktor Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Sodelujoče institucije	MNVP (Sektor za naravne vrednote in zavarovana območja), DRSV, ZVKDS OE Maribor, ZRSVN OE Maribor

Opis aktivnosti

Z javnim naročilom se naroči vsa potrebna dokumentacija skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazci pri graditvi objektov (Uradni list RS 30/2023). S tem javnim naročilom se naroči tudi projektantski nadzor.

Finančni načrt aktivnosti

	Projektna dokumentacija	200.000,00 eur
Skupaj		200.000,00 eur

9. Aktivnost: Izdelava PZI dokumentacije s popisom del – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik

Termin	januar – februar 2026
Odgovorna oseba	Katja Pavlinič Šoba, direktorica zavoda Koroški dom starostnikov
Sodelujoče institucije	MSP

Opis aktivnosti

Koroški dom starostnikov je dne 15. 12. 2025 pridobil Gradbeno dovoljenje št. 351-217/2025-6240-16 in dne 9. 1. 2026 potrdilo o spremembi investitorja št. 021-7/2026-6240-1. Pravnomočno gradbeno dovoljenje je podlaga za pripravo PZI dokumentacije in popisov del, ki bodo podlaga za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del celovite krajinsko arhitekturne ureditve območja kulturnega spomenika dvorca Javornik. Celotna projektantska ocena celotne investicije znaša skladno s potrjenim DIIP 497.143,93 evra z DDV. V letu 2026 planirana poraba v višini 435.763,93 evra.

Finančni načrt aktivnosti

	Projektna naloga	1.552,99 eur
Skupaj		1.552,99 eur

10. Aktivnost: Izvedba JN za izbor izvajalca GOI del zunanje ureditve, postavitve urbane opreme in hortikulture ureditve in izvajalca nadzora ter koordinatorja VZD – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik

Termin	februar – marec 2026
Odgovorna oseba	Katja Pavlinič Šoba, direktorica zavoda Koroški dom starostnikov
Sodelujoče institucije	MSP

Opis aktivnosti

Naročnik Koroški dom starostnikov bo izvedel postopek objave JN za izbiro izvajalca GOI del zunanje ureditve, postavitve urbane opreme in hortikulture ureditve in izvajalca nadzora ter koordinatorja VZD. Za izvedbo postopka JN bo izbral zunanjega izvajalca s pravnimi znanji. Javno naročilo se objavi na portalu javnih naročil.

Finančni načrt aktivnosti

	Izvedba JN za izbor izvajalca GOI del in izvajalca nadzora ter koordinatorja VZD	14.773,79 eur
Skupaj		14.773,79 eur

11. Aktivnost: Izvedba GOI del zunanje ureditve, postavitve urbane opreme in hortikulture ureditve – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik

Termin	april – september 2026
Odgovorna oseba	Katja Pavlinič Šoba, direktorica zavoda Koroški dom starostnikov
Sodelujoče institucije	MSP

Opis aktivnosti

S podpisom pogodbo za izvedbo GOI del z izbranim izvajalcem se izvedejo vsa dela celovite krajinske arhitekturne ureditve območja kulturnega spomenika dvorca Javornik, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Finančni načrt aktivnosti

	Izvedba GOI del zunanje ureditve, postavitve urbane opreme in hortikulture ureditve	414.583,54 eur
Skupaj		414.583,54 eur

12. Aktivnost: Katastrski vris rekonstruiranih opornih zidov in pridobitev uporabnega dovoljenja - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik

Termin	oktober – november 2026
Odgovorna oseba	Katja Pavlinič Šoba, direktorica zavoda Koroški dom starostnikov
Sodelujoče institucije	MSP

Opis aktivnosti

Po dokončanju GOI del celovite krajinsko arhitekturne ureditve območja dvorca Javornik se izvede katastrski vris rekonstruiranih podpornih zidov in vloži vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Finančni načrt aktivnosti

	Katastrski vris rekonstruiranih opornih zidov in pridobitev uporabnega dovoljenja	4.000,00 eur
Skupaj		4.000,00 eur

13. Aktivnost: Priprava JN za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj

Termin	marec – april 2026
Odgovorna oseba	dr. Asta Vrečko, ministrica
Sodelujoče institucije	Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, ZVKDS OE MB

Opis aktivnosti

Naročnik MK bo izvedel JN za izbor projektanta. Za izvedbo postopka bo naročnik izbral zunanjega izvajalca. Javno naročilo bo objavljeno na PJN.

Finančni načrt aktivnosti

	Priprava JN za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije	4.500,00 eur
Skupaj		4.500,00 eur

14. Aktivnost: Priprava projektne dokumentacije - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj

Termin	maj – oktober 2026
Odgovorna oseba	dr. Asta Vrečko, ministrica
Sodelujoče institucije	Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, ZVKDS OE MB

Opis aktivnosti		
Priprava projektne dokumentacije, ki bo zajemala DPP, DGD (pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI. Z javnim naročilom se naroči vsa potrebna dokumentacija skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazci pri graditvi objektov (Uradni list RS 30/2023). V javno naročilo morajo biti vključene tudi vse predhodne raziskave in študije (npr. arheologija, geološki, geotehnični pregledi ...). S tem javnim naročilom se naroči tudi projektantski nadzor.		
Finančni načrt aktivnosti		
	Priprava projektne dokumentacije	195.000,00 eur
Skupaj		195.000,00 eur

15. Aktivnost: <u>Investicijska dokumentacija - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj</u>		
Termin	december 2025 - november 2026	
Odgovorna oseba	dr. Asta Vrečko, ministrica	
Sodelujoče institucije	Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, ZVKDS OE MB	
Opis aktivnosti		
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter na podlagi Projektne naloge in Idejne zasnove z ocenjeno vrednostjo se pripravi investicijska dokumentacija. Izdelava DIIP je v teku, nato sledijo PIZ in IP (vzporedno z izdelavo projektne dokumentacije).		
Finančni načrt aktivnosti		
	Investicijska dokumentacija DIIP - odprte površine Ptujskega gradu	7.320,00 eur
Skupaj		7.320.00 eur

16. Aktivnost: <u>Priprava JN za izvajalca GOI del in nadzora - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj</u>	
Termin	november - december 2026
Odgovorna oseba	dr. Asta Vrečko, ministrica
Sodelujoče institucije	Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, ZVKDS OE MB
Opis aktivnosti	
Izvedba javnih naročil za izvajalca GOI del in nadzora. Za izvedbo postopkov bo naročnik izbral zunanjega izvajalca. Javno naročilo bo objavljeno na PJN.	
Finančni načrt aktivnosti	

	Projektna dokumentacija - svetovanje	4.300,00 eur
Skupaj		4.300,00 eur

17. Aktivnost: Začetek GOI del - Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj

Termin	december 2026	
Odgovorna oseba	dr. Asta Vrečko, ministrica	
Sodelujoče institucije	Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, ZVKDS OE MB	
Opis aktivnosti		
Izvedba GOI del in nadzora		
Finančni načrt aktivnosti		
	Začetek GOI del	100.000,00 eur
Skupaj		100.000,00 eur

18. Aktivnost: Investicijska dokumentacija – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji potok

Termin	januar – april 2026	
Odgovorna oseba	Matjaž Mastnak, direktor Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok	
Sodelujoče institucije	MK (SIRSP in DKD), DRSV, ZVKDS OE Ljubljana	
Opis aktivnosti		
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter na podlagi Projektne naloge in Idejnega projekta z ocenjeno vrednostjo se pripravi investicijska dokumentacija.		
Finančni načrt aktivnosti		
	Investicijska dokumentacija (DIIP, IP)	4.636,00 eur
Skupaj		4.636,00 eur

19. Aktivnost: Projektna dokumentacija – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji Potok

Termin	marec – december 2026	
Odgovorna oseba	Matjaž Mastnak, direktor Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok	
Sodelujoče institucije	MK (DKD in SIRSP), DRSV, ZVKDS OE Ljubljana	
Opis aktivnosti		
Z javnim naročilom se naroči vsa potrebna dokumentacija skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazci pri graditvi objektov. V javno naročilo morajo biti vključene tudi vse predhodne raziskave in študije (npr. hidrološko hidravlična študija, geotehnični pregledi, sondažni izkopi ...). Z javnim naročilom se naroči tudi projektantski nadzor ter vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije (inženiring).		
Finančni načrt aktivnosti		
	Projektna dokumentacija	208.620,00 eur
Skupaj		208.620,00 eur

20. Aktivnost: <u>Delna izvedba investicije – Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji Potok</u>		
Termin	september – december 2026	
Odgovorna oseba	Matjaž Mastnak, direktor Javnega zavoda Arboretum Volčji potok	
Sodelujoče institucije	MK (SIRSP in DKD), DRSV, ZVKDS OE Ljubljana	
Opis aktivnosti		
Z javnim naročilom se po pridobitvi ustreznih dovoljenj skladno s predpisi naroči izvedba del, po zaključenih sklopih glede na projektno dokumentacijo. Z javnim naročilom se naroči tudi nadzor nad gradnjo.		
Finančni načrt aktivnosti		
	Delna izvedba investicije	748.470,000 eur
Skupaj		748.470.000 eur

LETNI FINANČNI NAČRT 2026 – ZBIRNA TABELA (v tekočih cenah z DDV)

Vse aktivnosti letnega načrta na podlagi 76. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS)

Javni razpis za celovite krajinske ureditve kulturnih spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb

Naziv aktivnosti	Predvideni stroški (v EUR)
1. Objava razpisa in izbor projektov	0,00
SKUPAJ – javni razpis	0,00

Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein

Naziv aktivnosti	Predvideni stroški (v EUR)
2. Projektna naloga	15.000,00
3. Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo (urbanistična izhodišča)	40.000,00
4. Investicijska dokumentacija	20.000,00
5. Projektna dokumentacija	200.000,00
SKUPAJ – grad Katzenstein	275.000,00

Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad

Naziv aktivnosti	Predvideni stroški (v EUR)
6. Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo	80.000,00
7. Investicijska dokumentacija	15.000,00
8. Projektna dokumentacija	200.000,00
SKUPAJ- grad Grad	295.000,00

Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik

Naziv aktivnosti	Predvideni stroški (v EUR)
9. Izdelava PZI dokumentacije s popisom del	1.552,99
10. Izvedba JN za izbor izvajalca GOI del zunanje ureditve, postavitve urbane opreme in hortikulture ureditve in izvajalca nadzora ter koordinatorja VZD	14.773,79
11. Izvedba GOI del zunanje ureditve, postavitve urbane opreme in hortikulture ureditve	414.583,54
12. Katastrski vris in pridobitev uporabnega dovoljenja	4.853,60
SKUPAJ – dvorec Javornik	435.763,93

Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj

Naziv aktivnosti	Predvideni stroški (v EUR)
13. Priprava JN za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije	4.500,00
14. Priprava projektne dokumentacije	195.000,00
15. Investicijska dokumentacija	7.320,00
16. Priprava JN za izvajalca GOI del in nadzora	4.300,00
17. Začetek GOI del	100.000,00
SKUPAJ – grad Ptuj	311.120,00

Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji Potok

Naziv aktivnosti	Predvideni stroški (v EUR)
18. Investicijska dokumentacija	4.636,00
19. Projektna dokumentacija	208.620,00
20. Delna izvedba investicije	748.470,00
SKUPAJ – Arboretum Volčji Potok	961.726,00
SKUPAJ	2.278.609,93

NAČRTOVANA DINAMIKA FINANCIRANJA ZA PROJEKTE V EVRIH (tekoče cene z DDV)**1. Javni razpis za celovite krajinske ureditve spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb (za JR se odpre evidenčni projekt v NRP)**

Aktivnost/leto	2025	2026	2027	2028	Skupaj
			1.000.000,00	2.500.000,00	
Skupaj:			1.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00

2. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein

Aktivnost/leto	2025	2026	2027	2028	Skupaj
Projektna naloga		15.000,00			
Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo		40.000,00			
Investicijska dokumentacija		20.000,00			
Projektna dokumentacija		200.000,00			
Izvedba investicije -gradnja zunanjih ureditev		500.000,00	1.000.000,00	1.225.000,00	
Skupaj:		775.000,00	1.000.000,00	1.225.000,00	3.000.000,00

3. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad

Aktivnost/leto	2025	2026	2027	2028	Skupaj
Projektna naloga					
Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo		80.000,00			
Investicijska dokumentacija		15.000,00			
Projektna dokumentacija		200.000,00			
Izvedba investicije -gradnja zunanjih ureditev			1.100.000,00	605.000,00	
Skupaj:		295.000,00	1.100.000,00	605.000,00	2.000.000,00

4. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik

Aktivnost/leto	2025	2026	2027	2028	Skupaj
Projektna naloga	4.000,00				
Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo	11.167,50				
Investicijska dokumentacija	3.937,48				
Projektna dokumentacija	37.518,49				
Geodetski posnetek in geološko poročilo	4.756,53				

Izvedba investicije -gradnja zunanjih ureditev		435.763,93			
Skupaj:	61.380,00	435.763,93			497.143,93
5. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj					
Aktivnost/leto	2025	2026	2027	2028	Skupaj
Projektna naloga		11.834,00			
Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo		21.472,00			
Investicijska dokumentacija		7.320,00			
Projektna dokumentacija, svetovanje		207.200,00			
Izvedba investicije -gradnja zunanjih ureditev		100.000,00	2.900.000,00	1.752.174,00	
Skupaj:		347.826,00	2.900.000,00	1.752.174,00	5.000.000,00
6. Celovita krajinsko arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji potok					
Aktivnost/leto	2025	2026	2027	2028	Skupaj
Projektna naloga		4.880,00			
Idejni projekt z ocenjeno vrednostjo		2.440,00			
Investicijska dokumentacija		4.636,00			
Projektna dokumentacija		208.620,00	195.200,00		
Izvedba investicije -gradnja zunanjih ureditev		748.470,00	1.347.630,00		
Skupaj:		969.046,00	1.542.830,00		2.511.876,00
Vsi projekti skupaj:	61.380,00	2.822.635,93	7.542.830,00	6.082.174,00	16.509.019,93

Pripravil/-a:
Marko Sraka
višji svetovalec

dr. Asta Vrečko
ministrica

Številka: 351-2/2024-3340-101

Datum: 20. 3. 2026